



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 16/08/2016

OGGETTO: 2014LPSMMS05 - manutenzione straordinaria spogliatoi calcio Impianto sportivo S. Maria del Rovere”, (STR 2014LPSMMS05 - CUP: E44H14000670004).
Approvazione del certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2014, risulta inserito, per l'anno 2014, al cod. B0217HH14 l'intervento di "Manutenzione straordinaria impianti sportivi ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro – anno 2014", per un importo complessivo di Euro 200.000,00, finanziato con TP;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 dell'8/4/2014 è stata approvata la stima sommaria dei lavori di "manutenzione straordinaria spogliatoi calcio Impianto sportivo S. Maria del Rovere", per un importo di euro 110.000,00, di cui per lavori euro 93.000,00 (comprensivi oneri di sicurezza), esecutiva, finanziato al cap. 663300/30 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - reimpieghi – IVA ;
- con determinazione dirigenziale n. 1052 del 13/08/2014, al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali per la realizzazione dei lavori, è stato costituito il gruppo di progettazione, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con Comunicazione n. 495 del 26/08/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 1446 del 20/10/2014 è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori all'ing. Andrea Pillon di Treviso;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 335 del 25.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria spogliatoi calcio impianto sportivo S. Maria del Rovere", (CUP: E44H14000670004) di complessivi euro 100.000,00 di cui 84.600,00, per lavori ed euro 15.400,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 1939 del 15.12.2014 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata e con determinazione del Dirigente del Settore Affari istituzionali, protocollo, contratti e appalti del 05/05/2015 n. 587 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 30557 – seduta del 17.03.2015), e aggiudicato in via definitiva l'appalto all'impresa SINTESI S.R.L. con sede in Villorba (TV), via A. Nobel, 32/L, che ha offerto il ribasso del 27,85% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 38.026,66 (costo della manodopera, oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
- a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 14.678,34 (IVA 10% esclusa);
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 69.921,66 - IVA esclusa - (Euro 38.026,66 importo d'aggiudicazione + Euro 30.295,00 per il costo preventivato della manodopera + Euro 1.600,00 importo degli oneri per la sicurezza);
- con determinazione dirigenziale n. 749 del 22/05/2015 è stato approvato il quadro economico assestato dell'intervento in oggetto, qui di seguito riportato:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO S. MARIA DEL ROVERE			
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (per lavori al netto del costo del personale - art. 82 comma 3-bis codice contratti)		€	38.026,66
- Importo lavori non soggetti a ribasso d'asta (per costo personale su lavori al netto di spese generali ed utile impresa - art. 82 comma 3-bis codice contratti)		€	30.295,00
oneri per la sicurezza		€	1.600,00

TOTALE LAVORI		€ 69.921,66	
ONERI A CARICO DELL'A.C.			
IVA	10,00%	€ 6.922,17	
Oneri di progettazione incentivi		€ 1.607,40	
IRAP e tassa AVCP		€ 139,48	
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)		€ 3.986,34	
IVA su spese tecniche (22%)		€ 877,00	
Imprevisti ed arrotondamenti e oneri vari		€ 16.475,95	
TOTALE SOMME A.C.		€ 30.078,34	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI PROPOSTI			€ 100.000,00

Con lo stesso provvedimento è stato approvato il cronoprogramma e impegnata la spesa per i lavori al cap. 663300/312 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi FPV - reimpieghi - IVA" (U 2.02.01.09.016) per € 76.913,83 a favore della ditta Sintesi S.r.l. (ascot 15628) comprensiva di IVA 10% - imp. 2015/2090;

il contratto è stato stipulato in data del 28/07/2015 rep. n° 74967 (raccolta 36097) stipulato presso lo studio notarile del dottor Baravelli Francesco Candido.

Visto che:

i lavori sono stati consegnati in data 18 agosto 2015, da ultimarsi in giorni 90 (novanta), perciò cessanti il giorno 16/11/2015;
 gli stessi sono stati sospesi in data 15/11/2015 e ripresi in data 14 gennaio 2016, come da verbali in atti al Settore;
 il verbale di ultimazione certifica che gli stessi si sono conclusi il 15 gennaio 2016, quindi entro il tempo utile contrattuale.

Dato atto che:

in data 15/01/2016 il direttore dei lavori, geom. Marco Mariotti, ha redatto lo stato finale dell'intervento dal quale risulta che l'importo complessivo netto è pari ad euro 69.621,65;

con note di liquidazione del Responsabile del Servizio Amm.vo Contabile del Settore LL.PP.- Infrastrutture-Sport, sono stati approvati e liquidati l'anticipazione contrattuale del 10% e n. 1 certificato di pagamento, pari al finale, ed è stata erogata la somma complessiva di Euro 69.273,54 oltre ad IVA 10%;

in data 27/07/2016 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dal direttore dei lavori geom. Marco Mariotti e in pari dati è stato confermato dall'arch. Antonio Amoroso, Responsabile Unico del Procedimento;

conformemente a quanto risulta dal certificato di regolare esecuzione, viene a rilevarsi un credito residuo in favore dell'impresa SINTESI S.r.l. di euro 348,11 (oltre ad IVA 10%);

Tenuto conto che:

- i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili per quanto è stato possibile riscontrare corrispondono allo stato di fatto delle opere visionate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- in sostituzione degli avvisi ad opponendum il direttore dei lavori ha certificato che per l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- l'appaltatore è in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, acquisiti agli atti;

considerato che la ditta appaltatrice dei lavori ha prodotto polizza fidejussoria n. 40077891003559 emessa in data 07/07/2015 dalla società TUA Assicurazioni S.p.A agenzia di Silea (TV) di complessivi Euro 6.202,95 a garanzia dell'esecuzione del contratto;

Ritenuto pertanto:

di prendere atto del certificato di regolare esecuzione confermato in data 27/07/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonio Amoroso;

di procedere al pagamento della rata a saldo pari ad Euro 348,11 (IVA 10% esclusa) e svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice;

precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, come disposto dall'art. 141, comma 9 D.Lgs. 163/06 e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;

di rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori e la conseguente rilevazione delle eventuali economie di spesa;

Visti:

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;

la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;

il DPR 207/2010 e il D.Lgs 50/2016.

Attestati:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di approvazione di certificato di regolare esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006.

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni riportate nelle premesse e che si intendono qui integralmente riportate, del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori "manutenzione straordinaria spogliatoi calcio Impianto sportivo S. Maria del Rovere", (STR 2014LPSMMS05 - CUP: E44H14000670004), redatto dal direttore dei lavori geom. Marco Mariotti e confermato dall'arch. Antonio Amoroso in data 27/07/2016 e confermato dallo stesso come Responsabile Unico del Procedimento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di svincolare la cauzione definitiva prestata a titolo di garanzia mediante polizza fidejussoria n. 40077891003559 emessa in data 07/07/2015 dalla società TUA Assicurazioni S.p.A agenzia di Silea (TV) di complessivi Euro 6.202,95;
3. di accertare definitivamente il credito residuo quale saldo finale in favore dell'impresa appaltatrice di Euro 348,11 più IVA 10% pari a Euro 34,81 per un totale di Euro 382,92;
4. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto dall'art. 141, comma 9 D.Lgs. 163/06, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
5. di rinviare l'approvazione del quadro economico finale e la determinazione di eventuali economie, a successivo provvedimento del competente organo;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori Sintesi s.r.l. di Villorba (TV), al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza dei lavori.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA