



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 23/07/2020

OGGETTO: 2017LPSLRI04 - Quartieri al Centro – lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park” (E41B17000130001). Autorizzazione, in deroga all'art. 20 del CSA - parte amministrativa al pagamento dei certificati di pagamento lavori e SAL. Autorizzazione proroga di giorni 85 alla ditta esecutrice sul termine dei lavori.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2017 è stato approvato, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 27/2003, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori denominati "Bando riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park" per un importo complessivo di € 2.900.000,00 di cui € 2.100.000,00 di lavori ed € 800.000,00 di somme a disposizione dell'amministrazione al fine dell'inserimento dell'opera negli strumenti programmatori dell'Ente con finanziamento nell'ambito del "*Programma Straordinario per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia e città metropolitane*";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 25/7/2018 è stata approvata la variazione al programma opere pubbliche 2018/2020 – elenco annuale 2018 con l'importo dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, per € 2.900.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 12/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Quartieri al centro – Lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park" (E41B17000130001);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15/03/2019 è stato nuovamente approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere in argomento, per le motivazioni riassunte nella stessa deliberazione di Giunta, presentato dal R.T.I. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. - GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK PIER-ANDREA & C. a firma dell'ing. Antonio Martini, quale progettista, per un importo complessivo di euro 2.900.000,00, di cui Euro 1.985.000,00 per lavori ed Euro 915.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 845 del 03/06/2019 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta, ex art. 36, co. 2, lett. d), ed a norma dell'articolo 59, comma 1, e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, con affidamento mediante ribasso sull'importo dei lavori a corpo e a misura posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016; importo complessivo dei lavori: Euro € 1.985.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 1.909.044,67 per lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta ed Euro 75.955,33 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1320 del 29/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara prot. n. 113098 e n. 117611, e l'appalto in parola è stato aggiudicato alla società GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. (C.F./P.I. 00624480935), con sede in San Vito al Tagliamento (PN), via Bordano n. 6, che ha offerto il ribasso del 19,107% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 1.544.283,50 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- In data in data 10/10/2019 con l'appaltatore GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. è stato stipulato il contratto rep. N. 13468 (CIG: 79063530E6) per l'importo contrattuale di Euro 1.620.238,83 (IVA esclusa), di cui Euro 1.544.283,50 per lavori ed Euro 75.955,33 per oneri di sicurezza;
- In data 21/11/2019 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del settore LL.PP., Infrastrutture, Sport;

Rilevato che:

- In data 16/03/2020 i lavori sono stati sospesi con verbale prot. n. 63176 in pari data, a seguito misure urgenti di contenimento per l'emergenza Covid; gli stessi lavori sono poi ripresi in data 05/05/2020 come da verbale prot. 63178 in pari data e sono quindi in corso di esecuzione;

Considerato che:

con nota prot. n. 90234/2020 del 23/07/2020 la ditta esecutrice dei lavori ha richiesto, per le ragioni suesposte:

- la proroga di giorni 85 sul termine di ultimazione dei lavori, facendo slittare il suddetto termine al 27 novembre 2020;
- la riduzione dell'importo di emissione degli stati di avanzamento lavori da *Euro 500.000,00 ad Euro 300.000,00*;

Considerato inoltre che:

- l'art. 20 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa – prevede al punto 3) che *“I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00)”*;
- il contingente periodo di “emergenza sanitaria” dovuto al Covid 19 ha determinato una situazione di blocco per la maggior parte dei cantieri attivi di questo Ente;
- viste le esigenze di liquidità manifestate dall'impresa esecutrice dei lavori proprio in relazione al generale blocco dell'attività dovuto all'emergenza in corso.

Ritenuto di riconoscere, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, le difficoltà sopra rappresentate e di autorizzare, in deroga a quanto previsto all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, il pagamento di tutti gli stati di avanzamento lavori emessi dal direttore dei lavori Ing. Antonio Martini fino alla data di ultimazione dei lavori, quando questi raggiungano un importo di Euro 300.000,00 (*diconsi Euro trecentomila/00*”;

il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;

la Delibera di Giunta comunale n° 0059/20/DGC del 17/03/2020 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 118 del 23.06.2011 e SS.MM.II. e del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto”;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii..

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui trascritte, in deroga a quanto previsto all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, il pagamento di tutti gli stati di avanzamento lavori fino alla data di ultimazione dei lavori, quando questi raggiungano un importo di Euro 300.000,00 (diconsi Euro Trecentomila), relativamente all'intervento denominato “Quartieri al centro – Lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park - 2017LPSLR104”, alla ditta esecutrice dei lavori GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. (C.F./P.I. 00624480935), con sede in San Vito al Tagliamento (PN), via Bordanò n. 6;

2. di autorizzare la proroga di giorni 85 sul termine di ultimazione dei lavori, facendo slittare il suddetto termine al 27 novembre 2020;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza, nonché all'impresa e al coordinatore per la sicurezza:
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA