



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 09/03/2016

OGGETTO: 2014LPSLMS30 - Adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi del Tribunale di Treviso - sostituzione porte tagliafuoco. Presa di'atto del certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 02/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi del Tribunale di Treviso – sostituzione porte tagliafuoco” (cod. str. 2014LPSLMS30), per un importo complessivo di euro 140.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 1955 del 15/12/2014 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di euro 99.862,58 (IVA esclusa), di cui euro 64.668,08 soggetto a ribasso d’asta, euro 30.961,60 per il costo preventivato della manodopera, euro 2.000,00 per oneri di sicurezza ed euro 2.272,90 per lavori in economia;
- con determinazione del dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 134 del 09/02/2015 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 27/01/2015 (prot. 13416) e aggiudicato l’appalto in via definitiva all’impresa F.M. Installazioni s.r.l. con sede in Casier (TV), Via Giovanni Verga n. 16, che ha offerto il ribasso del 35,60% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di euro 41.646,24 (costo della manodopera, oneri per la sicurezza, lavori in economia ed IVA esclusi);
- con determinazione del dirigente settore lavori pubblici e infrastrutture n° 294 del 09/03/2015 è stato approvato il quadro economico assestato a seguito del ribasso d’asta per un importo complessivo di euro 140.000,00, di cui euro 76.840,74 per lavori ed euro 63.159,26 per somme a disposizione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 113/46814 del 22/04/2015 è stato approvato il sopracitato quadro economico assestato a seguito della gara e mantenute le economie derivanti dal ribasso d’asta tra le somme a disposizione dell’Amministrazione per finanziare eventuali necessità imprevedute ed imprevedibili che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori;
- in data 09/04/2015 è stato stipulato con l’impresa F.M. Installazioni s.r.l. con sede in Casier (TV) il relativo contratto rep. n. 529 Racc. n. 269 Notaio Andrea Todeschini Premuda, registrato a Padova il 14/04/2015 al n. 5253 S. 1T;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 09/03/2015, come risulta dal verbale di consegna agli atti dell’ufficio;
 - il tempo utile per l’esecuzione dei lavori era stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - i lavori sono stati sospesi dal 30/06/2015 al 09/11/2015 in attesa della predisposizione e approvazione di una perizia suppletiva e di variante;
 - con determinazione del Dirigente Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport, n. 1557 del 25/09/2015 è stata approvata una perizia suppletiva di variante che ha comportato un aumento di euro 15.195,39 dell’importo contrattuale, per un importo complessivo pari a euro 92.036,13 ed autorizzata una proroga di giorni 30 (trenta) sul termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori previsti dalla perizia;
 - con il medesimo provvedimento è stato approvato il quadro economico dell’opera assestato anche con l’adeguamento delle spese tecniche conseguenti alla redazione della perizia; il quadro economico approvato è il seguente:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI DEL TRIBUNALE DI TREVISO	Quadro economico perizia suppletiva 1° Euro
---	---

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (per lavori al netto del costo del personale – art. 82 comma 3-bis codice contratti)	49.659,16
Importo lavori non soggetti a ribasso d'asta (per costo personale su lavori al netto di spese generali ed utile impresa – art. 82 comma 3-bis codice contratti)	36.871,05
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	3.005,92
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.500,00
Importo totale lavori	92.036,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti ed arrotondamenti	20.381,03
Incentivo di progettazione	2.270,26
IRAP	154,63
Tassa Autorità	30,00
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)	4.000,00
IVA su lavori e spese tecniche (22%)	21.127,95
Totale somme a disposizione	47.963,87
TOTALE GENERALE	140.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1642 dell'8/10/2015 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., alla ditta F.M. Installazioni s.r.l. con sede in Casier (TV), i lavori complementari ai lavori di "Adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi del Tribunale di Treviso – sostituzione porte tagliafuoco", per un importo di euro 16.516,73, oltre ad IVA 22% pari a euro 3.633,68, per un complessivo di euro 20.150,41;
- i lavori sono stati ultimati in data 09/12/2015 e quindi entro il termine utile contrattuale, come da verbale conservato agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport.

Dato atto che:

- con note di liquidazione del Responsabile amministrativo-contabile del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport sono stati liquidati n. 2 certificati di pagamento, pari a n. 2 stati di avanzamento lavori ed è stata pertanto erogata la somma complessiva di euro 91.575,95, oltre a IVA 22%;
- in data 11/01/2016 il direttore dei lavori ha redatto la contabilità finale dell'opera dalla quale risulta che l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti è pari a euro 92.036,13;
- il direttore dei lavori in data 15/01/2016 ha redatto la relazione sul conto finale nonché il certificato di regolare esecuzione (all. 1), confermato in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Daniele Mirolo, dal quale si rileva che:
 - i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice F.M. Installazioni s.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
 - le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
 - i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
 - la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile e a seguito di ciò l'importo dei lavori viene confermato in netti euro 92.036,13, che corrisponde alla somma autorizzata;
- il direttore dei lavori liquida il credito netto di euro 460,18 (diconsi euro quattrocentosessanta/18), oltre IVA 22%, a favore della ditta F.M. Installazioni con sede in Casier (TV), Via Verga n. 16, quale saldo finale.

Precisato che la ditta appaltatrice può ritenersi in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dal certificato DURC acquisiti agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport.

Accertato che:

- non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
- l'impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve;
- viene confermato l'importo dello stato finale in euro 92.036,13 per cui, tenuto conto degli acconti corrisposti pari ad euro 91.575,95, il credito dell'Impresa ammonta a euro 460,18, oltre IVA 22%.

Considerato che la ditta appaltatrice F.M. Installazioni s.r.l., in sede di stipula del contratto, a garanzia dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto, ha prodotto la polizza assicurativa fideiussoria n. 694952 emessa in data 26/02/2015 dalla società Elba Assicurazioni s.p.a.- agenzia 3 ELLE di Treviso nella misura di euro 15.368,13.

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi del Tribunale di Treviso – sostituzione porte tagliafuoco" e determinare a saldo i compensi spettanti alla ditta F.M. Installazioni s.r.l. nella misura di euro 460,18 (IVA 22% esclusa);
- precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, come disposto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 (art. 141, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006), e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina e difetti dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
- svincolare la cauzione definitiva costituita dalla ditta appaltatore mediante la polizza fideiussoria sopra citata;
- rimandare a un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori e la conseguente rilevazione delle eventuali economie di spesa.

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 e il D. Lgs. n. 81/2008 ;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;

- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009), anche con riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 08/04/2015 Allegato D e ss.mm.ii.;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di approvazione di certificato di regolare esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006.

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi del Tribunale di Treviso – sostituzione porte tagliafuoco”, redatto dall'ing. Andrea Baldan in data 15/01/2016 e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di accertare definitivamente in favore della ditta F.M. Installazioni s.r.l. con sede in Casier, Via Verga n. 16, un credito residuo di complessivi euro 460,18, oltre a euro 101,24 per IVA 22%, per un ammontare totale di euro 561,42 quale saldo finale;
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto dall'art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
4. di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla F.M. Installazioni s.r.l. mediante la polizza fideiussoria n. 694952 emessa in data 26/02/2015 dalla società Elba Assicurazioni s.p.a.-agenzia 3 ELLE di Treviso, nella misura di euro 15.368,13;
5. di rimandare a un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori e la conseguente rilevazione delle eventuali economie di spesa;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori F.M. Installazioni s.r.l. di Casier, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza dei lavori.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA