



COMUNE DI TREVISO



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 06/03/2023

OGGETTO: 2020LPSMMS02 - Lavori per la messa a norma degli elementi di protezione dalle cadute nei plessi scolastici delle scuole primarie "Guglielmo Ciardi", "Carlo Collodi" e Alessandro Volta". Presa d'atto del CRE e provvedimenti conseguenti. Ditta: Saggese S.p.A.- C.F./P.I. 03650400652, con sede in Via P D'Aragona, 15 - Nocera Inferiore - (SA)

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 11.02.2020, esecutiva, avente ad oggetto “Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2020-2022: prima variazione. Elenco annuale 2020: approvazione studio di fattibilità e stima sommaria.”, è stata approvata la stima sommaria dei “Lavori di messa a norma dei parapetti nei plessi scolastici – 1° stralcio” per un importo di euro 170.000,00;
- l'intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 variazioni e modifiche – prima variazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 24.02.2020 ed è stato ritenuto adeguato per beneficiare del contributo di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 624 del 24/04/2020 è stato affidato l'incarico relativo a prestazioni professionali relative alle attività di verifica e prime valutazioni di progetto sulla messa a norma degli elementi di protezione dalle cadute nei plessi scolastici – cod. str 2020LPSMMS02 CUP: E49E20000050001 - CIG (codice identificativo di gara): Z432CA4DC1, allo studio di Ingegneria Dott. Ing. Daniele Calabretto, con sede in Montebelluna (TV) in Via San Gaetano n. 51 (P.IVA: 03627850260) per l'importo complessivo di euro 20.756,56 (oneri previdenziali e IVA compresi);
- con determinazione dirigenziale n. 1500 del 23/09/2020, esecutiva, è stato affidato, allo studio di Ingegneria Dott. Ing. Daniele Calabretto, con sede in Montebelluna (TV) in Via San Gaetano n. 51 (P.IVA: 03627850260), l'incarico relativo al Progetto di fattibilità tecnico economica - Progetto definitivo - Progetto esecutivo – alla Direzione dei Lavori – al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei “Lavori di messa a norma degli elementi di protezione dalle cadute nei plessi scolastici delle scuole primarie “G. Ciardi”, “C. Collodi” e “A. Volta”” – cod. str. 2020LPSMMS02–CUP E49E20000050001 per l'importo complessivo di Euro 21.771,74 (oneri previdenziali e IVA compresi);
- con delibera di Giunta Comunale 270/20 del 13/10/2020 sono stati approvati gli elaborati “verifiche e prime valutazioni di progetto” dell'ing. Calabretto e propedeutici agli interventi necessari per la messa a norma degli elementi di protezione dalle cadute nei plessi scolastici delle scuole primarie del Comune di Treviso;
- con delibera di Giunta Comunale 269/20 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per un importo dei lavori di euro 104.000,00 (dei quali 97.000,0 per lavori ed euro 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) più euro 66.000,00 per somme a disposizione il cui quadro economico del progetto esecutivo era il seguente:

**Lavori per la messa a norma degli elementi di protezione dalle cadute nei plessi scolastici delle scuole primarie “G. Ciardi”, “C. Collodi” e “A. Volta”
(cod. STR: 2020LPSMMS02 CUP: E49E20000050001)**

A - Importo lavori a base d'asta		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	97.000,00	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.000,00	
Sommano		104.000,00
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
incarico verifica e valutazione progetto	15.730,00	

progetto preliminare, progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori, contabilità, coordinatore in fase di progettazione	8.919,96	
coordinatore in fase di esecuzione - DL	7.579,38	
contributo G.S. INPS 4%	1.289,17	
Contributo Inarcassa 4%	1.340,74	
IVA PARCELLA PROFESSIONALE 22%	7.669,05	
IVA LAVORI 10%	10.400,00	
Incentivo R.U.P. (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2%	2.080,00	
analisi materiali	1.200,00	
Collaudo statico	1.500,00	
SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO	800,00	
Imprevisti e arrotondamento	7.491,70	
Sommano		66.000,00
Importo totale progetto		170.000,00

- l'intervento gode del finanziamento Ministeriale assegnato al Comune di Treviso con Decreto Ministero dell'Interno del 14/1/2020, in applicazione dell'art. 1 commi 29 e 30 della L. 160/2019, ed è stato finanziato per complessivi Euro 170.000,00 al capitolo 242700/10 Manutenzione straordinaria scuole elementari - C.S. (402920/5 - 402911/15) bilanci 2020 – 2021;
- con determinazione dirigenziale prot. n. 1915 del 10/11/2020 i “Lavori per la messa a norma degli elementi di protezione dalle cadute nei plessi scolastici delle scuole primarie “Guglielmo Ciardi”, “Carlo Collodi” e “Alessandro Volta” sono stati affidati alla ditta Saggese S.p.A.- C.F./P.I. 03650400652, con sede in Via P D'Aragona, 15 - Nocera Inferiore - (SA), che ha offerto il ribasso del 24,242% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per un importo di euro 73.485,26 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- con DD n. 309 del 12/03/2021, esecutiva, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dei “lavori di messa a norma degli elementi di protezione dalle cadute nei plessi scolastici delle scuole primarie Ciardi, Collodi e Volta (cod. str: 2020LPSMMS02), con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti;
- L'importo del contratto (prot. n. 0044667/2021 del 22/03/2021) ammonta ad Euro 73.485,26 oltre ad oneri di sicurezza pari ad euro 7.000,00 per un totale di euro 80.485,26 più IVA 22% pari ad euro 17.706,76, per un totale di euro 98.192,02;
- Il contratto è stato protocollato in data 22/03/2021 con numero 0044667/2021;
- i lavori sono stati consegnati in data 15/06/2021 e il termine previsto dal contratto per la loro esecuzione era il 13/09/2021;
- i lavori sono stati sospesi più volte per rispetto delle necessità degli Istituti scolastici:
 1. dal 09/09/2021 al 01/10/2021 pari a 23 giorni;
 1. dal 03/10/2021 al 08/10/2021 pari a 6 giorni;
 2. dal 10/10/2021 al 22/10/2021 pari a 13 giorni;
 3. dal 24/10/2021 al 26/12/2021 pari a 64 giorni;
 4. dal 06/01/2022 al 03/08/2022 pari a 210 giorni;
 5. dal 09/08/2022 al 28/08/2022 pari a 20 giorni;

- con determinazione dirigenziale n. 2546 è stata autorizzata una proroga di 20 (venti) giorni all'impresa Saggese Spa per l'ultimazione dei "2020LPSMMS02 – Lavori per la messa a norma degli elementi di protezione dalle cadute nei plessi scolastici delle scuole primarie "Guglielmo Ciardi", "Carlo Collodi" e "Alessandro Volta";
- è stata accertata l'ultimazione dei lavori il giorno 30/08/2022, quindi entro il termine contrattuale, con certificato emesso dal Direttore dei Lavori ing. Calabretto e sottoscritto dalla ditta Saggese, che assegnava il termine perentorio del 30.10.2022 per completare le lavorazioni di piccola entità accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori.

Dato atto che:

- il conto finale, redatto dal direttore dei lavori ing. Calabretto in data 16.11.2022, certifica che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di euro 66.318,38 di cui euro 6.512,35 per oneri di sicurezza e quindi inferiore a quello autorizzato;
- in data 06/09/2021 è stata richiesta dalla ditta Saggese Spa l'anticipazione del 30% sui lavori pari all'importo di euro 24.145,58 IVA 22% esclusa;
- in data 30/9/2022 è stata erroneamente emessa dalla ditta Saggese Spa la fattura n. 32/PA per un importo di euro 70.523,79 comprensiva di IVA 10%;
- in data 12/10/2022 – prot. n. 0150641/2022 del 13/10/2022 - è stato emesso dal direttore lavori lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30/09/2022 per l'importo di euro 58.830,67;
- in data 20/12/2022 – prot. n. 0188299 del 23/12/2022 - è stato emesso dal direttore lavori lo stato finale dei lavori dal quale risulta un debito complessivo dell'impresa pari ad euro -9.121,68 determinato dai minori lavori eseguiti in relazione all'anticipazione pagata;
- con determina di liquidazione n. 3344 del 22.10.2021 è stata liquidata e pagata all'impresa Saggese Spa l'anticipazione dei lavori per euro 24.145,58 (al netto dell'IVA 22%);

Rilevato che:

- con prot. n 21882 del 08/02/2023 il RUP arch. Antonio Amoroso, in riferimento ai lavori in oggetto, ha inviato una comunicazione alla ditta Saggese Spa con la quale chiede di emettere una nota di credito a storno della fattura n. 32/PA del 30/9/2022 (per euro 70.523,79) e un'unica fattura a saldo del SAL1 e del SAL2 per complessivi € 41.841,21 più IVA 22% pari alla differenza tra i due SAL e ricordando che la ritenuta dello 0,5% corrispondente ad euro 331,59 riportata nel SAL 2, verrà liquidata dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE);
- con prot. n 21882 del 08/02/2023 il RUP arch. Antonio Amoroso ha inoltre comunicato alla ditta Saggese Spa che la compensazione prezzi per i lavori, dovuta ai sensi del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n.50, è stata quantificata dal Direttore dei Lavori in € 3.332,58 (più iva) e che al relativo pagamento si provvederà con apposito atto di liquidazione;
- con determina di liquidazione n. 821 del 3/03/2023 è stato liquidato e pagato all'impresa Saggese Spa il saldo dei lavori per l'importo di Euro 41.841,21 più IVA 22% per un ammontare totale di Euro 51.046,28;

Constatato che:

- il Direttore dei Lavori ha presentato la relazione sul conto finale con data 18/11/2022, nonché il certificato di regolare esecuzione (Allegato 1) PEC prot. n. 188302, confermato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010;
- come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dallo stato finale dei lavori:
 - l'importo dei lavori, regolarmente eseguiti, è di complessivi € 59.806,03 per lavori oltre agli oneri per la sicurezza rideterminati pari a € 6 512,35 per una totale pari a € 66.318,38 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle annotazioni riportate negli atti contabili, nel registro di contabilità e nello stato finale;
 - le opere strutturali sono state eseguite in conformità al progetto;

Precisato che la compensazione prezzi per i lavori, dovuta ai sensi del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n.50 e riportata nella documentazione del Direttore dei Lavori inviata con prot. n. 188299 del 23/12/2022 e convalidata dal responsabile unico del procedimento arch. Antonio Amoroso con prot. 0026864/2023 del 17/02/2023, è stata quantificata in € 3.332,58 (più iva) e il relativo pagamento sarà autorizzato con apposito ulteriore provvedimento;

Accertato che:

- l'appaltatore è in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali e assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali (certificato DURC) acquisita agli atti del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
- gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati all'albo pretorio e non sono giunte richieste da parte di creditori o altro;
- non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
- l'impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve.

Precisato che, ai sensi del cap. 6 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa Saggese Spa ha costituito cauzione definitiva di Euro 9.658,23 mediante polizza n. N. 1718235 emessa il 25/11/2020 dalla società ELBA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Salerno;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- determinare la ritenuta dello 0,5% corrispondente ad euro 331,59 la quale potrà essere liquidata dopo l'esecutività del presente provvedimento;
- determinare la compensazione prezzi per l'importo di Euro 3.332,58 più iva (giusto prot. 0026864 del 17/02/2023);
- precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, come disposto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
- svincolare e restituire la polizza prestata dall'impresa;
- rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori.

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di prendere atto, per le ragioni riportate nelle premesse e che si intendono qui richiamate, del certificato di regolare esecuzione dell'intervento dei "Lavori per la messa a norma degli elementi di protezione dalle cadute nei plessi scolastici delle scuole primarie "Guglielmo Ciardi", "Carlo Collodi" e Alessandro Volta" (STR 2020LPSMMS02) redatto dal Direttore dei Lavori ing. Daniele Calabretto in e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 3/3/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di precisare che la ritenuta dello 0,5% corrispondente ad euro 331,59 riportata nel SAL 2, potrà essere liquidata dopo l'esecutività del presente provvedimento di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE);
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto dall'art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
4. di dare atto che le somme riconosciute a titolo di compensazione prezzi ammontano ad Euro 3.332,58 (più iva e saranno liquidate con separato atto);
5. di svincolare la cauzione definitiva per euro 9.658,23 mediante polizza n. N. 1718235 emessa il 25/11/2020 dalla società ELBA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Salerno;
6. di rinviare a un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori e la rilevazione delle eventuali economie;
7. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla Direzione Lavori.

come da determinazione

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA