



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 22/01/2021

OGGETTO: 2019LPSLMS05 - "realizzazione dei lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana". Autorizzazione proroga sull'ultimazione dei lavori alla ditta VRG Impianti srl di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0049/19/DCC del 19/12/2018 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021, nel quale è stato inserito l'intervento "Messa a norma sala server Ca' Sugana - cod. A0656AA19";
- con DGC n. 347 del 28/11/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità "Ca' Sugana. Spostamento della sala server. Intervento di messa a norma di alcuni locali dell'edificio con inserimento degli elementi accessori degli impianti" - cod. A0656AA19 - redatto in data 07/11/2018 e composto da relazione tecnica con quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 100.000,00.

A seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato affidato, con determinazione dirigenziale n. 664 del 03/05/2019, esecutiva, all'ing. Stefano Lucchetta Piazza Risorgimento 9 - 31050 Miane (TV) P.IVA: 03168400269 CF:LCCSFN67E04G645D, l'incarico del servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo, della Direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e della pratica prevenzione incendi e acquisizione CPI;

- la somma complessiva di euro 13.840,10 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 553,60 ed IVA 22% pari ad euro 3.166,62, per un totale di euro 17.560,32, prevista per l'incarico è stata impegnata con lo stesso provvedimento al cap. 212780/65 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC.;
- con determinazione dirigenziale n. 2296 del 17/12/2019, esecutiva, è stato approvato il cronoprogramma dell'intervento e prenotato la spesa;
- è stato predisposto il progetto definitivo/esecutivo dall'ing. Stefano Lucchetta, consegnato in data 12/02/2020 approvato con delibera di Giunta comunale n. 55 del 10/03/2020, esecutiva;
- con DD n. 741 del 18/05/2020, esecutiva, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dei lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana, 2019LPSLMS05, con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti;
- con determinazione dirigenziale n. 818 del 28/05/2020 i lavori sono stati affidati alla ditta PROCOIN SRL per un importo contrattuale di euro 51.355,36 più IVA 22% pari ad euro 11.298,18, per un totale di euro 62.653,54;
- con delibera di Giunta comunale n. 151 del 23/06/2020, esecutiva, è stato preso atto che, a seguito del ribasso offerto da Procoin srl aggiudicatario, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 10.844,64 (IVA 22,00% esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di Euro 13.230,46;
- con DD n. 1423 del 08/09/2020 è stata revocata, in sede di autotutela, la determinazione n. 818 del 28/5/2020 con la quale venivano affidati i lavori alla Procoin srl, dando atto che, con successivo provvedimento dirigenziale di questo Settore LL.PP. e Infrastrutture, si sarebbe provveduto all'aggiudicazione dei lavori al 2° classificato.
- Con DD n. 1512 del 24/09/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta VRG Impianti srl di Motta di Livenza (TV) - C.F./P.I. 02326850266, la quale ha presentato la seconda migliore offerta di ribasso relativamente ai lavori di "Messa a norma della sala server (cod. str:2019LPSLMS05; CIG: 8276572B45, CUP: E42E18000300004);
- con nota prot. n. 107936 del 01/09/2020, la ditta VRG Impianti srl ha comunicato la propria disponibilità "ad assumere l'onere di eseguire i lavori in oggetto alle medesime condizioni della prima aggiudicataria", quindi per un importo contrattuale di euro 50.355,36 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- il contratto è stato stipulato il 16/11/2020 con prot. n. 153618 del 16/11/2020 per un importo contrattuale di euro 51.355,36 più IVA 22% pari ad euro 11.298,18 per un totale di euro 62.653,54;

- i lavori sono stati consegnati in data 26/11/2020 con un termine contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna; l'ultimazione dei lavori è prevista per il 24/01/2021.

Rilevato che:

- con nota del 15/01/2021, in atti prot. n. 10921 del 22/01/2021 la ditta esecutrice dei lavori ha chiesto una proroga di giorni 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori a causa dell'emergenza sanitaria del Covid 19 che non ha permesso la consegna del materiale necessario al cantiere nei termini temporali previsti;
- in data 18/01/2021 (ns. prot. 0010931/2021 del 22/01/2021) il direttore dei lavori ing. Stefano Lucchetta ha espresso parere favorevole sulla richiesta di proroga della ditta VRG Impianti srl;
- il nuovo termine contrattuale viene individuato nel giorno 23 febbraio 2021.

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta prot. n. 10921 del 22/01/2021 con la quale la ditta esecutrice dei lavori ha chiesto una proroga di giorni 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19.

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 81/2008;
- il D.P.R. 207/2010 - per quanto ancora vigente;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto con la presente determinazione di provvedere in conformità

## **DETERMINA**

1. di accogliere, per le motivazioni sopra descritte e che si ritengono ivi riportate, la richiesta prot. n. 10921 del 22/01/2021 con la quale la ditta VRG Impianti srl di Motta di Livenza (TV) - C.F./P.I. 02326850266, esecutrice dei lavori di "realizzazione dei lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana", 2019LPSLMS05, ha chiesto una proroga di giorni 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19 e dei ritardi conseguenti nella consegna dei materiali;
2. di individuare il nuovo termine contrattuale dei lavori nel giorno 23 febbraio 2021;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza, nonché all'impresa e al coordinatore per la sicurezza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA