



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 04/03/2020

OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa a norma dello Stadio O. Tenni di Treviso" (CUP: E49H19000110004; CIG: 7995833221; cod. STR: 2019LPSLMS14) e provvedimenti conseguenti.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l'intervento di "Messa a norma Stadio O. Tenni" – cod. A0274LL19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità redatto in data 24/05/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 305.000,00, finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;
- con determinazione dirigenziale n. 1102 del 17.07.2019 è stato affidato all'ing. Alberto Zara di Treviso l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e pratica prevenzione incendi, relativamente ai suddetti lavori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo a "Messa a norma Stadio O. Tenni" (CUP: E49H19000110004) per un importo complessivo di euro 305.000,00, dei quali euro 140.000,00 per lavori ed euro 165.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1263 del 14/08/2019 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L. 55/2019), all'impresa Elettro 2S con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro;
- in data 26/09/2019 è stato stipulato in forma di scrittura privata, con le modalità dell'accordo quadro, il contratto tra il Comune e l'impresa Elettro 2S, prot. n. 42871, per un importo contrattuale di euro 140.000,00 più IVA;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03/09/2019; con DD n. 1740 del 30/10/2019 è stata approvata una proroga ed il termine per l'ultimazione dei lavori è slittato al 30/11/2019;
- durante l'esecuzione dei lavori, con nota n.0140664/2019 del 25/09/2019, il Responsabile di Procedimento ing. Andrea Baldan, ha ritenuto di avvalersi di quanto previsto dai commi 8 e 11 dell'art. 2 del CSA parte amministrativa, sfruttando il ribasso d'asta offerto dalla ditta Elettro 2S nell'ambito dell'appalto in oggetto;
- considerato che l'importo dei lavori appaltati risultava pari a euro 140.000,00 di cui 5.000,00 per oneri di sicurezza e che la somma impegnata a favore della Ditta Elettro 2S ammontava a euro 170.800,00 (IVA al 22% inclusa), è stato chiesto alla Direzione Lavori di limitare gli interventi dei lavori fino ad un importo non superiore a euro 118.000,00 (più IVA 22%).
- i lavori hanno avuto inizio in data 03/09/2019, come da verbale di consegna agli atti del Settore e sono ultimati in data 30/11/2019 entro il termine contrattuale.

Dato atto che:

- con note di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LLPP sono stati liquidati n. 2 certificati di pagamento, pari a n. 2 stati di avanzamento lavori ed è stata pertanto erogata la somma complessiva di euro 116.675,57 oltre a IVA;
- il conto finale, redatto dal direttore dei lavori in data 23/12/2019 e firmato dall'impresa, ammonta a un importo netto di euro 117.236,75;
- in data 30/12/2019 il direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Andrea Baldan, dal quale si rileva che:
 1. i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

2. i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
3. le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrato in loco;
4. i lavori sono stati eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
5. la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata;

-è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile e a seguito di ciò l'importo dei lavori viene confermato in netti euro 117.236,75;

-il direttore dei lavori liquida il credito netto di euro 561,18 a favore della ditta ELETTRIO 2S, quale saldo finale dei lavori.

Precisato che l'appaltatore può ritenersi in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali e assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali e assicurativi (certificato DURC) acquisita agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport.

Accertato che:

- non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
- l'impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve;
- viene confermato l'importo dello stato finale in euro 117.236,75, tenuto conto del credito netto dell'impresa che ammonta a euro 561,18, oltre a IVA.

Precisato che, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale di appalto, l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva nella misura di euro 17.458,00 mediante polizza fideiussoria n. L16/109565506 emessa in data 07/08/2019 dalla società Groupama assicurazioni agenzia di Padova – Guizza.

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, svincolare la cauzione definitiva e determinare i compensi spettanti a saldo all'appaltatore nella misura di euro 561,18 oltre a IVA;
- precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera come disposto dall'art. 235 del DPR n. 207/2010 e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui riportate, del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa a norma dello Stadio O. Tenni di Treviso" (CUP: E49H19000110004; CIG: 7995833221;cod. STR: 2019LPSLMS14), emesso dal direttore dei lavori ing. Alberto Zara in data 30/12/2019 e confermato dal Responsabile Unico

del Procedimento in pari data, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);

2. di accertare definitivamente in favore della ditta ELETTRIO 2S con sede in Noale (VE), Via Moniego Centro, un credito residuo di complessivi euro 561,18, oltre IVA, quale saldo finale;
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto dall'art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
4. di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla ditta ELETTRIO 2S nella misura di euro 17.458,00 mediante polizza fideiussoria n. L16/109565506 emessa in data 07/08/2019 dalla società Groupama assicurazioni agenzia di Padova – Guizza;
5. di rinviare a un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori e la rilevazione delle eventuali economie;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori e alla Direzione Lavori.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA