



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 11/05/2020

OGGETTO: Quartieri al Centro – lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park” (E41B17000130001 – 2017LPSLR104)”. Autorizzazione, in deroga all'art. 20 del CSA - parte amministrativa - al pagamento del 1° certificato di pagamento lavori corrispondente al 1°SAL, alla ditta esecutrice dei lavori GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2017 è stato approvato, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 27/2003, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori denominati "Bando riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park" per un importo complessivo di € 2.900.000,00 di cui € 2.100.000,00 di lavori ed € 800.000,00 di somme a disposizione dell'amministrazione al fine dell'inserimento dell'opera negli strumenti programmatici dell'Ente con finanziamento nell'ambito del "*Programma Straordinario per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia e città metropolitane*";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 25/7/2018 è stata approvata la variazione al programma opere pubbliche 2018/2020 – elenco annuale 2018 con l'importo dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, per € 2.900.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 12/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Quartieri al centro – Lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park" (E41B17000130001);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15/03/2019 è stato nuovamente approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere in argomento, per le motivazioni riassunte nella stessa deliberazione di Giunta, presentato dal R.T.I. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. - GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK PIER-ANDREA & C. a firma dell'ing. Antonio Martini, quale progettista, per un importo complessivo di euro 2.900.000,00, di cui Euro 1.985.000,00 per lavori ed Euro 915.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 845 del 03/06/2019 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta, ex art. 36, co. 2, lett. d), ed a norma dell'articolo 59, comma 1, e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, con affidamento mediante ribasso sull'importo dei lavori a corpo e a misura posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016; importo complessivo dei lavori: Euro € 1.985.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 1.909.044,67 per lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta ed Euro 75.955,33 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1320 del 29/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara prot. n. 113098 e n. 117611, e l'appalto in parola è stato aggiudicato alla società GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. (C.F./P.I. 00624480935), con sede in San Vito al Tagliamento (PN), via Bordano n. 6, che ha offerto il ribasso del 19,107% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 1.544.283,50 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- In data in data 10/10/2019 con l'appaltatore GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. è stato stipulato il contratto rep. N. 13468 (CIG: 79063530E6) per l'importo contrattuale di Euro 1.620.238,83 (IVA esclusa), di cui Euro 1.544.283,50 per lavori ed Euro 75.955,33 per oneri di sicurezza;
- In data 21/11/2019 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del settore LL.PP., Infrastrutture, Sport;

Rilevato che attualmente i lavori sono sospesi a far data dal 16 marzo 2020, come risulta dallo stesso verbale firmato in pari data, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del DLgs. 50/2016 in quanto ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, per la seguente motivazione: "*considerato l'emergenza sanitaria in corso da COVID-19 e al fine di assicurare le misure precauzionali a tutela della salute pubblica contenute nel DPCM del 11/03/2020 anche per i lavoratori impiegati in cantiere.*"

Considerato che:

- l'art. 20 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa – prevede al punto 3) che *“I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 150.000,00 (diconsi Euro centocinquantamila/00)”*;
- il contingente periodo di “emergenza sanitaria” dovuto al Covid 19 ha determinato una situazione di blocco per la maggior parte dei cantieri attivi di questo Ente;

Viste le esigenze di liquidità manifestate dall'impresa esecutrice dei lavori proprio in relazione al generale blocco dell'attività dovuto all'emergenza in corso;

Ritenuto di riconoscere, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, le difficoltà sopra rappresentate e di autorizzare, in deroga a quanto previsto all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa – il pagamento del 1° stato di avanzamento lavori emesso dal direttore dei lavori ing. Antonio Martini;

visto il certificato di pagamento conseguente per un importo di euro 128.409,45, più IVA 10%, per un totale di euro 141.250,40;

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- la Delibera di Giunta comunale n° 0059/20/DGC del 17/03/2020 ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118 DEL 23.06.2011 E SS.MM.II. E DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL MEDESIMO DECRETO”;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii..

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui trascritte, in deroga a quanto previsto all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, il pagamento del 1° stato di avanzamento lavori emesso dal direttore dei lavori ing. Antonio Martini e conseguente certificato di pagamento per un importo di euro 128.409,45, più IVA 10%, per un totale di euro 141.250,40, relativamente all'intervento “Quartieri al Centro – lotto 2

riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park” (E41B17000130001 – 2017LPSLR104) alla ditta esecutrice dei lavori GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. (CIG: 79063530E6);

2. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza, nonché all'impresa e al coordinatore per la sicurezza:
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA