



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 24/05/2022

OGGETTO: 2019LPILRI01 - Lavori di riordino, ottimizzazione e fornitura di nuovi punti di energia elettrica per utenze varie di servizi comunali sul territorio. – CUP: E49B19000040004. Concessione proroga di sei mesi per la conclusione dei lavori alla ditta appaltatrice S.I.E. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI.

Onere: € 0 = IVA compresa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dei “Lavori di riordino, ottimizzazione e fornitura di nuovi punti di energia elettrica per utenze varie di servizi comunali sul territorio – cod. B1529HH19 per un importo complessivo di euro 300.000,00;
- l'intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17/06/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 0370/19/DGC del 29/11/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di euro 300.000,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 271690/15 “Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - l..45210/77” (U 2.2.1.9.999);
- con determinazione dirigenziale 2402 del 30/12/2019 è stato affidato all'ing. Massimo Vendramin, con studio in Via Calmaggione n. 5 (TV) (cod. fornitore 27181) - C.F.: VNDMSM74M16L407C - P.IVA.: 04505230260), l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per un importo complessivo di Euro 3.999,69 oltre a contributi previdenziali 4% per totali euro 159,99 e IVA 22% per totali euro 915,13 e quindi per un importo di spesa complessivo di euro 5.074,81 come in premessa dettagliato;
- con determinazione dirigenziale n. 2384 del 21.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola ed è stata indetta una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020 per l'affidamento dei lavori sopracitati per un importo complessivo di Euro 200.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 195.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 81 del 22.01.2021 è stata impegnata, tra l'altro, la somma complessiva di euro 225,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (ascot 37489) per contributo su gare;
- con determinazione dirigenziale n. 267 del 4.03.2021 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato l'appalto all'impresa S.I.E. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI – C.F./P.I. 01954290274, con sede in Venezia, via Colombara n. 123/S, che ha offerto il ribasso del 22,89% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (euro 200.000,00 Iva esclusa);

Ricordato che:

- il contratto è stato stipulato a misura nella forma di Accordo Quadro in data 29.03.2021 al n. 13520 di repertorio del Segretario generale del Comune di Treviso e registrato a Treviso il 29.03.2021 al n. 9972 S1T Pubblici;
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 200.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 195.000,00 per lavori ed Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza;

- i lavori, da completarsi in 365 giorni consecutivi sono stati consegnati il 12.05.2021 come da verbale agli atti del settore LLPP e Infrastrutture;
- con determinazione dirigenziale n. 835 del 31/05/2021 la ditta S.I.E. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI – C.F./P.I. 01954290274 è stata autorizzata a subappaltare alla ditta BERTAN Scavi Srl, con sede in Via Da Vinci, 17 – 30010 Camponogara (C.F./P.I. 03383680273) la realizzazione di opere edili per un importo presunto di Euro 60.104,49 di cui euro 2.404,18 per oneri per la sicurezza;

Considerato che il tetto massimo di spesa non è stato esaurito nel periodo di vigenza del contratto.

Preso atto che con nota in data 18.05.2022, acquisita al prot. comunale con. n. 74441 del 24.05.2022, l'impresa S.I.E. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI – C.F./P.I. 01954290274 ha chiesto, per cause di forza maggiore, non ultima la difficoltà di reperimento materiali necessari, una proroga di sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali del termine di ultimazione dei lavori e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo contrattuale;

Acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento il quale ritiene motivata la richiesta dell'impresa e concede il nulla osta alla proroga di sei mesi consecutivi per l'ultimazione dei lavori; il nuovo termine di ultimazione dei lavori è dunque il giorno 11.11.2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/201 e ss.mm.ii, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

### **DETERMINA**

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, una proroga di sei mesi all'impresa S.I.E. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI – C.F./P.I. 01954290274 per l'ultimazione dei "Lavori di riordino, ottimizzazione e fornitura di nuovi punti di energia elettrica per utenze varie di servizi comunali sul territorio" (cod Str 2019LPILRI01 - CUP: E49B19000040004);
2. di trasmettere copia della presente determinazione all'impresa e al Direttore dei Lavori /coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza;
3. di precisare che pertanto i lavori dovranno concludersi il giorno 11/11/2022;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

come da determinazione

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA