



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 14/12/2016

OGGETTO: 2015LPSSMS03 - Lavori di completamento nell'ambito dei "Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido – anno 2015/2016 - LOTTO 2" (CUP: E47H15001430004).
Aggiornamento cronoprogramma.

Onere: € 400000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 0355/15/DGC del 25/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi su sedi stradali – anno 2015/2016 articolato in tre lotti per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00, di cui Euro 800.000,00 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) ed Euro 200.000,00 per somme a disposizione;

nello specifico il progetto esecutivo relativo al Lotto 2 “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido – anno 2015/2016” (CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03) ammonta complessivamente a Euro 400.000,00, di cui Euro 313.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 80.000,00 per somme a disposizione;

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2091 del 02.12.2015 è stata avviata per il Lotto 2 la relativa gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 468 del 07.04.2016, è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 08.03.2016 (prot. n. 29082) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa ANDREOLA Costruzioni Generali SpA, con sede in Loria (TV), Via Callalta n. 33, che ha offerto il ribasso del 16,556% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 268.179,72 (Euro 261.179,72 per lavori ed Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza), I.V.A. 22% esclusa;

a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria si è realizzato - rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta e all'IVA - un risparmio di spesa di Euro 63.220,74 (IVA 22% compresa);

con deliberazione n. 95 del 26.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha stabilito che il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione della gara, pari all'importo di Euro 63.220,74 (IVA 22% compresa), venisse mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico in quanto, trattandosi di lavori a misura che interessano le sedi stradali e i relativi sottoservizi, in fase esecutiva potevano esistere concrete possibilità che si verificassero scostamenti tra le misure previste e quelle effettive, in ragione della necessità di provvedere al rifacimento e/o allo spostamento dei sottoservizi a seconda delle condizioni di rinvenimento degli stessi;

il quadro economico assestato è stato così approvato:

LOTTO 2 Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido - anno 2015/2016 (CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03)		
	QE progetto approvato con DGC n. 355 del 25.11.2015	QE progetto assestato con DGC n. 95 del 25.04.2016
A - Importo lavori a base d'asta		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 313.000,00	€ 261.179,72
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00	€ 7.000,00
<i>Sommano</i>	€ 320.000,00	€ 268.179,72
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I.V.A. 22 % su lavori	€ 70.400,00	€ 58.999,54
- Incentivo alla progettazione (1,80%) su € 320.000,00	€ 5.472,00	€ 5.844,69

- IRAP 8,5% su incentivo di progettazione detratto di CPDEL (23,80%) e INAIL (1,00%)	€	372,69	
- Spese tecniche per incarico coordinamento sicurezza	€	2.142,52	
- Oneri contributivi (4%) su incarico di € 2.142,52 (b)	€	85,70	
- IVA (22%) su importo di € 2.228,22 (a+b)	€	490,21	€ 2.718,43
- Contributo ANAC (ex AVCP)	€	225,00	€ 225,00
- Imprevisti e arrotondamento	€	811,88	€ 64.032,62
	<i>Sommano</i> €	80.000,00	€ 131.820,28
	Importo totale progetto €	400.000,00	€ 400.000,00

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 736 del 30.05.2016 è stato assestato il quadro economico dell'opera e approvato il cronoprogramma aggiornato a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

in data 10.06.2016 avanti al Notaio Laura Madaro di Treviso è stato stipulato in forma elettronica il relativo contratto, Rep. n. 1.257 Racc. 1.022, per l'importo complessivo di Euro 268.179,72, IVA esclusa;

in data 27.06.2016 i lavori sono stati consegnati, come da relativo verbale agli atti del Settore, e sono in fase di ultimazione;

Considerato che:

a fronte della disponibilità nel quadro economico dell'opera di somme dovute al ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione della gara, al fine di dare completamento ai "Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido - anno 2015/2016 - LOTTO 2", per ragioni di economicità e di organizzazione del cantiere, nonché per garantire armonia e continuità con i lavori appaltati, con determinazione dirigenziale n. 1649 del 25.10.2016 si è provveduto ad affidare ulteriori lavori di risanamento alla ditta ANDREOLA Costruzioni Generali SpA, già aggiudicataria dei lavori principali;

a seguito dell'affidamento dei lavori di completamento il quadro economico dell'intervento in oggetto è stato assestato come qui di seguito riportato:

LOTTO 2 Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido - anno 2015/2016 (CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03)			
	QE progetto approvato con DGC n. 355 del 25.11.2015	QE progetto assestato con DGC n. 95 del 25.04.2016	QE progetto assestato con DD n. 1649 del 25.10.2016
A - Importo lavori a base d'asta			
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 313.000,00	€ 261.179,72	€ 261.179,72
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	<i>Sommano</i> € 320.000,00	€ 268.179,72	€ 268.179,72
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. 22 % su lavori	€ 70.400,00	€ 58.999,54	€ 58.999,54
- Incentivo alla progettazione (1,80%) su € 320.000,00	€ 5.472,00		
- IRAP 8,5% su incentivo di progettazione detratto di CPDEL (23,80%) e INAIL (1,00%)	€ 372,69	€ 5.844,69	€ 5.844,69
- Spese tecniche per incarico coordinamento sicurezza	€ 2.142,52	€ 2.718,43	€ 2.718,43
- Oneri contributivi (4%) su incarico di €	€ 85,70		

2.142,52 (b)				
- IVA (22%) su importo di € 2.228,22 (a+b)	€	490,21		
- Contributo ANAC (ex AVCP)	€	225,00	€	225,00 € 225,00
- Opere di completamento				€ 48.678,00
- Imprevisti e arrotondamento	€	811,88	€	64.032,62 € 15.354,62
	<i>Sommato</i>	€ 80.000,00	€	131.820,28 € 131.820,28
	Importo totale progetto	€ 400.000,00	€	€ 400.000,00 € 400.000,00

Acquisito che:

con nota in data 31.10.2016 il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Mirolo, per ragioni tecniche legate all'impossibilità di procedere ai lavori previsti, ha ordinato alla Direzione Lavori di sospendere i lavori di completamento in parola;

si rende pertanto necessario aggiornare il cronoprogramma dei lavori in parola come segue:

LOTTO 2 Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido - anno 2015/2016 (CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03)										
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot						Pagati	2015	2016	2017
Dip. diversi	19609	Incentivo progettazione	3.036,74	2015/3918	271212	85		3.036,74		
Dip. diversi	19609	Incentivo DL	2.807,95	2016/92	271212	85			2.807,95	
ANAC (ex AVCP)	37489	Tassa gara	225,00	2015/3917	271212	85	225,00			
Ing. Giorgio Basso	322	Incarico coordinamento o sicurezza progettazione	776,65	2015/3594	271212	85	776,65			
Ing. Giorgio Basso	322	Incarico coordinamento o sicurezza esecuzione	1.941,78	2016/44	271212	85	1.454,47		487,31	
Andreola Spa	3194	Lavori compreso IVA 22% (327.179,26)	141.211,88	2016/1806	271212	85	141.211,88			
			185.967,38	2016/1807	271212	105	140.704,01		45.263,37	
Andreola Spa	3194	Lavori di completam.to	48.678,00	2016/3586	271212	105				48.678,00
100		Imprevisti (15.354,62)	14.542,74	2015/165/2016	271212	105				15.354,62
			811,88							
Totale			400.000,00				284.372,01	3.036,74	48.558,63	64.032,62

Piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 – SIOPE: 2102

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza pubblica;

Visti:

- la delibera di Consiglio comunale n.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art.6 comma 1 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di lavori affidati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità,

DETERMINA

1. di aggiornare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, il cronoprogramma relativo ai lavori di completamento nell'ambito dei "Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido – anno 2015/2016 - LOTTO 2" (CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03) come segue:

LOTTO 2 Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido - anno 2015/2016 (CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03)									
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot						Pagati	2015	2016
Dip. diversi	19609	Incentivo progettazione	3.036,74	2015/3918	271212	85	3.036,74		
Dip. diversi	19609	Incentivo DL	2.807,95	2016/92	271212	85		2.807,95	
ANAC (ex AVCP)	37489	Tassa gara	225,00	2015/3917	271212	85	225,00		
Ing. Giorgio Basso	322	Incarico coordinamento o sicurezza progettazione	776,65	2015/3594	271212	85	776,65		
Ing. Giorgio Basso	322	Incarico coordinamento o sicurezza esecuzione	1.941,78	2016/44	271212	85	1.454,47		487,31
		Lavori	141.211,88	2016/1806	271212	85	141.211,88		

Andreola Spa	3194	compreso IVA 22% (327.179,26)	185.967,38	2016/1807	271212	105	140.704,01		45.263,37	
Andreola Spa	3194	Lavori di completam.to	48.678,00	2016/3586	271212	105				48.678,00
100		Imprevisti (15.354,62)	14.542,74	2015/165/2016	271212	105				15.354,62
			811,88							
Totale			400.000,00				284.372,01	3.036,74	48.558,63	64.032,62

Piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 – SIOPE: 2102

2. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza pubblica;
4. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Come indicato nel testo del provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto del cronoprogramma pari a € 400.000,00 e da atto che la spesa di € 115.627,99 (€ 400.000,00 dedotti € 284.372,01 già pagati) relativa al Lotto 2 porfidi 2015 - Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido – anno 2015/2016 - risulta finanziata come segue:

al capitolo 271212/85 Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.. (U 2.2.1.9.012) - finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2014 applicato nell'esercizio finanziario 2015 -

Esercizio 2015

- € 3.036,74 per incentivi + IRAP (ascot.19609) – imp. n.2015/3918;

Esercizio 2016 transitato tramite FPV

- € 487,31 a favore ing. Giorgio Basso (ascot. 19430) – imp. n.2016/44;

- € 2.807,95 per incentivi + IRAP (ascot.19609) – imp. n.2016/92;

al capitolo 271212/105 Interventi viari diversi - inferiori 100.000 euro - lavori in economia - A.VINC. CDS (U 2.2.1.9.012) - finanziato da Avanzo CDS rendiconto 2014 applicato nell'esercizio finanziario 2015,

Esercizio 2016, transitato tramite FPV

- € 45.263,37 per lavori, a favore ANDREOLA COSTRUZ. GENERALI SPA (ascot.3194) – imp. 2016/1807;

Esercizio 2017, dove transita ora tramite FPV

- € 48.678,00 per lavori di completamento, a favore ANDREOLA COSTRUZ. GENERALI SPA (ascot.3194) – OGSPE. 165/2015;

- € 14.542,74 per economia ribasso gara - somma a disposizione QE – OGSPE. 165/2015;

- € 811,88 per imprevisti - somma a disposizione QE – OGSPE. 165/2015;

Dà atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all'art. 1 comma 712 della L. n. 208/2015 viene modificato nei saldi finali come da allegato prospetto "variazione FPV"

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

