



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 19/12/2022

OGGETTO: 2020LPILMS01- "Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2020"  
(CUP E42I19000260004) str 2020LPILMS01. Autorizzazione proroga alla ditta  
Eurogroup SpA.

Onere: € 0 = IVA compresa.

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 10/12/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dei “Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2020 – cod. B1530HH20 per un importo complessivo di euro 498.115,71;
- l'intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 allegato al DUP 2020/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 2030 del 24.11.2020 è stato affidato all'Ing. Toffoli Luca - TFFLCU73C10G645D Partita I.V.A. 03597620263 – con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 27 a Falzè di Piave (TV) (cod. Ascot 30374) l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei “lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2020 – (STR 2020LPILMS01 - cod. B1530HH20 -CUP E42I19000260004)”, per un importo di spesa complessivo di euro 5.335,48 (CIG ZF12F148CD);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 390 del 22/12/2020, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “2020LPILMS01- “Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2020” – cod. B1530HH20 (CUP E42I19000260004) per un importo complessivo di euro 498.115,71;
- con determinazione dirigenziale n. 543 del 20.04.2021 è stata avviata la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020 per l'affidamento dei lavori sopracitati per un importo complessivo di Euro 430.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 417.173,76 soggetto a ribasso d'asta, ed Euro 12.826,24 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 312 del 15/03/2021 - poi modificato con determinazione dirigenziale n. 1413 del 01/09/2021 - è stato costituito il gruppo di lavoro per i lavori in oggetto e per la spesa complessiva di euro 8.600,00, dei quali euro 6.880,00 corrispondente all'80% del 2% ed euro 1.720,00 per la quota del 20% del 2%, prevista nel quadro economico dell'opera;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti n. 868 del 7.06.2021 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 71140 – sedute del 07.05.2021 e 12.05.2021), e aggiudicato l'appalto in parola all'impresa EUROGROUP S.P.A. – C.F./P.I. 00030280267, con sede in Silea (TV), via Treviso n. 66, che ha offerto il ribasso del 18,090% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 430.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 417.173,76 per lavori ed Euro 12.826,24 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato il 7 luglio 2021 con Rep. 13526 repertorio del Segretario generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 7.07.2021 al n. 23876 S 1T Pubblici;
- in data 13 agosto 2021 i lavori sono stati consegnati, come da verbale agli atti del Settore;
- con determinazione dirigenziale n. 1412 del 11/08/2022 è stata concessa una proroga di 140 giorni all'impresa EUROGROUP S.P.A. per l'ultimazione dei lavori in oggetto entro il 31/12/2022;

Ricordato che:

- il contratto è stato stipulato a “misura”, nella forma dell’accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016;
- trattandosi di un accordo quadro l’importo contrattuale ammonta a euro 430.000,00 (IVA esclusa);

Considerato che:

- i lavori del presente appalto interessano esclusivamente gli impianti di illuminazione pubblica non compresi nel cosiddetto “Lotto A” dei “Lavori di efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica comunale in concessione”;
- l’importo contrattuale non è stato esaurito nel periodo di vigenza del contratto per cause di forza maggiore dovute alla difficoltà di reperimento dei materiali da costruzioni in conseguenza della pandemia Covid 19 prima e della guerra in Ucraina che sta causando difficoltà e ritardi nelle forniture, ragioni non imputabile alla ditta appaltatrice;

Preso atto che con nota acquisita al prot. comunale con n. 179807 del 07.12.2022, l’impresa EUROGROUP S.P.A. con sede in Silea (TV), via Treviso n. 66, C.F. e P.IVA 00030280267 ha chiesto una proroga al fine di estendere la durata di esecuzione dei lavori a tutto il 30/04/2023 corrispondente a 122 giorni;

Acquisito il parere del direttore dei lavori per. ind. Raffaele Zambon il quale ritiene motivata la richiesta dell’impresa e concede il nulla osta alla proroga per 122 giorni per l’ultimazione dei lavori alle medesime condizioni contrattuali e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale; il nuovo termine di ultimazione dei lavori è dunque il giorno 30/04/2023;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/201 e ss.mm.ii, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

## **DETERMINA**

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, una proroga di 122 giorni all’impresa *EUROGROUP S.P.A. con sede in Silea (TV), via Treviso n. 66, C.F. e P.IVA 00030280267* per l’ultimazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2020 – cod. B1530HH20” Str 2020LPILMS01;
2. di trasmettere copia della presente determinazione all’impresa, al Direttore dei Lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza;
3. di precisare che pertanto i lavori dovranno concludersi il giorno 30/04/2023;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione.

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA