

Registro determinazioni n. 2377  
Documento composto da n. 6 pagine  
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 24/12/2019

OGGETTO: 2017LPSLRI09 Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo. Approvazione nuovo cronoprogramma di spesa

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- l'intervento denominato "Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)" unitamente ad altri interventi in cui si articola il progetto complessivo, denominato "Quartieri al Centro", è stato inserito negli strumenti programmatici dell'Ente per gli anni 2017 e 2018 come da dettaglio che segue:
  - o nell'ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0266BB17 per parte della spesa relativa agli incarichi professionali per l'importo di euro 45.000,00, successivamente ridotti a euro 23.106,15
  - o nell'ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018 e n. 27 del 25/07/2018, al codice A0266BB18 per l'importo di euro 826.893,85;
- con determinazione dirigenziale n. 2370 del 15.12.2017 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "2017LPSLR109 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)", alla VKA Progetti Società Cooperativa, con sede in Via Zanella 22 – 30173 Venezia – Mestre, per l'importo complessivo di €. 23.106,15;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per un importo complessivo di euro 850.000,00;
- con deliberazione di G.C. n. 220 del 01.08.2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo parco sportivo "Eolo", per un importo complessivo di Euro 850.000,00, di cui Euro 650.031,60 per lavori ed Euro 199.968,40 per somme a disposizione;
- con la determinazione dirigenziale n. 408 del 22.03.2019 è stato riapprovato, per i motivi ivi elencati, il progetto esecutivo, riapprovazione che non ha variato il quadro economico complessivo dell'intervento, ma che ha comportato una variazione dell'importo dei lavori, ora ammontante a Euro 650.007,38, ed una variazione dell'importo delle somme a disposizione, ammontante ora a Euro 199.992,62;
- con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016,
- l'intervento trova copertura per euro 23.106,15 al capitolo 201515/55 "incarichi professionali esterni – C.S. (E 402911/5) - IVA" e per euro 826.893,85 al capitolo 663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi- C.S. (E 402911/5) - IVA" (U 2.02.01.09.016);
- con determinazione dirigenziale n. 793 del 27/5/2019 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'R.T.I. costituito tra DOTT. ING. MASSIMILIANO INNOCENTE E ING. EDOARDO STPANOVICH S.R.L. (Impresa Capogruppo) – con sede in Trieste, via F. Filzi n. 4 e TAGLIAPIETRA S.R.L. (Impresa Mandante), con sede in Basiliano (UD),
  - il contratto è stato sottoscritto in data 15/7/2019;
  - i lavori sono stati consegnati in data 15/7/2019;

Rilevato che i lavori sono ancora in corso in quanto la data per l'ultimazione degli stessi è stata posticipata per la gestione di alcune problematiche di cantiere e che è quindi necessario approvare un nuovo cronoprogramma della spesa;

Dato atto inoltre che:

- l'intervento trova copertura per euro 23.106,15 al capitolo 201515/55 "incarichi professionali esterni – C.S. (E 402911/5) - IVA" e per euro 826.893,85 al capitolo 663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi- C.S. (E 402911/5) - IVA" (U 2.02.01.09.016) somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/30 ( E 4.02.01.01.002);
- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 850.000,00 (di cui euro 139.355,80 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	pagato	Cronoprogramma	
								2019	2020
VKA Progetti Società Cooperativa- Arch. Luca Gasparini	34198	Incarico Coord. Sic. in fase di esecuzione e pratiche accatastamento	19.789,08	2019/392	2.02.01.09.016	663300/55			19.789,08
VKA Progetti Società Cooperativa Venezia-Mestre P. IVA 03980910271	2985	Progettazione CSP parco sportivo Eolo	23.106,15	2018/827	2.02.03.05.001	201515/55	23.106,15		
tassa Anac	37489		375,00	2019/1833	2.02.01.09.016	663300/55	375,00		
spese per gruppo di lavoro		incentivo	10.920,12	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			10.920,12
spese tecniche		collaudi più IVA 22%	4.123,65	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			4.123,65
lavori di completamento per impianto video		completamento più IVA22%	50.000,00	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			50.000,00
INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.	19702	lavori	348450,97	2019/2333	2.02.01.09.016	663300/55	69.693,03		278.757,94
TAGLIAPIETRA S.R.	14844	lavori	230.972,32	2019/2334	2.02.01.09.016	663300/55	46.191,62		184.780,70
cod. 100		imprevisti	26.677,88	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			26.677,88
Cod. 100		Economia di gara	135.584,83	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			135.584,83
<b>TOTALE</b>			<b>850.000,00</b>				<b>139.355,80</b>		<b>710.634,20</b>

(U 2.02.01.09.016);

Con la presente determinazione si precisa l'esigibilità e si dà mandato al servizio ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa e di entrata correlati;

con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 approvato con la delibera consiliare n. 52 del 19/12/2018;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di aggiornamento cronoprogramma di lavori affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Visti altresì:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione

## DETERMINA

1. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui richiamate, il nuovo cronoprogramma della spesa per l'intervento "Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)- 2017LPSLR109";
2. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 850.000,00 (i cui euro 139.355,80 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art		Cronoprogramma	
							<b>pagato</b>	2019	2020

VKA Progetti Società Cooperativa- Arch. Luca Gasparini	34198	Incarico Coord. Sic. in fase di esecuzione e pratiche accatastamento	19.789,08	2019/392	2.02.01.09.016	663300/55			19.789,08
VKA Progetti Società Cooperativa Venezia-Mestre P. IVA 03980910271	2985	Progettazione CSP parco sportivo Eolo	23.106,15	2018/827	2.02.03.05.001	201515/55	23.106,15		
tassa Anac	37489		375,00	2019/1833	2.02.01.09.016	663300/55	375,00		
spese per gruppo di lavoro		incentivo	10.920,12	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			10.920,12
spese tecniche		collaudi più IVA 22%	4.123,65	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			4.123,65
lavori di completamento per impianto video		completamento più IVA22%	50.000,00	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			50.000,00
INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.	19702	lavori	348450,97	2019/2333	2.02.01.09.016	663300/55	69.693,03		278.757,94
TAGLIAPIETRA S.R.	14844	lavori	230.972,32	2019/2334	2.02.01.09.016	663300/55	46.191,62		184.780,70
cod. 100		imprevisti	26.677,88	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			26.677,88
Cod. 100		Economia di gara	135.584,83	OGSPE 2018/630/2019	2.02.01.09.016	663300/55			135.584,83
<b>TOTALE</b>			<b>850.000,00</b>				<b>139.355,80</b>		<b>710.634,20</b>

(U 2.02.01.09.016);

3. di dare mandato al servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti all'esigibilità di spesa e di entrata come indicate nel prospetto di cui sopra;
4. di dare atto che il codice unico d'intervento (CUP) è il seguente: **E47B17000770001**;
5. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2021.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di aggiornare l'esigibilità in entrata ed uscita

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato;

prende atto dell'aggiornamento dell'opera "2017LPSLRIO9 Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo " di € 710.634,20 (€ 850.000,00, dedotti pagamenti ed economie per € 139.355,80), che risulta finanziata come segue:

al cap. 663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA" p.d.c.f. (2.02.01.09.016)

Esercizio 2020 ove transita con variazione della spesa pari all'entrata, con il presente atto,

- € 19.789,08. a favore di VKA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 34198) per coord. sicurezza in esecuzione e pratiche di accatastamento - ogspe 2018/76/2020;

- € 10.920,12, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - ogspe 2018/630/2020;

- € 4.123,65, per spese tecniche di collaudi, - ogspe 2018/630/2020;

- € 50.000,00 per lavori di cpmpletamento per impianto video, ogspe 2018/630/2020;

- € 278.757,94, a favore di INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L. (ascot 19702) per lavori - ogspe 2018/630/2020;

- € 184.780,70, a favore di TAGLIAPIETRA S.R.L. (ascot 14844) per lavori, ogspe 2018/630/2020;

- € 26.677,88, per imprevisti a disposizione del Q.E., ogspe 2018/630/2020;

- € 135.584,83, per economia di gara a disposizione del Q.E - ogspe 2018/630/2020;

somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/30 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 con variazione pari alla spesa e ora al 2020 sempre con variazione pari alla spesa.

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità dell'entrata / spesa come da allegato;

prende atto dell'aggiornamento dell'opera "2017LPSLRIO9 Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo " , che negli esercizi 2019 e 2020 risulta finanziata come segue:

**ESERCIZIO 2019**

Euro 116.259,65 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) – OGENT n. 2017/30/2019 – acc.ti n. 2019/581 – 2019/582

ESERCIZIO 2020 ove transita tramite variazione della spesa pari all'entrata, con il presente atto Euro 710.634,20 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) – OGENT n. 2017/30/2020

di cui Euro 494.247,84 a finanziamento spese già assunte con i seguenti impegni:

- € 19.789,08. a favore di VKA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 34198) per coord. sicurezza in esecuzione e pratiche di accatastamento - ogspe 2018/76/2020;

- € 10.920,12, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - ogspe 2018/630/2020;
- € 278.757,94, a favore di INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L. (ascot 19702) per lavori - ogspe 2018/630/2020;
- € 184.780,70, a favore di TAGLIAPIETRA S.R.L. (ascot 14844) per lavori, ogspe 2018/630/2020; ed Euro 216.386,36 per:
- € 4.123,65, per spese tecniche di collaudi, - ogspe 2018/630/2020;
- € 50.000,00 per lavori di cOmpletamento per impianto video, ogspe 2018/630/2020;
- € 26.677,88, per imprevisti a disposizione del Q.E., ogspe 2018/630/2020;
- € 135.584,83, per economia di gara a disposizione del Q.E - ogspe 2018/630/2020.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria