



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 15/04/2022

OGGETTO: 2021LPSLMS04 (ex 2019LPSLSE07) - Lavori di "Riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di percorsi sulle Mura di Treviso" (CUP: E43D21001130005 – CIG: 88737344F3). Concessione proroga di trenta giorni per la conclusione dei lavori alla ditta appaltatrice TERNA COSTRUZIONI S.R.L

Onere: € 0 = IVA compresa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale intende abbattere le barriere architettoniche e creare dei percorsi a norma sulle mura cittadine in modo da renderle fruibili a tutti i cittadini, ponendo in essere interventi specifici tesi alla valorizzazione di uno dei luoghi più significativi della città di Treviso - le Mura - attraverso il tema dell'accessibilità, di Universal Design, mobilità e salvaguardia del patrimonio storico e naturalistico;
- per la specifica tipologia della prestazione, l'Amministrazione si è avvalsa della collaborazione di un professionista esterno con adeguata competenza in materia, affidando - con determinazione dirigenziale n. 1069 dell'11/07/2019 - l'incarico per la progettazione preliminare per la riqualificazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di percorsi sulle mura di Treviso (CUP: E43D21001130005) allo Studio tecnico arch. Stefano Maurizio di Marcon (VE);
- con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in data 11 novembre 2020 è stata stabilita l'assegnazione ai Comuni di contributi per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 ed il Comune di Treviso è risultato beneficiario di un contributo di euro 170.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20/04/2021 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto denominato "Percorso bastioni nord - Riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche con la creazione di percorsi sulle Mura di Treviso" a firma dell'arch. Stefano Maurizio, comportante una spesa complessiva di Euro 280.000,00;
- con la prima variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 e variato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 29/04/2021, l'intervento in parola è stato quindi inserito nell'elenco annuale 2021, ed è stato ritenuto adeguato per beneficiare del contributo di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 478 del 08/04/2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, per la riqualificazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche con la creazione di percorsi sulle Mura di Treviso all'arch. Stefano Maurizio con studio di Marcon (VE);
- con determinazione dirigenziale n. 1380 del 25/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di percorsi sulle Mura di Treviso" (CUP: E43D21001130005) presentato in data 13/08/2021 (in atti prot. n. 0119922/2021 del 13/08/2021) dallo studio tecnico arch. Stefano Maurizio, comportante un importo complessivo di Euro 280.000,00, di cui Euro 211.150,68 per lavori ed Euro 68.849,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 1380 del 25/08/2021 è stata avviata la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto (CUP: E43D21001130005 - CIG: 88737344F3) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021;

- con determinazione dirigenziale n. 1471 del 13/09/2021 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 129068 – seduta del 07.09.2021) ed è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa TERNA COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.I. 04749610269), con sede in Pieve di Soligo (TV), via Zanzotto n. 28/17, che ha offerto il ribasso dell'8,911% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 184.414,63 (oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusi);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 306 del 26/10/2021 si è preso atto del risparmio di spesa di euro 18.762,42 (IVA 4% compresa) che si è realizzato a seguito del ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria ed è stato stabilito di mantenere l'importo corrispondente nel quadro economico dell'intervento per finanziare eventuali lavori e/o affidamenti che si rendessero necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente nel corso dei lavori;
- con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 306 del 26/10/2021 è stato approvato il quadro economico dei lavori assestato a seguito della gara;

Ricordato che:

- il contratto con l'impresa Terna Costruzioni s.r.l., firmato elettronicamente con firma digitale, è stato stipulato in data 03/11/2021 al n. 13533 di repertorio del Segretario Generale del Comune di Treviso (in atti prot. n. 159386/2021) e registrato a Treviso il 04/11/2021 al n. 37639 Serie 1T Pubblici;
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 193.109,88 (IVA esclusa), di cui Euro 184.414,63 per lavori ed Euro 8.695,25 per oneri di sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati il 16/11/2021, come da verbale in pari dati agli atti del settore LLPP e Infrastrutture (prot. 166077/2021);
- il lavoro deve compiersi in 150 giorni consecutivi che si intendono decorrenti dalla data del verbale di consegna e sono tutt'ora in corso in quanto cessanti il giorno 15/04/2022;

Preso atto che con nota in data 31/03/2022, acquisita al n. 47584 del protocollo comunale in data 01/04/2022, la ditta Terna Costruzioni s.r.l. ha chiesto una proroga di 30 (trenta) giorni del termine di ultimazione dei lavori per cause non dipendenti dall'appaltatore, come descritte e motivate nella richiesta stessa;

Acquisito il parere del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 107, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, il quale - sentito il parere del direttore dei lavori (agli atti del Settore) - ritiene motivate le richieste dell'impresa e giustificata la concessione di una proroga limitatamente a 30 (trenta) giorni consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

Precisato che pertanto i lavori dovranno concludersi il giorno 15/05/2022;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs n. 81/2008;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;

Richiamati il comma 1 dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

### **DETERMINA**

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, una proroga di 30 (trenta) giorni all'impresa TERNA COSTRUZIONI S.R.L per l'ultimazione dei lavori di "Riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di percorsi sulle Mura di Treviso" (CUP: E43D21001130005 – CIG: 88737344F3);
2. di precisare che pertanto i lavori dovranno concludersi il giorno 15/05/2022
3. di trasmettere copia della presente determinazione all'impresa e al direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA