



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 24/06/2020

OGGETTO: 2017LPSLRI08 - Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Acquette. Approvazione perizia suppletiva e di variante e schema di atto aggiuntivo e concessione proroga.

Onere: € 158720,68 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 29/08/2016 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Riuso e ri-funzionalizzazione del centro sportivo di S. Maria del Rovere, delle aree esterne della piscina di Fiera Selvana e del campo sportivo dell'ex Eolo come nuovo parco dello sport” per un importo complessivo di euro 2.200.000,00;
- l'intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Acquette”, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto complessivo denominato “Quartieri al Centro”, è stato finanziato nell'ambito del programma ministeriale straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ed è stato inserito negli strumenti programmatici dell'Ente per gli anni 2017 e 2018 come da dettaglio che segue:
 - nell'ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0264BB17 per parte della spesa relativa agli incarichi professionali per l'importo di euro 50.000,00, successivamente ridotto a euro 47.580,00;
 - nell'ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018, al codice A0264BB18 per l'importo di euro 785.500,00, successivamente incrementato a euro 852.420,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1807 del 25/10/2017 è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi alla riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Acquette allo studio associato di ingegneria e architettura Boato Progetti con sede a Dolo (VE), Via Rizzo n. 67/a;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 dell'1/8/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Acquette” per l'importo di euro 900.000,00 di cui euro 660.000,00 per lavori ed euro 240.000,00 per somme a disposizione;
- l'intervento trova copertura per euro 47.580,00 al capitolo 201515/55 “Incarichi professionali esterni - C.S. (E 402911/5) - IVA.” (U 2.2.3.5.001) e per euro 852.420,00 al capitolo 663300/55 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA” (U 2.2.1.9.016);
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 471 del 29.03.2019 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a corpo e sull'elenco prezzi posti a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: euro 660.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 650.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed euro 10.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 840 del 3/6/2019 è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del 19.04.2019 e 20.05.2019 (prot. n. 75124), e aggiudicato l'appalto al CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA – C.F./P.I. 00848630265, con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Marghera n. 5, che ha offerto il ribasso del 14,67% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 554.645,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta a euro 564.645,00 (IVA esclusa), di cui euro 554.645,00 per lavori ed euro 10.000,00 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 12/07/2019, rep. n. 13461, rogato dal Segretario Generale di questo Comune;

- i lavori, che dovevano ultimarsi in 260 giorni, sono stati consegnati in data 10/07/2019, sospesi dal 21/02/2020 al 19/03/2020 e dal 23/03/2020 al 3/4/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 243 del 2/3/2020 è stato approvato il quadro economico aggiornato a seguito della gara d'appalto e delle voci di spesa delle somme a disposizione effettivamente impegnate;
- con determinazione dirigenziale n. 467 del 27/03/2020 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di fornitura e posa in opera di strutture lignee di copertura alla ditta Rubner Holzbau s.r.l. di Bressanone (BZ);
- con determinazione dirigenziale n. 833 del 29/05/2020 è stata concessa una proroga del termine contrattuale di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori.

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto per i seguenti motivi:
 - durante gli scavi di fondazione sono state rinvenute reti tecnologiche e le fondazioni dell'edificio contiguo, interferenti con quelle di progetto;
 - la soluzione di aspetti di dettaglio costruttivo, finalizzata a migliorare le prestazioni dell'opera, ha comportato la revisione del pacchetto di copertura dell'ampliamento della palestra e l'introduzione nelle pareti perimetrali di rompitratta in acciaio e di basamento isolato contro l'umidità;
- il direttore dei lavori ha pertanto redatto una perizia suppletiva e di variante per consentire di apportare le modifiche progettuali che di seguito si sintetizzano:
 - realizzazione della deviazione di tratto della condotta principale di smaltimento delle acque piovane dell'impianto sportivo, insistenti sotto l'intera tratta della fondazione principale dell'ampliamento della palestra;
 - redistribuzione delle reti tecnologiche insistenti nell'area di cantiere: telefonica, energia elettrica, idrica e antincendio;
 - introduzione dei rompitratta nelle pareti perimetrali;
 - introduzione del basamento isolato dal terreno sul quale vincolare le pareti perimetrali;
 - nuove soluzioni tecnologiche per la realizzazione delle lattonerie (grembiuli tra copertura e pareti perimetrali edifici continui);
- la perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori in data 23/02/2020 si compone dei seguenti elaborati, tutti conservati agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport:
 - Relazione di variante;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Computo metrico e stima di perizia;
 - Prospetto di confronto;
 - Elaborati grafici – n. 17 tavole;
- il nuovo quadro economico, aggiornato a seguito della perizia in argomento, è il seguente:

QUARTIERI AL CENTRO – LOTTO 3: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ACQUETTE – 2017LPSLRIO8 – CUP: E45I17000050001				
		Q.E. ASSESTATO con DD n. 243 del 02/03/2020	Q.E. PERIZIA	VARIAZIONI
A)	Importo dei Lavori			
	Importo dei Lavori totale	554.645,00	639.170,96	+ 84.525,96
	oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	10.000,00	10.000,00	0,00
	Noleggi		36.167,63	+ 36.167,63
	Manodopera		22.603,00	+ 22.603,00

	Totale lavori	564.645,00	707.941,59	+ 143.296,59
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
1	Contributo ANAC	375,00	375,00	
2	Spese tecniche:			
2A	Spese tecniche per indagini geologiche (Oneri previdenziali e IVA inclusi)	2.135,00	2.135,00	
2B	Spese tecniche di progettazione e coordinamento sicurezza fase progettazione (oneri previdenziali e IVA inclusi)	47.580,00	47.580,00	
2C	Spese tecniche per coord. sicurezza fase di esecuzione e presentazione segnalazione certificata di attività antincendio (oneri previdenziali e IVA inclusi)	14.353,09	14.353,09	
2D	Spese tecniche per direzione operativa delle opere strutturali (oneri previdenziali e IVA inclusi)	2.491,74	2.491,74	
2E	Spese tecniche per incarico di progettazione strutturale di parte della fondazione esistente e relativa modellazione strutturale (oneri previdenziali e IVA inclusi)	6.947,31	6.947,31	
2F	Spese tecniche per collaudo statico in corso d'opera e redazione certificato di collaudo statico opere strutturali (oneri previdenziali e IVA inclusi)	4.986,95	4.986,95	
3	Compenso gruppo di lavoro (incentivo + IRAP + fondo 20%)	13.094,40	14.158,83	+ 1.064,43
4	Spese per pareri CONI e Vigili del Fuoco su progetto definitivo	350,00	350,00	
5	Spese per spostamento impianto telefonico	788,76	788,76	
6	IVA su lavori 10%	56.464,50	70.794,16	+ 14.329,66
7a	Imprevisti	80.897,75	0,00	- 80.897,75
7b	Economie di gara	104.890,50	27.097,57	- 77.792,93
	Totale somme a disposizione	335.355,00	192.058,41	- 143.296,59
	TOTALE COMPLESSIVO	900.000,00	900.000,00	0,00

Tenuto conto che:

- emerge sostanzialmente un maggior importo per lavori di euro 143.296,59, oltre a IVA 10%, pari al 25,38% dell'importo contrattuale;
- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta entro i limiti previsti dalla normativa di legge;
- tuttavia, superando il limite del 20% (quinto d'obbligo) previsto dal comma 12 del citato art. 106, è necessario stipulare un atto aggiuntivo al contratto principale, secondo lo schema predisposto dagli uffici e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- a norma di quanto stabilito dal "Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con DGC n. 283 dell'8/10/2019, l'atto aggiuntivo verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata con spese e carico dell'impresa aggiudicataria;
- l'Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 30,00, ai sensi della deliberazione 1174 del 19/12/2018 dell'ANAC, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2019;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Anticorruzione è il seguente: 8340742609;
- il CUP è il seguente: E45I17000050001;

- il CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA ha sottoscritto in data 27/02/2020 l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
- il maggior importo derivante dalla redazione della perizia trova copertura nel quadro economico dell'opera, alla voce "Imprevisti" e "Economie di gara" tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
- con la perizia in argomento è stata prevista una proroga di 90 giorni sul termine contrattuale per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti, da intendersi compresi nei 180 giorni di proroga concessi con determinazione dirigenziale n. 833 del 29/5/2020.

Considerato che:

- con nota prot. n. 32309 del 4/3/2020 il Comune di Treviso ha chiesto al Ministero la preventiva autorizzazione alla perizia di variante in argomento con utilizzo parziale del ribasso d'asta;
- nella seduta del 27/05/2020 il Gruppo di Monitoraggio del Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie si è espresso favorevolmente alla richiesta formulata dal Comune.

Dato atto che:

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa complessiva di euro 900.000,00 (di cui euro 182.326,27 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma		
							pagato	2019	2020
Studio associato Boato	43996	Incarico progettazione e CSP	47.580,00	2018/884	2.02.03.05.001	201515/55	47.580,00		
S.I.R.GEO	44708	Indagini geologiche	2.135,00	2018/1351	2.02.03.05.001	201515/55	2.135,00		
ANAC	37489	Tassa ANAC	375,00	2019/1849	2.02.01.09.016	663300/55	375,00		
ANAC	37489	Tassa ANAC su maggiori lavori di perizia	30,00	OGSPE 2018/631/2020	2.02.01.09.016	663300/55			30,00
CONI	16303	Parere	150,00	2018/1736	2.02.01.09.016	663300/55	150,00		
Vigili del Fuoco	813	Valutazione progetto	200,00	2018/1803	2.02.01.09.016	663300/55	200,00		
Dipendenti diversi	19609	Incentivo + IRAP a favore del personale	10.454,40	2019/1850 2020/925	2.02.01.09.016	663300/55		4.382,40	6.072,00
Dipendenti diversi	19609	Incentivo perizia + IRAP + fondo 20%	1.064,43	OGSPE 2018/631/2020	2.02.01.09.016	663300/55			1.064,43
	19609	Fondo 20% ai	2.640,00	2020/930	2.02.01.09.016	663300/55			2.640,00

		sensi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016							
CO.SV.E.M.	46565	Lavori più IVA	621.109,50	2020/928	2.02.01.09.016	663300/55	124.221,90		496.887,60
CO.SV.E.M.	46565	Lavori di perizia più IVA	157.626,25	OGSPE 2018/631/2020	2.02.01.09.016	663300/55			157.626,25
Venice Plan Ingegneria s.r.l.	29852	Incarico di direzione operativa delle opere strutturali	2.491,74	2020/2009 2020/927	2.02.01.09.016	663300/55			498,35 1.993,39
Venice Plan Ingegneria s.r.l.	29852	Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di presentazione della Segnalazione certificata di attività antincendio	14.353,09	2020/2008 2020/929	2.02.01.09.016	663300/55			2.870,62 11.482,47
Venice Plan Ingegneria s.r.l.	29852	Incarico di progettazione strutturale di parte della fondazione esistente e relativa modellazione strutturale	6.947,31	2020/1851	2.02.01.09.016	663300/55	6.947,31		
Telecom Italia S.p.a - TIM spa	12894	Spostamento impianto telefonico	788,76	2020/2010	2.02.01.09.016	663300/55	717,06		71,70
Albertin & Company s.r.l.	10278	Incarico di collaudo statico in corso d'opera e redazione certificato di collaudo statico opere strutturali	4.986,95	2020/926	2.02.01.09.016	663300/55			4.986,95
100		Somme a disposizione (economia di gara)	27.067,57	OGSPE 2018/631/2020	2.02.01.09.016	663300/55			27.067,57
TOTALE			900.000,00				182.326,27	4.382,40	713.291,33

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;

- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:

- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nei programmi triennali ed elenchi annuali dei lavori pubblici 2017-2019 e 2018-2020.

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Acquette" - cod.str. 2017LP SLRI08 - CUP: E45I17000050001 - predisposta dal direttore dei lavori, arch. Daniele Talotti, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 143.296,59, oltre a IVA 10%, al netto del ribasso contrattuale, ed è composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore LLPP., Infrastrutture e Sport;
2. di approvare l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 27/02/2020 dal CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA e dal direttore dei lavori arch. Daniele Talotti, e vistato in pari dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di cui sopra, il quale non modifica la spesa complessiva di euro 900.000,00 come da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;
4. di dare atto che la perizia di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa di legge ma, superando il limite del 20% (quinto d'obbligo) previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, comporta la stipula di un atto aggiuntivo con spese a carico della ditta aggiudicataria;

5. di approvare lo schema di atto aggiuntivo, che verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, predisposto dagli uffici, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che l'Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 30,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19/12/2018, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005 n. 266, per l'anno 2019;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente affidamento è il seguente: 8340742609;
8. di concedere al CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA una proroga di giorni 90 (novanta) sul termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante, da intendersi compresi nei 180 giorni di proroga concessi con determinazione dirigenziale n. 833 del 29/5/2020;
9. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa complessiva di euro 900.000,00 (di cui euro 182.326,27 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma		
							Pagato	2019	2020
Studio associato Boato	43996	Incarico progettazione e CSP	47.580,00	2018/884	2.02.03.05.001	201515/55	47.580,00		
S.I.R.GEO	44708	Indagini geologiche	2.135,00	2018/1351	2.02.03.05.001	201515/55	2.135,00		
ANAC	37489	Tassa ANAC	375,00	2019/1849	2.02.01.09.016	663300/55	375,00		
ANAC	37489	Tassa ANAC su maggiori lavori di perizia	30,00	OGSPE 2018/631/2020	2.02.01.09.016	663300/55			30,00
CONI	16303	Parere	150,00	2018/1736	2.02.01.09.016	663300/55	150,00		
Vigili del Fuoco	813	Valutazione progetto	200,00	2018/1803	2.02.01.09.016	663300/55	200,00		
Dipendenti diversi	19609	Incentivo + IRAP a favore del personale	10.454,40	2019/1850 2020/925	2.02.01.09.016	663300/55		4.382,40	6.072,00
Dipendenti diversi	19609	Incentivo perizia + IRAP + fondo 20%	1.064,43	OGSPE 2018/631/2020	2.02.01.09.016	663300/55			1.064,43
	19609	Fondo 20% ai sensi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	2.640,00	2020/930	2.02.01.09.016	663300/55			2.640,00
CO.SV.E.M.	46565	Lavori più IVA	621.109,50	2020/928	2.02.01.09.016	663300/55	124.221,90		496.887,60
CO.SV.E.M.	46565	Lavori di perizia più IVA	157.626,25	OGSPE 2018/631/2020	2.02.01.09.016	663300/55			157.626,25
		Incarico di							

Venice Plan Ingegneria s.r.l.	29852	direzione operativa delle opere strutturali	2.491,74	2020/2009 2020/927	2.02.01.09.016	663300/55			498,35 1.993,39
Venice Plan Ingegneria s.r.l.	29852	Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di presentazione della Segnalazione certificata di attività antincendio	14.353,09	2020/2008 2020/929	2.02.01.09.016	663300/55			2.870,62 11.482,47
Venice Plan Ingegneria s.r.l.	29852	Incarico di progettazione strutturale di parte della fondazione esistente e relativa modellazione strutturale	6.947,31	2020/1851	2.02.01.09.016	663300/55	6.947,31		
Telecom Italia S.p.a - TIM spa	12894	Spostamento impianto telefonico	788,76	2020/2010	2.02.01.09.016	663300/55	717,06		71,70
Albertin & Company s.r.l.	10278	Incarico di collaudo statico in corso d'opera e redazione certificato di collaudo statico opere strutturali	4.986,95	2020/926	2.02.01.09.016	663300/55			4.986,95
100		Somme a disposizione (economia di gara)	27.067,57	OGSPE 2018/631/2020	2.02.01.09.016	663300/55			27.067,57
TOTALE			900.000,00				182.326,27	4.382,40	713.291,33

10. di dare mandato al Servizio Ragioneria di assumere gli impegni di spesa conseguenti al cronoprogramma sopra riportato;
11. di dare atto che l'entrata complessiva è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 2490 del 27/12/2017 al capitolo 402911/5 (cod. E 4.02.01.01.003) – OGENT 2017/28;
12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;
13. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla ditta esecutrice.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del Q.E. dell'opera "2017LPSLR108 - Quartieri al centro - lotto 3 - riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Acquette." di € 717.673,73 (€ 900.000,00 dedotti pagamenti per € 182.326,27),

impegna la somma complessiva di euro 158.720,68, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, per lavori di perizia di variante, al cap. 663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA" - p.d.c.f. (2.02.01.09.016) come di seguito indicato:

- € 30,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489) per contributo dovuto per legge; imp. 2020/2886;
- € 157.626,25, a favore di CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (ascot 46565) per lavori di perizia di variante, imp. 2020/2887;
- € 1.064,43, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2020/2888;

la restante somma di euro 558.953,05 (717.673,73 - 158.720,68) risulta finanziata al cap. 663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA" - p.d.c.f. (2.02.01.09.016) - come sotto riportato

Esercizio 2019

- € 4.382,40, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2019/1850;

Esercizio 2020

- € 6.072,00, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2020/925;
- € 2.640,00, a favore del personale dipendente per incentivi fondo 20% (ascot 19609) - imp. 2020/930;
- € 498,35, a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) per incarico direzione operativa delle opere strutturali - imp. 2020/2009;
- € 1.993,39, a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) per incarico direzione operativa delle opere strutturali - imp. 2020/927;
- € 11.482,47, a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) per incarico della sicurezza in fase di esecuzione e segnaletica certificata - imp. 2020/929;
- € 2.870,62, a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) per incarico della sicurezza in fase di esecuzione e segnaletica certificata - imp. 2020/2008;
- € 496.887,60, a favore di CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (ascot 46565) - per lavori - 2020/928;
- € 4.986,95, a favore di ALBERTIN & COMPANY S.R.L (ascot 10278) per l'incarico di collaudo statico in corso d'opera e redazione di certificato di collaudo statico delle opere struttura - imp. 2020/926

- € 71,70, a favore di TIM S.P.A. (ascot 12894) per spostamento impianto telefonico, imp. 2020/2010;
- € 27.067,57, per somme a disposizione del Q.E quali economie di gara - ogspe 2018/631/2020.

somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/28 - Acc.2019/790 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 e al 2020 con variazione della spesa pari all'entrata.

accerta l'entrata di Euro 158.720,68 come di seguito indicato:

- Esercizio 2020: Euro 30,00 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - acc.to n. 2020/673 - OGENT n. 2017/28/2020 - finanziamento spesa contributo ANAC
- Esercizio 2020: Euro 157.626,25 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - acc.to n. 2020/674 - OGENT n. 2017/28/2020 - finanziamento spesa lavori di perizia variante
- Esercizio 2020: Euro 1.064,43 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - acc.to n. 2020/675 - OGENT n. 2017/28/2020 - finanziamento spesa per incentivi

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria