



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 12/11/2020

OGGETTO: 2017LPSLRI09 - "Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)".  
Approvazione nuovo cronoprogramma a seguito perizia suppletiva e di variante.

Onere: € 940000 = IVA compresa.

Premesso che:

- l'intervento denominato "Quartieri al Centro - lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)" unitamente ad altri interventi in cui si articola il progetto complessivo, denominato "Quartieri al Centro", è stato inserito negli strumenti programmatori dell'Ente per gli anni 2017 e 2018, come da dettaglio che segue:
  1. nell'ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0266BB17 per parte della spesa relativa agli incarichi professionali per l'importo di euro 45.000,00, successivamente ridotti a euro 23.106,15;
  1. nell'ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018 e n. 27 del 25/07/2018, al codice A0266BB18 per l'importo di euro 826.893,85;
- con determinazione dirigenziale n. 2370 del 15.12.2017 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "2017LP SLR109 - Quartieri al Centro - lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)", alla VKA Progetti Società Cooperativa, con sede in Via Zanella 22 - 30173 Venezia - Mestre, per l'importo complessivo di euro 23.106,15;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 18/05/2018, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per un importo complessivo di euro 850.000,00;
- con deliberazione di G.C. n. 220 del 01.08.2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo parco sportivo "Eolo", per un importo complessivo di euro 850.000,00, di cui euro 650.031,60 per lavori ed euro 199.968,40 per somme a disposizione;
- con la determinazione dirigenziale n. 408 del 22.03.2019 è stato riapprovato, il progetto esecutivo, riapprovazione che non ha variato il quadro economico complessivo dell'intervento, ma che ha comportato una variazione dell'importo dei lavori, ammontante a euro 650.007,38, ed una variazione dell'importo delle somme a disposizione, ammontante a euro 199.992,62;
- con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016,
- con determinazione dirigenziale n. 793 del 27/5/2019 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'R.T.I. costituito tra DOTT. ING. MASSIMILIANO INNOCENTE E ING. EDOARDO STIPANOVICH S.R.L. (Impresa Capogruppo) - con sede in Trieste, via F. Filzi n. 4 e TAGLIAPIETRA S.R.L. (Impresa Mandante), con sede in Basiliano (UD);
- il contratto è stato sottoscritto in data 15/7/2019 rep. n. 13463;
- i lavori sono stati consegnati in data 15/07/2019, come da verbale in atti.
- con determinazione dirigenziale n. 2377 del 24/12/2019, esecutiva, è stato approvato, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, il

cronoprogramma dell'intervento per una spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 850.000,00.

Rilevato che:

- con verbale in data 15 (quindici) luglio 2019 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 750 del 21/05/2020 è stata approvata una perizia di variante e autorizzati giorni 30 di proroga sull'ultimazione dei lavori, portando il termine contrattuale al 26/06/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 976 del 24/06/2020, esecutiva è stata approvata una proroga di giorni 60 sul termine di ultimazione dei lavori, facendo slittare suddetto termine al 25 agosto 2020;
- con determinazione dirigenziale n. 1429 del 10/09/2020, esecutiva è stata approvata una seconda perizia di variante, che non ha comportato modifiche nel quadro economico ma solo una variante per i nuovi prezzi e approvata una proroga di giorni 50 sul termine di ultimazione dei lavori.

Con DD n. 1331 del 24/08/2020 è stato affidato alla società METALCO ACTIVE S.R.L. con sede a RESANA (TV) Via della Fornace 44 cap 31023 frazione Castelminio, P.I. e C.F. 09176320969, cod. Ascot: 48680), la fornitura e posa in opera dell'attrezzatura "full tree" presso il parco sportivo Eolo, per un importo di euro 25.000,00 più IVA 22% di euro 5.500,00 per un totale di euro 30.500,00;

Con DD 1812 del 30/10/2020 sono stati affidati alla ditta S.T.T. Servizi telematici telefonici srl, (P.I. 00941200966 e C.F.: 09088150157 (cod. Ascot 43130) gli "Interventi relativi alla realizzazione del sistema di videosorveglianza presso il parco Eolo", per una spesa complessiva pari ad Euro 18.375,64 di cui Euro 15.062,00 per le prestazioni, ed Euro 3.313,64 per IVA 22%.

Visto che:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 0038/20/DCC del 30/09/2020 è stata approvata la "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON APPLICAZIONE DI AVANZO 2019 - VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA 2020/2022 DEL DUP 2020/2023 (NR. 3857)";

con lo stesso provvedimento è stato approvato un maggior finanziamento per l'intervento in oggetto di euro 90.000,00, finanziati al capitolo 663300/70 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA;

il maggior finanziamento comporta un importo complessivo di progetto di euro 940.000,00.

Considerato che:

con provvedimento di Giunta n. 0303/20/DGC approvato il 03/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto;

questo il quadro economico approvato:

QUADRO ECONOMICO	II° PERIZIA	PERIZIA SUPPL	differenza
------------------	-------------	---------------	------------

		NETTA	
<b>Lavori</b>			
lavori in appalto	€ 502.541,89	€ 581.553,45	€ 79.011,56
Oneri per la sicurezza	€ 24.206,55	€ 24.206,55	€ -
<b>Totale lavori e oneri sicurezza</b>	<b>€ 526.748,44</b>	<b>€ 605.760,00</b>	<b>€ 79.011,56</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
lavori di completamento impianto di videosorveglianza	€ 40.983,61	€ 15.072,31	-€ 25.911,30
progettazione definitiva ed esecutiva	€ 18.211,01	€ 18.211,01	€ -
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.596,69	€ 17.500,00	€ 1.903,31
Collaudi	€ -		€ -
Incentivo 2%	€ 10.920,12	€ 13.740,53	€ 2.820,41
spese varie e imprevisi	€ 301,56	€ 10.965,29	€ 10.663,73
acquisto e posa "full tree" iva compresa	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ -
realizzazione pozzo iva compresa		€ 13.500,00	€ 13.500,00
acquisto panchine iva compresa		€ 5.300,00	€ 5.300,00
tassa autorità	€ 375,00	€ 375,00	€ -
economie di gara	€ 135.584,83	€ 135.584,83	€ -
Iva 10% per lavori (A+B)	€ 52.674,84	€ 60.576,00	€ 7.901,16
contributo inarcassa 4% (su c.2+c.3+c.4)	€ 1.352,31	€ 1.428,44	€ 76,13
Iva 22% per spese tecniche e inarcassa	€ 7.735,20	€ 8.170,68	€ 435,48
Iva 22% su impianto videosorveglianza	€ 9.016,39	€ 3.315,91	-€ 5.700,49
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 323.251,56</b>	<b>€ 334.240,00</b>	<b>€ 10.988,44</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 850.000,00</b>	<b>€ 940.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>

Per l'esecuzione e il completamento dei lavori indicati in perizia è stata autorizzata, con lo stesso provvedimento di approvazione, una proroga di giorni 30 (TRENTA) al termine di ultimazione dei lavori.

Dato atto che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 940.000,00 (dei quali euro 535.633,00 già liquidati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art		Cronoprogramma	
							pagato	2020	2021

VKA Progetti Società Cooperativa- Arch. Luca Gasparini	34198	Incarico Coord. Sic. in fase di esecuzione e pratiche accatastamento	19.789,08	2020/921	2.02.01.09.016	663300/55	7.533,40	12.255,68	
VKA Progetti Società Cooperativa Venezia- Mestre P. IVA 03980910271	2985	Progettazione e CSP parco sportivo Eolo	23.106,15	2018/827	2.02.03.05.001	201515/55	23.106,13	0,02 GIA' ECONOMIZZATI	
VKA Progetti Società Cooperativa Venezia- Mestre P. IVA 03980910271	2985	coord sic in fase di esecuzione - PERIZIA Più IVA 22%	2.414,92	OGSPE 2020/301/2020	2.02.03.05.001	663300/70		2.414,92	
tassa Anac	37489		375,00	2019/1833	2.02.01.09.016	663300/55	375,00	0,00	
spese per gruppo di lavoro	19609	incentivo	10.920,12	2020/924	2.02.01.09.016	663300/55		10.920,12	
spese per gruppo di lavoro	19609	incentivo - Perizia	2.820,41	OGSPE 2018/630/2020	2.02.01.09.016	663300/55		2.820,41	
INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.	19702	lavori	348.450,97	2020/922	2.02.01.09.016	663300/55	307.939,65	40.511,32	
TAGLIAPIETRA S.R.L	14844	lavori	230.972,32	2020/923	2.02.01.09.016	663300/55	166.178,82	64.793,50	
INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.	19702	perizia più IVA 10%	80.300,00	OGSPE 2020/301/2020	2.02.01.09.016	663300/70		80.300,00	
TAGLIAPIETRA S.R.L	14844	perizia più IVA 10%	6.612,72	OGSPE 2020/301/2020	2.02.01.09.016	663300/70		6.612,72	
METALCO ACTIVE SRL	48680	FORNITURA E POSA DI "FULL TREE"	30.500,00	2020/3318	2.02.01.09.016	663300/55	30.500,00	0,00	
STT Servizi telematici telefonici srl	43130	realizzazione del sistema di videosorveglianza (con IVA 22%)	18.375,64	2020/3902	2.02.01.09.016	663300/55		18.375,64	
cod. 100		imprevisti e arrotondamenti	29.105,48	OGSPE 2018/630/2020	2.02.01.09.016	663300/55		29.105,48	

cod. 100		imprevisti e arrotondamenti	672,36	OGSPE 2020/301/2020	2.02.01.09.016	663300/70		672,36	
Cod. 100		Economia di gara	135.584,83	OGSPE 2018/630/2020	2.02.01.09.016	663300/55		135.584,83	
<b>TOTALE</b>			<b>940.000,00</b>				<b>535.633,00</b>	<b>404.366,98</b>	

- occorre aggiornare il cronoprogramma sopra indicato, impegnando le maggiori spese nel modo seguente:
  - per lavori di perizia a favore di Innocente e Stipanovich srl l'importo di euro 80.300,00 (IVA 10% compresa) al cap. 663300/70 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA OGSPE 2020/301/2020;
  - per lavori di perizia a favore di Tagliapietra srl l'importo di euro 6.612,72 (IVA 10% compresa) al cap. 663300/70 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA OGSPE 2020/301/2020;
  - per incentivo a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16, euro 2.820,41 al cap. 663300/55 OGSPE 2018/630/2020;
  - per le spese tecniche, pari ad euro 2.414,92, comprensive di IVA 22%, dovute per il coordinamento della sicurezza di perizia a VKA Progetti Società Cooperativa Venezia-Mestre P.IVA 03980910271 al cap. 663300/70 OGSPE 2020/301/2020.

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e i relativi allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:

- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) ed è afferente a opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

### DETERMINA

1. di approvare ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il nuovo cronoprogramma relativo ai lavori di "Quartieri al Centro - lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)" (CIG: 783273623A - Cod. STR: 2017LPSLRIO9), a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante approvata con provvedimento di Giunta n. 0303/20/DGC approvato il 03/11/2020, agli atti dell'ufficio;
2. di dare atto che l'aggiornamento dei lavori comporta un aumento dell'importo contrattuale di Euro 79.011,56, oltre a IVA 10%, a favore della ditta aggiudicataria dei lavori RTI Innocente & Stipanovich srl/Tagliapietra srl;
3. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 940.000,00 (dei quali euro 535.633,00 già liquidati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile;

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	pagato	Cronoprogramma	
								2020	2021
VKA Progetti Società Cooperativa - Arch. Luca Gasparini	34198	Incarico Coord. Sic. in fase di esecuzione e pratiche accatastamento	19.789,08	2020/921	2.02.01.09.016	663300/55	7.533,40	12.255,68	
VKA Progetti Società Cooperativa Venezia - Mestre P. IVA 03980910271	2985	Progettazione e CSP parco sportivo Eolo	23.106,15	2018/827	2.02.03.05.001	201515/55	23.106,13	0,02 GIA' ECONOMIZZATI	

VKA Progetti Società Cooperativa Venezia-Mestre P. IVA 03980910271	2985	coord sic in fase di esecuzione - PERIZIA Più IVA 22%	2.414,92	OGSPE 2020/301/2020	2.02.03.05.001	663300/70		2.414,92	
tassa Anac	37489		375,00	2019/1833	2.02.01.09.016	663300/55	375,00	0,00	
spese per gruppo di lavoro	19609	incentivo	10.920,12	2020/924	2.02.01.09.016	663300/55		10.920,12	
spese per gruppo di lavoro	19609	incentivo - Perizia	2.820,41	OGSPE 2018/630/2020	2.02.01.09.016	663300/55		2.820,41	
INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.	19702	lavori	348.450,97	2020/922	2.02.01.09.016	663300/55	307.939,65	40.511,32	
TAGLIAPIETRA S.R.L	14844	lavori	230.972,32	2020/923	2.02.01.09.016	663300/55	166.178,82	64.793,50	
INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.	19702	perizia più IVA 10%	80.300,00	OGSPE 2020/301/2020	2.02.01.09.016	663300/70		80.300,00	
TAGLIAPIETRA S.R.L	14844	perizia più IVA 10%	6.612,72	OGSPE 2020/301/2020	2.02.01.09.016	663300/70		6.612,72	
METALCO ACTIVE SRL	48680	FORNITURA E POSA DI "FULL TREE"	30.500,00	2020/3318	2.02.01.09.016	663300/55	30.500,00	0,00	
STT Servizi telematici telefonici srl	43130	realizzazioni e del sistema di videosorveglianza (con IVA 22%)	18.375,64	2020/3902	2.02.01.09.016	663300/55		18.375,64	
cod. 100		imprevisti e arrotondamenti	29.105,48	OGSPE 2018/630/2020	2.02.01.09.016	663300/55		29.105,48	
cod. 100		imprevisti e arrotondamenti	672,36	OGSPE 2020/301/2020	2.02.01.09.016	663300/70		672,36	
Cod. 100		Economia di gara	135.584,83	OGSPE 2018/630/2020	2.02.01.09.016	663300/55		135.584,83	
<b>TOTALE</b>			<b>940.000,00</b>				<b>535.633,00</b>	<b>404.366,98</b>	

4. di dare mandato al Servizio Ragioneria di assumere gli impegni di spesa conseguenti al cronoprogramma sopra riportato;

- per lavori di perizia a favore di Innocente e Stipanovich srl l'importo di euro 80.300,00 (IVA 10% compresa) al cap. 663300/70 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA OGSPE 2020/301/2020;



- per lavori di perizia a favore di Tagliapietra srl l'importo di euro 6.612,72 (IVA 10% compresa) al cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" OGSPE 2020/301/2020;
  - per incentivo a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16, euro 2.820,41 al cap. 663300/55 - OGSPE 2018/630/2020;
  - per le spese tecniche, pari ad euro 2.414,92, comprensive di IVA 22%, dovute per il coordinamento della sicurezza di perizia a VKA Progetti Società Cooperativa Venezia-Mestre P.IVA 03980910271 al cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" OGSPE 2020/301/2020;
5. di dare atto che la somma per incentivo a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16, euro 2.820,41 al cap. 663300/55 - OGSPE 2018/630/2020, è finanziata da entrate accertate con D.D. n. 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/30 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2020 con variazione pari alla spesa (OGSPE 2018/630/2020);
6. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla ditta esecutrice dei lavori.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

così come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Prende atto dell'aggiornamento del Q.E. dell'opera "2017LPSLR109 Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo " di € 404.366,98 (€ 940.000,00, dedotti pagamenti € 535.633,00 ed economie € 0,02), che risulta finanziata come segue:

impegna la spesa di € 89.327,64 per lavori di perizia, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 663300/70 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA – pdcf U. 2.02.01.09.016 – OG 2020/361 - come segue:

- € 80.300,00 per lavori, a favore di INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L. (ascot 19702) - imp. 2020/4309;

- € 6.612,72 per lavori, a favore di TAGLIAPIETRA S.R.L. (ascot 14844) - imp. 2020/4310;

- € 2.414,92 per spese tecniche, a favore di VKA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 34198) - imp. 2020/4311;

finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020

impegna la spesa di € 2.820,41 per incentivo a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16 (ascot 19609), al cap. 663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA" p.d.c.f. (2.02.01.09.016) – OG 2018/630 – imp.2020/4312

finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/30 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 e al 2020 con variazione dell'entrata pari alla spesa

da atto che la restante spesa di € 312.218,93 risulta finanziata come di seguito indicato:

al cap. 663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA" p.d.c.f. (2.02.01.09.016) – OG 2018/631

- € 12.255,68, a favore di VKA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 34198) per coord. sicurezza in esecuzione e pratiche di accatastamento - imp. 2020/921;

- € 10.920,12 a favore del personale dipendente per incentivi + IRAP (ascot 19609) - imp. 2020/924

- € 40.511,32 per lavori, a favore di INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L. (ascot 19702) - imp. 2020/922;

- € 64.793,50 per lavori, a favore di TAGLIAPIETRA S.R.L. (ascot 14844) - imp. 2020/923;

- € 18.375,64 per lavori al sistema di videosorveglianza, a favore STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL (ascot 43130) - imp. 2020/3902;

- € 50.000,00 somma a disposizione del QE per completamento impianto video - ogspe 2018/630/2020;

- € 301,53 imprevisti - somma a disposizione del QE - ogspe 2018/630/2020;

- € 114.388,78 economia di gara - somma a disposizione del Q.E - ogspe 2018/630/2020;

finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/30 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 e al 2020 con variazione pari alla spesa

al cap. 663300/70 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA – pdcf U. 2.02.01.09.016 – OG 2020/301 -

- € 672,36 imprevisti - somma a disposizione del QE - ogspe 2020/361/2020;

finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020 accerta l'entrata di Euro 2.820,41, quale finanziamento spesa per incentivi, come di seguito indicato:

- Esercizio 2020: Euro 2.820,41 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.002) - acc.to n. 2020/1000 - OGENT n. 2017/30/2020

dà atto che la spesa finanziata con contributo statale nell'esercizio 2020 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.002) per complessivi Euro 710.634,20 OGENT n. 2017/30/2020, risulta essere la seguente;

- Euro 19.789,08 ditta VKA Progetti società cooperativa - acc.to n. 2020/225

- Euro 10.920,12 incentivi personale dipendente - acc.to n. 2020/226

- Euro 463.538,64 ditte Innocente & Stupanovich srl e Tagliapietra srl - acc.to n. 2020/227

- Euro 30.500,00 ditta Metalco Active - acc.to n. 2020/766

- Euro 18.375,64 ditta S.T.T. servizi telematici telefonici srl - acc.to n. 2020/956

- Euro 2.820,41 incentivi personale dipendente - acc.to n. 2020/1000

- Euro 164.690,31 imprevisti e somme a disposizione - OGENT n. 2017/30/2020

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria