

Registro determinazioni n. 1852
Documento composto da n. 13 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 02/11/2021

OGGETTO: 2018LPSLRI05 Ristrutturazione impianto sportivo CONI - opere di completamento -
approvazione perizia N.1

Onere: € 2013,16 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06/12/2017, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 1° stralcio", per un importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 160.000,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E44H17000870004;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 2° stralcio", per un importo complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 589.500,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E48E18000000004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/2018 è stata approvata la seconda variazione al programma OOPP 2018/2020 che ha previsto la sostituzione degli interventi di ristrutturazione del Coni stralcio 1 e stralcio 2 con un intervento complessivo "Ristrutturazione Coni primo\ e secondo stralcio" di euro 900.000,00 con CUP E48E18000000004;
- con determinazione dirigenziale n. 475 del 28/03/2018 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geosismiche alla Società G & T Srl di Spresiano (TV) per complessivi euro 2.862,12 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2104 del 22/11/2018 è stato affidato l'incarico per la valutazione dello stato del controsoffitto allo Studio Tecnico Conte & Pegorer di Treviso, per complessivi euro 6.157,34 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2110 del 22/11/2018 è stato affidato l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione del servizio di progettazione all'ing. Daniele Panizzo per euro 1.502,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2317 del 12/12/2018 è stato affidato l'incarico per la redazione del DUVRI per consentire lo svolgimento della valutazione dello stato del controsoffitto all'arch. Gianluca Finco per complessivi euro 659,78 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2437 del 19/12/2018 è stato affidato l'incarico per indagini strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano, per complessivi euro 11.260,60 (IVA inclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 2527 del 28/12/2018 sono stati affidati i lavori per la predisposizione del cantiere alla ditta Errevi Srl di Castelfranco Veneto (TV) per complessivi euro 6.252,50 (IVA inclusa);
- con determinazione dirigenziale n.1529 del 06/09/2018 e successiva integrazione n.1571 del 14/09/2018, è stato stabilito di indire una gara d'appalto ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, verifiche e collaudi e verifiche di vulnerabilità sismica relativamente all'intervento in parola, con importo a base di gara pari ad Euro 87.719,20 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2515 del 28/12/2018 l'appalto è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo), con sede legale in Bologna (BO) via San Felice, 21 e sede operativa in San Vendemiano (TV) via Treviso, 18, geol. LUCCHETTA Gino (mandante), con sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta, 9/2, ing. SABLONE Eleonora (mandante), con sede in Pescara via Lungomare C. Colombo, 56 per complessivi euro 64.085,47 (contributi previdenziali ed IVA inclusi); con successiva determinazione dirigenziale n. 178 dell'11/02/2019 è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione; con successiva determinazione dirigenziale n. 517 del 05/04/2019 sono state integrate e parzialmente rettifiche le precedenti determinazioni, precisando che nel servizio affidato non è compresa l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e approvando il testo del contratto, aggiornato con tale precisazione; il contratto è stato stipulato in data 18/04/2019 al n. 13445 di repertorio del Segretario Generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 19.04.2019 al n. 7306 Serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 309 del 07/03/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro;

- con determinazione dirigenziale n. 1343 del 03/09/2019 è stato affidato il servizio per l'esecuzione di ulteriori indagini strutturali ad integrazione del precedente, alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano per euro 6.161,00 (IVA inclusa);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 17/09/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di euro 900.000,00, di cui euro 675.000,00 per lavori ed euro 225.000,00 per somme a disposizione;
- durante l'attività progettuale svolta dai progettisti incaricati della R.T.I MATE Società Cooperativa (Capogruppo), è emersa la necessità di realizzare un maggior numero di interventi rispetto a quelli previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica aumentando l'importo dei lavori iniziale da euro 675.000,00 ad euro 685.711,37;
- con determinazione dirigenziale n. 1626 del 21/10/2019 è stato adeguato l'importo dell'incarico a favore della RTI MATE Società Cooperativa (Capogruppo) assumendo la maggior spesa per euro 3.274,27 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) rispetto alla spesa impegnata inizialmente;
- con determinazione dirigenziale n.1847 del 14/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per complessivi euro 900.000,00 di cui euro 685.711,37 per lavori ed euro 214.288,63 per somme a disposizione;
- con stessa determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c-bis), del D.Lgs 50/16 per l'affidamento dei predetti lavori – importo lavori euro 685.711,37 (IVA esclusa), di cui euro 667.710,77 soggetto a ribasso d'asta ed euro 18.000,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 2411 del 31/12/2019 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato l'appalto alla RTI – GSE SRL con sede a Paese (TV) (impresa capogruppo) e TRENTIN IMPIANTI SRL con sede Paese (TV) (impresa mandante) che ha offerto il ribasso del 13,78% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 575.700,23 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 37 del 20/01/2020 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Pierpaolo Fugali per euro 7.981,14 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell'11/02/2020 è stato preso atto del ribasso di aggiudicazione per euro 101.211,60 (comprensivo di IVA 10%) mantenendolo nel quadro economico dell'intervento;
- il contratto è stato stipulato in data 12.02.2020 Rep.13477 - Prot.n. 21931/20;
- con determinazione dirigenziale n. 214 del 24/02/2020 è stato approvato il cronoprogramma a seguito aggiudicazione;
- con determinazione dirigenziale n. 443 del 26/03/2020 è stato affidato l'incarico per la direzione operativa degli impianti alla Società Climosfera Srl con sede a Villorba (TV), nella persona dell'ing. Marco Paissan per euro 4.504,24 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 821 del 28/05/2020 è stato affidato il servizio per l'esecuzione di ulteriori indagini strutturali ad integrazione delle precedenti, alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano per euro 5.953,60 (IVA inclusa);
- i lavori sono stati consegnati in data 25.05.2020 come da verbale agli atti del Settore;
- con determinazione dirigenziale n. 1070 del 09/07/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo di euro 72.202,74 (IVA 10% inclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 1352 del 27/08/2020 è stata approvata la spesa a favore di Enel Energia SpA per l'esecuzione del sopralluogo tecnico necessario allo spostamento del contatore elettrico per un importo complessivo di euro 122,00 (IVA 22% compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1391 del 03/09/2020 è stato affidato l'incarico per la direzione operativa delle opere strutturali alla Società Venice Plan Ingegneria Srl nella persona dell'ing. Gabriele Tosi con sede a Venezia Mestre (VE), per euro 4.948,32 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 03/11/2020 è stata approvata la perizia di variante n.2 e finanziata la maggior spesa, impegnata con determinazione dirigenziale n.2032 del 24/11/2020 per euro 125.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1914 del 10/11/2020 è stata rettificata la DD n. 309 del 07/03/2019 di costituzione del gruppo di lavoro;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.369 del 15/12/2020 è stata approvata la perizia di variante n.3 e finanziata la maggior spesa, impegnata con determinazione dirigenziale n.2474 del 28/12/2020 per euro 175.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.2353 del 18/12/2020 è stato affidato l'incarico per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture e per la predisposizione della pratica SCIA antincendio, alla Società Venice Plan Ingegneria Srl con sede a Venezia Mestre (VE), per euro 10.784,80 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n.2524 del 31/12/2020 è stato affidato l'incarico per la redazione del collaudo statico alla Società Albertin & Company Srl nella persona dell'ing. Roberto dal Moro per euro 4.973,00 (oneri inclusi);

Visto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 25.05.2020, sospesi in data 05/08/2020, ripresi in data 07/09/2020, come da relativi verbali agli atti del Settore, prorogati di n.08 (otto) giorni a seguito perizia di variante n.2, prorogati di ulteriori 57 (cinquantasette) giorni a seguito perizia di variante n.3, spostando la data di ultimazione degli stessi al 26 febbraio 2021;
- con determinazione dirigenziale n. 218 del 24/02/2021, a seguito richiesta presentata dall'impresa, è stata concessa un'ulteriore proroga dei lavori di 60 (sessanta) giorni, stabilendo come data di ultimazione degli stessi il 27/04/2021;
- è stato necessario predisporre una perizia di variante ed effettuare una stima dei nuovi lavori necessari ai fini dell'adeguamento dell'edificio alle normative antincendio, per cui i lavori sono stati sospesi in data 12/04/2021 e ripresi il 26/04/2021;
- nel corso della realizzazione delle vie di fuga ai fini dell'adempimento alle normative di sicurezza antincendio, si sono riscontrate interferenze con opere strutturali impreviste, i lavori sono stati sospesi in data 03/05/2021 e ripresi il 10/05/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 734 del 18/05/2021 a seguito di nuova richiesta presentata dall'impresa, è stata concessa ulteriore proroga dei lavori di 60 (sessanta) giorni, stabilendo come data di ultimazione degli stessi il 17/07/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1068 del 02/07/2021 è stata approvata la perizia di variante n.4 (in diminuzione) che ha comportato una diminuzione dell'importo contrattuale pari ad euro 3.522,90 (IVA 10% esclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 1104 del 07/07/2021 sono stati affidati i lavori alla FiberCop (Tim) SpA per lo spostamento dell'impianto telefonico per euro 690,70;

Dato atto che:

- nell'ambito del progetto in parola l'ufficio tecnico ha evidenziato la necessità di realizzare ulteriori interventi utili al completamento dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio;
- al fine dell'affidamento di tali lavori a ditta specializzata, l'ufficio tecnico ha provveduto a stimarne i costi, da finanziare con gli importi accantonati nel quadro economico dell'opera;
- con determinazione dirigenziale n. 897 del 10/06/2021 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, per il progetto di opere di completamento, all'arch. Pierpaolo Fugali per euro 1.239,64 (oneri previdenziali inclusi – non soggetto ad IVA);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 22/06/2021 è stato approvato il progetto di tali lavori di completamento (cod.str. 2018LPSLR105 – CUP: E48E18000000004 – CIG: 8816013413) per un importo di euro 59.000,00 di cui euro 50.260,33 per lavori;

Considerato che:

- in data 15/12/2020, nell'ambito dei lavori principali, con determinazione dirigenziale n. 2298 l'appaltatore GSE SRL è stato autorizzato a subappaltare alla ditta Palladio Servizi Srl con sede a Villorba (TV), i lavori di realizzazione pareti in cartongesso per un importo di euro 10.000,00 (di cui euro 404,00 per oneri di sicurezza);
- per motivi di continuità e di conoscenza del cantiere, il RUP ha ritenuto opportuno richiedere alla ditta Palladio Servizi Srl - con nota inviata via PEC in data 05/07/2021 (in atti prot. n. 99365/21) - di formulare la propria migliore offerta per i lavori di completamento in oggetto;

- La società Palladio Servizi Srl risulta regolarmente iscritta all'“Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori 2021-2022”;
- con determinazione dirigenziale n. 1110 del 08/07/2021 i lavori di completamento sono stati affidati alla ditta PALLADIO SERVIZI SRL con sede a Villorba (TV) per complessivi euro 54.704,29 (IVA 10% inclusa); con stessa determinazione è stata impegnata la spesa al capitolo 663300/70 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA” imp.2021/1505/3;
- con determinazione dirigenziale n.1321 dell'11/08/2021 sono state impegnate ulteriori spese e riassestato il quadro economico;
- il contratto con l'impresa Palladio Servizi Srl è stato stipulato in data 04/08/2021 prot.n.115658/2021;
- i lavori sono stati consegnati in data 04/08/2021 come da verbale agli atti;
- con determinazione dirigenziale n.1389 del 30/08/2021 i lavori sono stati prorogati al 01/10/2021;
- non è stato possibile procedere con l'esecuzione dei lavori causa la difficoltà di approvvigionamento dei materiali e per la necessità di ridefinire la soluzione progettuale per l'aerazione del locale deposito, gli stessi sono stati sospesi in data 27/09/2021;

Visto che:

- è necessario adeguare alla normativa antincendio il sistema di aerazione del deposito sito al piano terra dell'edificio;
- a tal scopo, il direttore dei lavori arch. Daniele Talotti del Settore LL.PP. e Infrastrutture, incaricato, sentito il Responsabile del procedimento, arch. Antonio Amoroso, ha redatto il 15/10/2021 la perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo netto di euro 1.875,60 (IVA 10% esclusa) nella quale si evidenziano le ragioni di cui sopra, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione di variante;
 - Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
 - Computo metrico e stima di perizia;
 - Prospetto di confronto.

Il quadro economico di raffronto è il seguente:

	q.e. assestato a seguito gara	differenza di spesa	q.e. assestato a seguito perizia
LAVORI			
Per esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	47.559,03	2.733,60	50.292,63
Per noleggi (non soggetti a ribasso)	65,84	0,00	65,84
Oneri per spese generali noleggi (soggetti a ribasso)	9,77	0,00	9,77
Utile d'impresa noleggi (soggetto a ribasso)	7,49	0,00	7,49
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.089,04	-858,00	1.231,04
Sommano per lavori	49.731,17		51.606,77
SOMME A DISPOSIZIONE			
per IVA 10% su lavori	4.973,12	187,56	5.160,68
contributo ANAC	30,00	0,00	30,00
accantonamento 2% ex art.113 Codice	1.005,21	-1.005,21	0,00
spese tecniche (coord.sicurezza Fugali)	1.191,96	0,00	1.191,96
per CNPAIA 4% su spese tecniche	47,68	0,00	47,68
per IVA 22% su spese tecniche (non dovuta)	0,00	0,00	0,00
spese tecniche (coord.sicurezza Fugali) per perizia	0,00	24,85	24,85
per CNPAIA 4% su spese tecniche perizia	0,00	0,99	0,99

imprevisti	2.020,87	-1.083,80	937,07
Totale somme a disposizione	9.268,84		7.393,23
TOTALE	59.000,01		59.000,00

Tenuto conto che:

- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il responsabile del procedimento arch. Antonio Amoroso, ha sottoscritto la relazione sull'ammissibilità della variante;
- Il sig. Bedin Alessio legale rappresentante della ditta PALLADIO SERVIZI SRL ha sottoscritto digitalmente l'atto di sottomissione, agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;
- l'esecuzione dei lavori suppletivi non modifica il termine di ultimazione dei lavori;

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 1.200.000,00, comprensivo dei lavori di completamento, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2020	2021
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/9 0	2.862,12		0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/9 0	6.157,34		0,00	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/9 0	659,78		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/9 0	11.260,60		0,00	0,00
ANAC	37489	contributo gara professionisti	30,00	18/3583	663300/4 5	30,00		0,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/4 5	1.502,00		0,00	0,00
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizioni e cantiere	6.252,50	21/1864	663300/4 5	5.912,72	339,78	0,00	0,00
RTI MATE	46120	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie	64.085,47	19/738	663300/4 5	64.085,45	0,02	0,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	3.240,00	20/1057	663300/4 5	0,00		3.240,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	7.560,00	21/1794	663300/4 5	0,00		0,00	7.560,00
	19109	fondi 20% oneri progettazione	2.700,00	21/1795	663300/4 5	0,00		0,00	2.700,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione per aumento lavori	51,42	20/1059	663300/4 5	0,00		51,42	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione per aumento lavori	119,96	21/1796	663300/4 5	0,00		0,00	119,96
	19109	fondi 20% oneri	42,85	21/1797	663300/4 5	0,00		0,00	42,85

		progettazione per aumento lavori							
ANAC	37489	contributo gara lavori	375,00	19/737	663300/45	375,00		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	integrazione indagini strutturali	6.161,00	19/3252	663300/45	6.161,00		0,00	0,00
VV.FF	813	per acquisizione parere progetto	200,00	19/3008	663300/45	200,00		0,00	0,00
CONI	16303	per acquisizione parere progetto	150,00	19/3009	663300/45	150,00		0,00	0,00
RTI MATE	46120	integrazione onorari progettazione	3.274,27	19/3590	663300/45	3.274,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	316.184,27	20/1010	663300/90	316.184,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	75.222,35	20/1008	663300/45	75.222,35		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori + IVA 10%	177.805,49	20/1009	663300/90	177.805,49		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	83.858,80	20/1009/1	663300/90	83.858,80		0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	7.183,03	20/1378	663300/45	5.889,72		1.293,31	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	798,11	21/1803	663300/45	134,10		0,00	664,01
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	3.118,32	20/2170	663300/45	3.118,32		0,00	0,00
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	1.385,92	21/1894	663300/45	1.385,92		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	ulteriore integrazione indagini strutturali	5.953,60	20/2662	663300/45	5.953,60		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.1 + IVA 10%	43.271,10	20/2954	663300/90	43.271,10		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.1 + IVA 10%	28.931,64	20/2955	663300/90	28.931,64		0,00	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	315,06	20/2956	663300/45	0,00		315,06	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	735,16	21/1926	663300/45	0,00		0,00	735,16
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.1	262,56	21/1927	663300/45	0,00		0,00	262,56
Enel Energia SPA	9035	sopralluogo spostamento contatore	122,00	20/3334	663300/45	122,00		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	2.474,16	20/3427	663300/45	2.474,16		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	2.474,16	21/1949	663300/45	2.474,16		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	22.255,11	20/4428	663300/90	22.255,11		0,00	0,00

dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	748,81	20/4429	663300/90	0,00	748,81	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	1.747,22	21/1998	663300/90	0,00	0,00	1.747,22
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.2	624,01	21/1999	663300/90	0,00	0,00	624,01
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.2	1.678,18	20/4431	663300/90	1.678,18	0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.2	186,46	21/2000	663300/90	186,46	0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	65.994,88	20/4432	663300/70	65.994,88	0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.2 + IVA 10%	14.992,67	20/4433	663300/70	14.992,67	0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	44.012,45	20/4433/1	663300/70	44.012,45	0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.3 + IVA 10%	60.387,29	21/1007	663300/70	48.008,43	0,00	12.378,86
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.3 + IVA 10%	40.375,75	21/1004	663300/70	0,00	0,00	40.375,75
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.3	1.673,48	21/1008	663300/70	0,00	0,00	1.673,48
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.3	418,37	21/1005	663300/70	0,00	0,00	418,37
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.3	1.030,68	21/1006	663300/70	1.030,68	0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	valutazione resistenza al fuoco delle strutture e pratica SCIA antincendio	10.784,80	21/390	663300/70	5.075,20	0,00	5.709,60
Albertin & Company Srl	10278	collaudo statico	4.211,10	21/798	663300/45	4.211,10	0,00	0,00
			761,90	21/815	663300/90	761,90	0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza per opere completamento	1.007,17	21/1447/1	663300/90	0,00	0,00	1.007,17
arch. Fugali	47767	sicurezza per opere completamento	232,47	21/1505/1	663300/70	0,00	0,00	232,47
GSE SRL	18859	quota lavori per perizia n.3 + IVA 10%	-3.875,19	21/1007	663300/70	0,00	0,00	-3.875,19
FiberCop Tim	52201	per spostamento impianto telefonico	690,70	21/1505/2	663300/70	0,00	0,00	690,70
Palladio Servizi Srl	7370	opere di completamento	54.704,29	21/1505/3	663300/70	16.411,29	0,00	38.293,00
ANAC	37489	contributo gara opere completamento	30,00	21/1505/4	663300/70	0,00	0,00	30,00
Palladio Servizi Srl	7370	perizia n.1 opere di completamento	2.063,16	21/1505	663300/70	0,00	0,00	2.063,16

	100	imprevisti opere completamento	937,07	21/1505	663300/7 0	0,00		0,00	937,07
	100	IMPREVISTI somme a disposizione	5.547,13	21/1505	663300/7 0	0,00		0,00	5.547,13
		TOTALE	1.200.000,0 0			1.074.074,2 6	339,80	5.648,60	119.937,3 4

di impegnare la spesa per i lavori di perizia al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" finanziato con Avanzo di Amministrazione (U. 2.02.01.09.016) imp.n. 2021/1505 così come indicato nel soprariportato cronoprogramma:

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 12.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel quadro economico dell'opera prevista dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020 e aggiornato con DGC n. 369 del 15/12/2020;

Richiamati il comma 1 dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori denominati "Ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI – opere di completamento" - cod.str.2018LP SLRI05 - CUP: E48E18000000004 - CIG: 8816013413 predisposta dal direttore dei lavori, arch. Daniele Talotti, il 15/10/2021, che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 1.875,60 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso contrattuale ed è composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore LLPP. e Infrastrutture;
2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal sig. Bedin Alessio legale rappresentante dalla ditta PALLADIO SERVIZI SRL, dal direttore dei lavori arch. Daniele Talotti, dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso e conservato agli atti del Settore LLPP. e Infrastrutture;

3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di cui sopra, il quale non modifica la spesa complessiva di euro 1.200.000,00 come da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 1.200.000,00, comprensivo dei lavori di completamento, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2020	2021
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/90	2.862,12		0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/90	6.157,34		0,00	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/90	659,78		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/90	11.260,60		0,00	0,00
ANAC	37489	contributo gara professionisti	30,00	18/3583	663300/45	30,00		0,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/45	1.502,00		0,00	0,00
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizione e cantiere	6.252,50	21/1864	663300/45	5.912,72	339,78	0,00	0,00
RTI MATE	46120	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie	64.085,47	19/738	663300/45	64.085,45	0,02	0,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	3.240,00	20/1057	663300/45	0,00		3.240,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	7.560,00	21/1794	663300/45	0,00		0,00	7.560,00
	19109	fondi 20% oneri progettazione	2.700,00	21/1795	663300/45	0,00		0,00	2.700,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione per aumento lavori	51,42	20/1059	663300/45	0,00		51,42	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione per aumento lavori	119,96	21/1796	663300/45	0,00		0,00	119,96
	19109	fondi 20% oneri progettazione per aumento lavori	42,85	21/1797	663300/45	0,00		0,00	42,85
ANAC	37489	contributo gara lavori	375,00	19/737	663300/45	375,00		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	integrazione indagini strutturali	6.161,00	19/3252	663300/45	6.161,00		0,00	0,00
VV.FF.	813	per acquisizione parere progetto	200,00	19/3008	663300/45	200,00		0,00	0,00
CONI	16303	per acquisizione parere progetto	150,00	19/3009	663300/45	150,00		0,00	0,00

RTI MATE	46120	integrazione onorari progettazione	3.274,27	19/3590	663300/45	3.274,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	316.184,27	20/1010	663300/90	316.184,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	75.222,35	20/1008	663300/45	75.222,35		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori + IVA 10%	177.805,49	20/1009	663300/90	177.805,49		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	83.858,80	20/1009/1	663300/90	83.858,80		0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	7.183,03	20/1378	663300/45	5.889,72		1.293,31	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	798,11	21/1803	663300/45	134,10		0,00	664,01
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	3.118,32	20/2170	663300/45	3.118,32		0,00	0,00
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	1.385,92	21/1894	663300/45	1.385,92		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	ulteriore integrazione indagini strutturali	5.953,60	20/2662	663300/45	5.953,60		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.1 + IVA 10%	43.271,10	20/2954	663300/90	43.271,10		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.1 + IVA 10%	28.931,64	20/2955	663300/90	28.931,64		0,00	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	315,06	20/2956	663300/45	0,00		315,06	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	735,16	21/1926	663300/45	0,00		0,00	735,16
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.1	262,56	21/1927	663300/45	0,00		0,00	262,56
Enel Energia SPA	9035	sopralluogo spostamento contatore	122,00	20/3334	663300/45	122,00		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	2.474,16	20/3427	663300/45	2.474,16		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	2.474,16	21/1949	663300/45	2.474,16		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	22.255,11	20/4428	663300/90	22.255,11		0,00	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	748,81	20/4429	663300/90	0,00		748,81	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	1.747,22	21/1998	663300/90	0,00		0,00	1.747,22
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.2	624,01	21/1999	663300/90	0,00		0,00	624,01
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.2	1.678,18	20/4431	663300/90	1.678,18		0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione	186,46	21/2000	663300/90	186,46		0,00	0,00

		perizia n.2							
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	65.994,88	20/4432	663300/70	65.994,88		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.2 + IVA 10%	14.992,67	20/4433	663300/70	14.992,67		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	44.012,45	20/4433/1	663300/70	44.012,45		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.3 + IVA 10%	60.387,29	21/1007	663300/70	48.008,43		0,00	12.378,86
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.3 + IVA 10%	40.375,75	21/1004	663300/70	0,00		0,00	40.375,75
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.3	1.673,48	21/1008	663300/70	0,00		0,00	1.673,48
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.3	418,37	21/1005	663300/70	0,00		0,00	418,37
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.3	1.030,68	21/1006	663300/70	1.030,68		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	valutazione resistenza al fuoco delle strutture e pratica SCIA antincendio	10.784,80	21/390	663300/70	5.075,20		0,00	5.709,60
Albertin & Company Srl	10278	collaudo statico	4.211,10	21/798	663300/45	4.211,10		0,00	0,00
			761,90	21/815	663300/90	761,90		0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza per opere completamento	1.007,17	21/1447/1	663300/90	0,00		0,00	1.007,17
arch. Fugali	47767	sicurezza per opere completamento	232,47	21/1505/1	663300/70	0,00		0,00	232,47
GSE SRL	18859	quota lavori per perizia n.3 + IVA 10%	-3.875,19	21/1007	663300/70	0,00		0,00	-3.875,19
FiberCop Tim	52201	per spostamento impianto telefonico	690,70	21/1505/2	663300/70	0,00		0,00	690,70
Palladio Servizi Srl	7370	opere di completamento	54.704,29	21/1505/3	663300/70	16.411,29		0,00	38.293,00
ANAC	37489	contributo gara opere completamento	30,00	21/1505/4	663300/70	0,00		0,00	30,00
Palladio Servizi Srl	7370	perizia n.1 opere di completamento	2.063,16	21/1505	663300/70	0,00		0,00	2.063,16
	100	imprevisti opere completamento	937,07	21/1505	663300/70	0,00		0,00	937,07
	100	IMPREVISTI somme a disposizione	5.547,13	21/1505	663300/70	0,00		0,00	5.547,13
		TOTALE	1.200.000,00			1.074.074,26	339,80	5.648,60	119.937,34

5. di impegnare la spesa per i lavori di perizia al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" finanziato con Avanzo di Amministrazione (U. 2.02.01.09.016) imp.n.2021/1505 così come indicato nel soprariportato cronoprogramma:

6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo all'opera "2018LP SLRI05 - Ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto" di € 1.200.000,00 (di cui € 1.112.972,38 già pagati/economizzati)
p.d.c.f. U. 2.02.01.09.016

impegna la somma di € 2.063,16 a favore di Palladio Servizi s.r.l. (cod. sogg. 7370) per opere di completamento/perizia, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" - finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020 e transitata al 2021 tramite FPV
- imp. 2021/1505/5;

dà atto che la restante somma di € 84.964,46 trova copertura, in base all'esigibilità, come segue:

Esercizio 2020

al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" finanziato da avanzo per investimenti rendiconto 2017, applicato al 2018 e transitato agli esercizi successivi tramite FPV

€ 3.240,00 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2020/1057;

€ 51,42 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - IVA - imp. 2020/1059;

€ 1.293,31 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per il coordinamento in fase di esecuzione - imp. 2020/1378;

€ 315,06 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2020/2956;

al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. - IVA" finanziato da avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2017 applicato nell'esercizio finanziario 2018, transitato agli esercizi successivi tramite FPV.

€ 748,81 a favore dei dipendenti per incentivi perizia di variante (cod. sogg. 19609) imp. 2020/4429;

Esercizio 2021

al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" finanziato da avanzo per investimenti rendiconto 2017, applicato al 2018 e transitato agli esercizi successivi tramite FPV

€ 7.560,00 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1794;

€ 2.700,00 a favore dei dipendenti per incentivi fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1795

€ 119,96 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1796;

€ 42,85 a favore dei dipendenti per incentivi fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1797;

€ 664,01 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - imp. 2021/1803;
€ 339,78 a favore di Errevi srl (cod. sogg. 19526) - imp. 2021/1864
€ 735,16 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1926;
€ 262,56 a favore dei dipendenti per incentivi fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1927;

al cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020 e transitata al 2021 tramite FPV

€ 5.709,60 a favore di Venice Plan Ingegneria s.r.l. (cod. sogg. 29852) per valutazione di resistenza al fuoco delle strutture e pratica SCIA - imp. 2021/390;
€ 3.573,46 a favore di GSE s.r.l. (cod. sogg. 18859) per lavori perizia 3 - Ristrutturazione dell'impianto sportivo - imp. 2021/1007;
€ 6.407,84 a favore di Trentin Impianti s.r.l. (cod. sogg. 48008) affidamento lavori perizia 3 - Ristrutturazione dell'impianto sportivo - imp. 2021/1004;
€ 1.673,48 a favore dei dipendenti per incentivi perizia (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1008;
€ 418,37 a favore dei dipendenti per incentivi di perizia fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1005;
€ 232,47 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per incarico di servizi – opere di completamento - imp. 2021/1501/1
€ 690,70 a favore di FiberCop S.p.A. (cod. sogg. 52201) per lo spostamento impianto telefonico - imp. 2021/1505/2
€ 38.293,00 a favore di Palladio Servizi s.r.l. (cod. sogg. 7370) per opere di completamento - imp. 2021/1505/3;
€ 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (cod. sogg. 37489) per contributo gara su opere di completamento - imp. 2021/1505/4
€ 6.484,20 per somme a disposizione del Q.E. - imp. 2021/1505.

al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. - IVA" somma finanziata da avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2017 applicato nell'esercizio finanziario 2018 transitato agli esercizi successivi tramite FPV

€ 1.007,17 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per incarico di servizi - opere di completamento - imp. 2021/1447/1;
€ 1.747,22 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1998;
€ 624,01 a favore dei dipendenti per incentivi fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1999;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria