



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 09/07/2020

OGGETTO: 2018LPSLR105 Ristrutturazione impianto sportivo CONI - approvazione perizia di variante n.1

Onere: € 73515,52 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06/12/2017, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 1° stralcio", per un importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 160.000,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E44H17000870004;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 2° stralcio", per un importo complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 589.500,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E48E18000000004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/2018 è stata approvata la seconda variazione al programma OOPP 2018/2020 che ha previsto la sostituzione degli interventi di ristrutturazione del Coni stralcio 1 e stralcio 2 con un intervento complessivo "Ristrutturazione Coni primo e secondo stralcio" di euro 900.000,00 con CUP E48E18000000004;
- con determinazione dirigenziale n. 475 del 28/03/2018 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geosismiche alla Società G & T Srl di Spresiano (TV) per complessivi euro 2.862,12 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2104 del 22/11/2018 è stato affidato l'incarico per la valutazione dello stato del controsoffitto allo Studio Tecnico Conte & Pegorer di Treviso, per complessivi euro 6.157,34 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2317 del 12/12/2018 è stato affidato l'incarico per la redazione del DUVRI per consentire lo svolgimento della valutazione dello stato del controsoffitto all'arch. Gianluca Finco per complessivi euro 659,78 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2437 del 19/12/2018 è stato affidato l'incarico per indagini strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano, per complessivi euro 11.260,60 (IVA inclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 2527 del 28/12/2018 sono stati affidati i lavori per la predisposizione del cantiere alla ditta Errevi Srl di Castelfranco Veneto (TV) per complessivi euro 6.252,50 (IVA inclusa);
- con determinazione dirigenziale n.1529 del 06/09/2018 e successiva integrazione n.1571 del 14/09/2018, è stato stabilito di indire una gara d'appalto ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, verifiche e collaudi e verifiche di vulnerabilità sismica relativamente all'intervento in parola, con importo a base di gara pari ad Euro 87.719,20 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2515 del 28/12/2018 l'appalto è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo), con sede legale in Bologna (BO) via San Felice, 21 e sede operativa in San Vendemiano (TV) via Treviso, 18, geol. LUCCHETTA Gino (mandante), con sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta, 9/2, ing. SABLONE Eleonora (mandante), con sede in Pescara via Lungomare C. Colombo, 56 per complessivi euro 64.085,47 (contributi previdenziali ed IVA inclusi); con successiva determinazione dirigenziale n. 178 dell'11/02/2019 è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione; con successiva determinazione dirigenziale n. 517 del 05/04/2019 sono state integrate e parzialmente rettificata le precedenti determinazioni, precisando che nel servizio affidato non è compresa l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e approvando il testo del contratto, aggiornato con tale precisazione; il contratto è stato stipulato in data 18/04/2019 al n. 13445 di repertorio del Segretario Generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 19.04.2019 al n. 7306 Serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 309 del 07/03/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1343 del 03/09/2019 è stato affidato il servizio per l'esecuzione di ulteriori indagini strutturali ad integrazione del precedente, alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano per euro 6.161,00 (IVA inclusa);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 17/09/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di euro 900.000,00, di cui euro 675.000,00 per lavori ed euro 225.000,00 per somme a disposizione;
- durante l'attività progettuale svolta dai progettisti incaricati della R.T.I MATE Società Cooperativa (Capogruppo), è emersa la necessità di realizzare un maggior numero di interventi rispetto a quelli previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica aumentando l'importo dei lavori iniziale da euro 675.000,00 ad euro 685.711,37;
- con determinazione dirigenziale n 1626 del 21/10/2019 è stato adeguato l'importo dell'incarico a favore della RTI MATE Società Cooperativa (Capogruppo) assumendo la maggior spesa per euro 3.274,27 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) rispetto alla spesa impegnata inizialmente;
- con determinazione dirigenziale n.1847 del 14/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per complessivi euro 900.000,00 di cui euro 685.711,37 per lavori ed euro 214.288,63 per somme a disposizione;
- con stessa determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c-bis), del D.Lgs 50/16 per l'affidamento dei predetti lavori – importo lavori euro 685.711,37 (IVA esclusa), di cui euro 667.710,77 soggetto a ribasso d'asta ed euro 18.000,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 2411 del 31/12/2019 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato l'appalto alla RTI – GSE SRL con sede a Paese (TV) (impresa capogruppo) e TRENTIN IMPIANTI SRL con sede Paese (TV) (impresa mandante) che ha offerto il ribasso del 13,78% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 575.700,23 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 37 del 20/01/2020 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Pierpaolo Fugali per euro 7.981,14 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell'11/02/2020 è stato preso atto del ribasso di aggiudicazione per euro 101.211,60 (comprensivo di IVA 10%) mantenendolo nel quadro economico dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 214 del 24/02/2020 è stato approvato il cronoprogramma a seguito aggiudicazione;
- con determinazione dirigenziale n. 443 del 26/03/2020 è stato affidato l'incarico per la direzione operativa degli impianti alla Società Climosfera Srl con sede a Villorba (TV), nella persona dell'ing. Marco Paissan per euro 4.504,24 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 821 del 28/05/2020 è stato affidato il servizio per l'esecuzione di ulteriori indagini strutturali ad integrazione delle precedenti, alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano per euro 5.953,60 (IVA inclusa);

il contratto è stato stipulato in data 12.02.2020 Rep.13477 - Prot.n. 21931/20;

i lavori sono stati consegnati in data 25.05.2020 come da verbale agli atti del Settore;

Visto che:

- successivamente alla consegna dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto in quanto successivamente alla rimozione del controsoffitto sovrastante l'area di gioco, lo stato di manutenzione del solaio di copertura ha reso opportuno indagini sperimentali atte ad accertare le caratteristiche strutturali riconducibili all'attitudine allo sfondellamento e la capacità di carico; le variazioni che si è reso opportuno adottare rispetto al progetto principale sono le seguenti:
oneri di sicurezza supplementari per contenimento Covid-19;
oneri di sicurezza supplementari per impalcati e parapetti aerei;
- a tal scopo, il direttore dei lavori arch. Daniele Talotti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, incaricato. sentito il Responsabile del procedimento, arch. Antonio Amoroso, ha redatto in Giugno 2020 una perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo netto di euro 65.638,85 (IVA 10% esclusa) nella quale si evidenziano le ragioni di cui sopra, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di variante;
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- Computo metrico e stima di perizia;
- Prospetto di confronto
- adeguamento PSC
- adeguamento PSC COVID-19;

Il quadro economico di raffronto è il seguente:

	q.e assestato a seguito gara e incarico CSE	differenze	q.e assestato a seguito PERIZIA
LAVORI			
Lavori a base d'asta	575.700,23		575.700,23
Oneri per la sicurezza	18.000,60		18.000,60
Oneri per la sicurezza supplementari	0,00	65.638,85	65.638,85
Sommano per lavori	593.700,83		659.339,68
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10% su lavori	59.370,08	6.563,89	65.933,97
Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza progettazione/esecuzione e collaudi	59.379,64	0,00	59.379,64
CNPAIA 4% su spese tecniche	2.375,19	0,00	2.375,19
IVA 22% su spese tecniche	13.586,06	0,00	13.586,06
Contributo ANAC	405,00	0,00	405,00
Spese istruttorie richieste pareri Enti	350,00	0,00	350,00
Indagini e verifiche preliminari	33.353,33	5.953,60	39.306,93
Spese commissione gara	1.502,00	0,00	1.502,00
Oneri progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016	13.714,23	0,00	13.714,23
spese tecniche per d.o. impiati	0,00	3.550,00	3.550,00
CNPAIA 4% su spese tecniche d.o. impianti	0,00	142,00	142,00
IVA 22% su spese tecniche d.o. impianti	0,00	812,24	812,24
Oneri progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 perizia	0,00	1.312,78	1.312,78
Imprevisti	122.263,64	-83.973,36	38.290,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	306.299,17	-65.638,85	240.660,32
TOTALE	900.000,00		900.000,00

Tenuto conto che: il maggior onere conseguente alla redazione della perizia prevede l'aumento per l'incentivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 relativamente alla direzione lavori che viene soddisfatto utilizzando parte delle somme a disposizione nel quadro economico alla voce "imprevisti";

- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - l'aumento dei lavori a base d'asta è inoltre contenuto entro il quinto d'obbligo che l'appaltatore è tenuto ad eseguire ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.P.R. 207/2010;
 - il responsabile del procedimento ha sottoscritto la relazione sull'ammissibilità della variante;
 - Il sig. Bassetto Luigino legale rappresentante della ditta GSE SRL ha sottoscritto digitalmente in data 22/06/2020 l'atto di sottomissione, agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
- Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 900.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2019	2020
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/9 0	2.862,12		0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/9 0	6.157,34		0,00	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/9 0	659,78		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/9 0	11.260,60		0,00	0,00
ANAC	37489	contributo gara professionisti	30,00	18/3583	663300/4 5	30,00		0,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/4 5	1.502,00		0,00	0,00
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizione cantiere	6.252,50	20/1964	663300/4 5	0,00		0,00	6.252,50
RTI MATE	46120	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie	64.085,47	19/738	663300/4 5	64.085,45	0,02	0,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	10.800,00	2020/105 7	663300/4 5	0,00		0,00	10.800,00
	19109	fondo 20% oneri progettazione	2.700,00	2020/105 8	663300/4 5	0,00		0,00	2.700,00
	19109	oneri progettazione per aumento importo lavori	171,38	2020/105 9	663300/4 5	0,00		0,00	171,38
	19109	fondo 20% oneri progettazione per aumento importo lavori	42,85	2020/106 0	663300/4 5	0,00		0,00	42,85
ANAC	37489	contributo gara lavori	375,00	19/737	663300/4 5	375,00		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	integrazione indagini strutturali	6.161,00	19/3252	663300/4 5	6.161,00		0,00	0,00
VV.FF	813	per acquisizione parere progetto	200,00	19/3008	663300/4 5	200,00		0,00	0,00
CONI	16303	per acquisizione parere progetto	150,00	19/3009	663300/4 5	150,00		0,00	0,00
RTI MATE	46120	integrazione onorari progettazione	3.274,27	19/3590	663300/4 5	3.274,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	316.184,27	2020/101 0	663300/9 0	3.058,97		0,00	313.125,30
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	75.222,35	2020/100 8	663300/4 5	75.222,35		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori + IVA 10%	261.664,29	2020/100 9	663300/9 0	52.332,85		0,00	209.331,44
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	7.981,14	2020/137 8	663300/4 5	0,00		0,00	7.981,14
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	4.504,24	2020/217 0	663300/4 5	0,00		0,00	4.504,24
4 Emme Service	14233	ulteriore integrazione	5.953,60	2020/266 2	663300/4 5	0,00		0,00	5.953,60

SpA		indagini strutturali							
GSE SRL	18859	lavori perizia + IVA 10%	43.271,10	OGSPE 18/288/20	663300/90	0,00		0,00	43.271,10
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia + IVA 10%	28.931,64	OGSPE 18/288/20	663300/90	0,00		0,00	28.931,64
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione	1.050,22	OGSPE 18/159/20	663300/45	0,00		0,00	1.050,22
	19609	fondo 20% oneri progettazione	262,56	OGSPE 18/159/20	663300/45	0,00		0,00	262,56
	100	somme a disposizione (imprevisti)	9.281,42	OGSPE 18/159/20	663300/45	0,00		0,00	9.281,42
	100	imprevisti da ribasso	29.008,86	OGSPE 18/288/20	663300/90	0,00		0,00	29.008,86
TOTALE			900.000,00			227.331,73	0,02	0,00	672.668,25

- occorre aggiornare il cronoprogramma sopra indicato, impegnando la spesa come segue (U. 2.02.01.09.016):
 - per lavori di perizia a favore della ditta GSE Srl la somma di euro 43.271,10 (IVA 10% inclusa) (cod.forn.18859) al capitolo 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA" ogspe 2018/288/2020;
 - per lavori di perizia a favore della ditta Trentin Impianti Srl la somma di euro 28.931,64 (IVA 10% inclusa) (cod.forn.48008) al capitolo 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA" ogspe 2018/288/2020;
 - per oneri progettazione perizia a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16 la somma di euro 1.050,22 (cod.forn.19609) al capitolo 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" ogspe 2018/159/2020;
 - per fondo 20% ai sensi art. 113 D.Lgs 50/16, la somma di euro 262,56 (cod.forn.19609) al capitolo 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" ogspe 2018/159/2020;

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel quadro economico dell'opera prevista dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori denominati "Ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI" - cod.str.2018LP SLRI05 - CUP: E48E18000000004 - CIG: 8072976E88 predisposta dal direttore dei lavori, arch. Daniele Talotti, in Giugno 2020, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 65.638,85 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso contrattuale ed è composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore LLPP., Infrastrutture e Sport;
2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal sig. Bassetto Luigino legale rappresentante dalla ditta GSE Srl, dal direttore dei lavori arch. Daniele Talotti, dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso e conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di cui sopra, il quale non modifica la spesa complessiva di euro 900.000,00 come da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 900.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2019	2020
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/9 0	2.862,12		0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/9 0	6.157,34		0,00	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/9 0	659,78		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/9 0	11.260,60		0,00	0,00
ANAC	37489	contributo gara professionisti	30,00	18/3583	663300/4 5	30,00		0,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/4 5	1.502,00		0,00	0,00
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizione cantiere	6.252,50	20/1964	663300/4 5	0,00		0,00	6.252,50
RTI MATE dipendenti diversi	46120	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie	64.085,47	19/738	663300/4 5	64.085,45	0,02	0,00	0,00
	19109	oneri progettazione	10.800,00	2020/105 7	663300/4 5	0,00		0,00	10.800,00
	19109	fondo 20% oneri progettazione	2.700,00	2020/105 8	663300/4 5	0,00		0,00	2.700,00
	19109	oneri progettazione per aumento importo lavori	171,38	2020/105 9	663300/4 5	0,00		0,00	171,38
	19109	fondo 20% oneri progettazione per aumento importo lavori	42,85	2020/106 0	663300/4 5	0,00		0,00	42,85
ANAC	37489	contributo gara	375,00	19/737	663300/4	375,00		0,00	0,00

		lavori			5				
4 Emme Service SpA	14233	integrazione indagini strutturali	6.161,00	19/3252	663300/45	6.161,00		0,00	0,00
VV.FF	813	per acquisizione parere progetto	200,00	19/3008	663300/45	200,00		0,00	0,00
CONI	16303	per acquisizione parere progetto	150,00	19/3009	663300/45	150,00		0,00	0,00
RTI MATE	46120	integrazione onorari progettazione	3.274,27	19/3590	663300/45	3.274,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	316.184,27	2020/1010	663300/90	3.058,97		0,00	313.125,30
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	75.222,35	2020/1008	663300/45	75.222,35		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori + IVA 10%	261.664,29	2020/1009	663300/90	52.332,85		0,00	209.331,44
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	7.981,14	2020/1378	663300/45	0,00		0,00	7.981,14
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	4.504,24	2020/2170	663300/45	0,00		0,00	4.504,24
4 Emme Service SpA	14233	ulteriore integrazione indagini strutturali	5.953,60	2020/2662	663300/45	0,00		0,00	5.953,60
GSE SRL	18859	lavori perizia + IVA 10%	43.271,10	OGSPE 18/288/20	663300/90	0,00		0,00	43.271,10
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia + IVA 10%	28.931,64	OGSPE 18/288/20	663300/90	0,00		0,00	28.931,64
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione	1.050,22	OGSPE 18/159/20	663300/45	0,00		0,00	1.050,22
	19609	fondo 20% oneri progettazione	262,56	OGSPE 18/159/20	663300/45	0,00		0,00	262,56
	100	somme a disposizione (imprevisti)	9.281,42	OGSPE 18/159/20	663300/45	0,00		0,00	9.281,42
	100	imprevisti da ribasso	29.008,86	OGSPE 18/288/20	663300/90	0,00		0,00	29.008,86
		TOTALE	900.000,00			227.331,73		0,02	0,00
								0,00	672.668,25

5. di aggiornare il cronoprogramma sopra indicato, impegnando la spesa come segue (U. 2.02.01.09.016):
- per lavori di perizia a favore della ditta GSE Srl la somma di euro 43.271,10 (IVA 10% inclusa) (cod.forn.18859) al capitolo 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA" ogspe 2018/288/2020;
 - per lavori di perizia a favore della ditta Trentin Impianti Srl la somma di euro 28.931,64 (IVA 10% inclusa) (cod.forn.48008) al capitolo 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA" ogspe 2018/288/2020;
 - per oneri progettazione perizia a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16 la somma di euro 1.050,22 (cod.forn.19609) al capitolo 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" ogspe 2018/159/2020;
 - per fondo 20% ai sensi art. 113 D.Lgs 50/16, la somma di euro 262,56 (cod.forn.19609) al capitolo 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" ogspe 2018/159/2020;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del Q.E. dell'opera "2018LPSLR105 Ristrutturazione impianto sportivo CONI "- di € 672.668,25 (€ 900.000,00 dedotti pagamenti ed economie per € 227.331,75)

impegna la somma complessiva di euro 73.515,52, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, per lavori di perizia suppletiva e di variante, p.d.c.f. (2.02.01.09.016) come di seguito indicato:

al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. - IVA"
- € 43.271,10, a favore di GSE S.R.L. (ascot 18859) - per lavori di di sicurezza supplementari per contenimento COVID- 19, imp. 2020/2954;

- € 28.931,64, a favore di TRENIN IMPIANTI S.R.L. (ascot 48008) - per lavori di di sicurezza supplementari per impalcati e parapetti aerei, imp. 2020/2955;

somma finanziata da Avanzo di amministrazione vincolato Rendiconto 2018 transitato al 2019 e al 2020 tramite FPV.

al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA"

- € 1.050,22, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2020/2956

- € 262,56, a favore del personale dipendente per incentivi fondo 20% (ascot 19609) - imp. 2020/2957;

somma finanziata da Avanzo per Investimenti Rendiconto 2017, applicato al 2018 e transitato al 2019 e al 2020 tramite FPV.

la restante somma di euro 599.152,73 (672.668,25 - 73.515,52) risulta così finanziatafinanziata nell'esercizio 2020:

al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. - IVA"

- € 313.125,30, a favore di GSE S.R.L. (ascot 18859) per lavori di ristrutturazione, imp. 2020/1010;

- € 209.331,44, a favore di TRENIN IMPIANTI S.R.L (ascot 48008) per lavori di ristrutturazione, imp. 2020/1009;

- € 29.008,86, a disposizione del Q.E. per economia da ribasso gara, OGSPE 2018/288/2020

somma finanziata da Avanzo di amministrazione vincolato Rendiconto 2018 transitato al 2019 e al 2020 tramite FPV.

al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" -

p.d.c.f. (2.02.01.09.016) - come sotto riportato

- € 6.252,50, a favore di ERREVI S.R.L. (ascot 19526) per lavori di predisposizione dei cantieri, imp. 2020/1964;

- € 10.800,00, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2020/1057;

- € 2.700,00, a favore del personale dipendente per incentivi fondo 20% (ascot 19609) - imp. 2020/1058;
- € 171,38, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2020/1059;
- € 42,85, a favore del personale dipendente per incentivi fondo 20% (ascot 19609) - imp. 2020/1060;
- € 7.981,14, a favore, di FUGALI PIER-PAOLO (ascot 47767) per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, imp. 2020/1378;
- € 4.504,24, a favore di CLIMOSFERA S.R.L. (ascot 48192) per lavori di direzione operativa impianti, imp. 2020/2170;
- € 5.953,60, a favore di 4 EMME SERVICE S.P.A. (ascot 14233) per l'affidamento dell'incarico per esecuzione indagini strutturali integrative, imp. 2020/2662;
- € 9.281,42, nel Q.E. come somme a disposizione, OGSPE 2018/159/2020;
somma finanziata da Avanzo per Investimenti Rendiconto 2017, applicato al 2018 e transitato al 2019 e al 2020 tramite FPV.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria