



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 25/11/2021

OGGETTO: 2017LPSLR10 - Quartieri al centro - lotto 3: riqualificazione area esterna piscine di Selvana. Approvazione perizia di variante n. 3 in diminuzione e autorizzazione proroga lavori.

Onere: € -8981,54 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 29/08/2016 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Riuso e ri-funionalizzazione del centro sportivo di S. Maria del Rovere, delle aree esterne della piscina di Fiera Selvana e del campo sportivo dell'ex Eolo come nuovo parco dello sport” per un importo complessivo di euro 2.200.000,00;
- l'intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione aree esterne piscine di Selvana”, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto complessivo denominato “Quartieri al Centro”, è stato inserito negli strumenti programmatici dell'Ente per gli anni 2017 e 2018 come da dettaglio che segue:
 - nell'ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0265BB17 per parte della spesa relativa agli incarichi professionali per l'importo di euro 50.000,00;
 - nell'ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018, al codice A0265BB18 per l'importo di euro 981.390,19;
- con determinazione dirigenziale n. 2021 del 20/11/2017 è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi alla riqualificazione delle aree esterne delle piscine di Selvana allo studio Pascoli Ingegneria e Architettura s.r.l. con sede in Treviso, Viale della Repubblica n. 12;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 997 dell'8/6/2018 è stato costituito il gruppo di lavoro dell'intervento in argomento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 dell'1/8/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione aree esterne piscine di Selvana” (CUP: E47B17000780001) per l'importo di euro 1.032.000,00 di cui euro 838.337,69 per lavori ed euro 193.662,31 per somme a disposizione;
- l'intervento trova copertura per euro 50.609,81 al capitolo 201515/50 “Incarichi professionali esterni – C.S.” (U 2.2.3.5.001) e per euro 981.390,19 al capitolo 663300/80 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – C.S.” (U 2.2.1.9.016);
- con determinazione dirigenziale n. 997 del 8/6/2018 è stato individuato il gruppo di lavoro per la realizzazione dell'intervento in oggetto e incaricato l'arch. Gianluca Sampieri, dipendente del settore LLPP e Infrastrutture, della direzione dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 554 dell'11/4/2019 è stata attivata la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 868 del 10/06/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI – C.F./P.I. 03893860282, con sede in Villa del Conte (PD), via Marsara n. 4, che ha offerto il ribasso del 17,74% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 684.354,30 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta a euro 690.751,43 (IVA esclusa), di cui euro 684.354,30 per lavori ed euro 6.397,13 per oneri per la sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 15/07/2019, rep. n. 13464, rogato dal Segretario Generale di questo Comune;
- i lavori sono stati consegnati in data 28/10/2019, sospesi dal 4/11/2019 al 29/01/2020 e nuovamente sospesi, in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 11/03/2020, in data 13/03/2020, e ripresi in data 21/05/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 1267 del 10/08/2020 è stata approvata una perizia di variante dei lavori, che non ha comportato un aumento dell'importo contrattuale, e concessa all'impresa appaltatrice una proroga di giorni 130 sul termine contrattuale a seguito della quale i lavori dovranno essere ultimati, tenuto conto delle sospensioni autorizzate, entro il giorno 4/4/2021;

- con determinazione dirigenziale n. 667 del 07/05/2021 è stata autorizzata una proroga di 45 giorni che ha spostato il termine per l'ultimazione dei lavori al 24/06/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1008 del 24/06/2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori, concessa alla ditta I.TEC s.r.l. Costruzioni Generali una proroga di giorni 90 (novanta) sul termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante e approvato il quadro economico aggiornato a seguito della perizia e delle spese tecniche già finanziate e fatte riaffluire nello stesso, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 1.151.313.83.

Visto che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto volte ad aggiornare le singole quantità di ogni lavorazione, per effetto dell'introduzione di nuove lavorazioni e dello stralcio della fornitura e posa delle attrezzature ginniche;
- il responsabile del procedimento arch. Antonio Amoroso ha autorizzato la redazione di una perizia suppletiva e di variante, composta dai seguenti elaborati:
 - 01 Relazione illustrativa e quadro economico;
 - 02 Atto di sottomissione e verbale concordamento NP n. 3;
 - 03 Analisi nuovi prezzi;
 - 04 Computo metrico estimativo;
 - 05 Quadro comparativo di raffronto;
- la perizia di variante diminuisce l'importo contrattuale per l'importo di euro 8.165,04 equivalente a circa il -1,10% rispetto alla perizia suppletiva e di variante n. 2;
- il nuovo quadro economico, aggiornato a seguito della perizia in argomento (minori lavori e adeguamento compenso per spese tecniche) e nel quale sono state inserite ulteriori spese sostenute e/o da sostenere, è il seguente:

| | PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PISCINE DI SELVANA | Q.E. PERIZIA N. 2 | Q.E. PERIZIA n. 3 | VARIAZION I importi netti |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| A | Lavori in appalto | 723.958,24 | 715.793,20 | - 8.165,04 |
| B | Oneri per la sicurezza | 16.324,48 | 16.324,48 | |
| | oneri sicurezza per Covid19 | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| | Totale lavori e oneri sicurezza | 743.282,72 | 735.117,68 | - 8.165,04 |
| C | Somme a disposizione | | | |
| c.1a | spese tecniche di progett. CSP | 39.887,93 | 39.887,93 | |
| c.1b | spese tecniche CSE- dir operativa | 29.500,00 | 30.713,87 | 1.213,87 |
| c.1c | spese tec 1° perizia (contrib e iva compr) | 23.497,99 | 23.497,99 | |
| c.2a | spese tecniche rel idraulica e terre | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| c.2b | spese tecniche analisi terre e rocce | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| c.2c | assistenza archeologica | 3.378,00 | 3.378,00 | |
| c.2d | pratica del pozzo (contrib e iva compr) | 1.903,20 | 1.903,20 | |

| | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| c.2e | frazionamento (contrib e iva compr) | 3.912,64 | 3.912,64 | |
| c.3 | collaudi | 3.279,19 | 3.279,19 | |
| c.4a | Incentivo 2% | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| c.4b | fondo 20% art 113 dlgs 50/2016 | 3.621,62 | 3.621,62 | |
| c.5a | economie di gara | 162.344,89 | 162.344,89 | |
| c.5b | tassa autorità | 375,00 | 375,00 | |
| c.5c | parere Coni | 150,00 | 150,00 | |
| c.5d | valutazione progetto VVF | 400,00 | 400,00 | |
| c.5e | parere CCVLPS- ULS | 95,50 | 95,50 | |
| c.5f | parere CCVLPS- comune | 101,50 | 101,50 | |
| c.5g | genio - autorizz idraulica | 81,50 | 81,50 | |
| c.5h | genio - concessione idraulica | 80,00 | 80,00 | |
| c.5i | TIM spostamento palo | 2.279,91 | 1.600,57 | - 679,34 |
| c5l | punti luce integrativi (IVA compresa) | | 2.244,80 | 2.244,80 |
| c5m | Genio Civile – concessione idraulica pozzo | | 200,00 | 200,00 |
| c5n | Attrezzature ginniche area antist (IVA compresa) | | 23.500,00 | 23.500,00 |
| c5o | Attrezzature ginniche area retro (IVA compresa) | | | |
| c.5p | varie e imprevisti e completamento | 18.692,30 | 1.017,67 | - 17.674,63 |
| c.6 | Iva 10% per lavori (A+B) | 74.328,27 | 73.511,77 | - 816,50 |
| c.7 | contributo inarcassa 4% (su c.1a+c.1b +c.2a+c.2b+c.2d+c.2e+c.3) | 3.106,68 | 3.155,24 | - 48,55 |
| c.8 | Iva 22% su (c.1a+c.1b+c.2a+c.2b +c.2c+c.2d+c.2e+c.3+c.5i+c.7) | 19.014,98 | 19.143,26 | 128,29 |
| | totale somme a disposizione | 408.031,10 | 416.196,14 | 8.165,04 |
| | COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 1.151.313,83 | 1.151.313,83 | 0,00 |

Tenuto conto che:

- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta entro i limiti previsti dalla normativa di legge;
- il CUP è il seguente: E47B17000780001;
- la ditta appaltatrice ditta I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI ha sottoscritto in data 16/11/2021 l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3, agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
- con la perizia in argomento è stata prevista una proroga di 30 (trenta) giorni sul termine contrattuale.

Dato atto che:

- si è determinata un'economia di spesa sull'impegno 2021/2121 a favore di TIM S.p.A. per euro 828,79 in quanto la spesa sostenuta per i lavori di spostamento dell'impianto telefonico è risultata inferiore a quanto preventivato e ritenuto opportuno rilevare l'economia sull'impegno per far riaffluire l'importo all'impegno n. 2021/2150 fra le somme a disposizione e poterla così utilizzare per altre necessità.
- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa complessiva di euro 1.151.313,83 (dei quali euro 613.921,00 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

| Fornitore | Codice Ascot | Oggetto | Importo | Impegno | Cap/art | pagato | Cronoprogramma | | | |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|------------|-----------|----------------|------|----------|----------|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | ECONOMIE |
| Pascoli Ingegneria ed Architettura s.r.l. | 44167 | Incarico progettazione e CSP | 50.609,81 | 2018/885 | 201515/50 | 50.609,81 | | | | |
| Aequa Engineering s.r.l. | 30276 | Incarico redazione relazione idraulica | 3.806,40 | 2018/2006 | 663300/80 | 3.806,40 | | | | |
| Aequa Engineering s.r.l. | 30276 | Redazione relazione terre e rocce da scavo con esecuzione di ulteriori analisi | 2.537,60 | 2019/3505 | 663300/80 | 2.537,60 | | | | |
| ANAC | 37489 | Tassa ANAC | 375,00 | 2019/2004 | 663300/80 | 375,00 | | | | |
| CONI | 16303 | Parere | 150,00 | 2018/2608 | 663300/80 | 150,00 | | | | |
| Vigili del Fuoco | 813 | Valutazione progetto | 400,00 | 2018/2416 | 663300/80 | 400,00 | | | | |
| ULSS | 5540 | Parere CCVLPS | 95,50 | 2018/3907 | 663300/80 | 95,50 | | | | |
| Comune di Treviso – CCVLPS | 3622 | Esame progetto | 101,80 | 18/3906 | 663300/80 | 101,50 | | | | 0,30 |
| Regione Veneto – Genio Civile | 14675 | Autorizzazione idraulica deviazione fosso fronte piscine Selvana | 81,50 | 18/2162 | 663300/80 | 81,50 | | | | |
| Dipendenti diversi | 19609 | Incentivo + IRAP a favore del personale | 11.106,30 | 2019/2005 2021/2098 | 663300/80 | | 4.768,46 | | 6.337,84 | |
| | 19609 | Fondo 20% ai sensi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 | 3.621,62 | 2021/2102 | 663300/80 | | | | 3.621,62 | |
| Dipendenti diversi | 19609 | Incentivo + IRAP + Fondo 20% su lavori di perizia | 1.893,70 | 2021/2875-2 | 663300/100 | | | | 1.893,70 | |
| TFE Ingegneria s.r.l. | 46754 | Incarico coordinamento sicurezza esecuzione e direzione operativa impianti | 30.713,87 | 2021/2100 | 663300/80 | 23.035,06 | | | 7.678,81 | |
| TFE Ingegneria s.r.l. | 46754 | Incarico sicurezza e direzione | 5.292,98 | 2021/2875-3 | 663300/100 | | | | 5.292,98 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--|-------------------------|------------------------|------------|------------|--|------------|--|
| | | operativa perizia | | | | | | | |
| Albertin & Company s.r.l. | 10278 | Incarico collaudo statico in corso d'opera | 4.160,64 | 2021/2101 | 663300/80 | | | 4.160,64 | |
| Archetipo s.r.l. | 40917 | Assistenza scavi archeologici | 4.121,16 | 2020/652 | 663300/80 | 3.028,04 | | 1.093,12 | |
| TIM S.p.A. | 12894 | Spostamento impianto telefonico | 2.781,49 - 828,79 | 2020/2011 2021/2121 | 663300/80 | 1.952,70 | | | |
| Regione Veneto | 14675 | Rilascio concessione idraulica temporanea | 80,00 | 2019/3635 | 663300/80 | 80,00 | | | |
| I.TEC. s.r.l. | 14461. | Lavori più IVA | 712.796,12 | 2021/2099 | 663300/80 | 498.412,25 | | 214.383,87 | |
| I.TEC. s.r.l. | 14461. | Lavori più IVA | 47.030,45 | 2021/1747 | 663300/80 | | | 47.030,45 | |
| I.TEC. s.r.l. | 14461. | Lavori di perizia più IVA | 57.784,42 - 8.981,54 | 2021/2875-1 | 663300/100 | | | 48.802,88 | |
| 100 | | Imprevisti (economie di gara di gara da non utilizzare) | 157.025,80 | 2021/2155 | 663300/80 | | | 157.025,80 | |
| 100 | | Imprevisti (economie di gara da non utilizzare) | 404,64 | 2021/2156 | 663300/80 | | | 404,64 | |
| 100 | | Imprevisti (economie di gara di gara da non utilizzare) | 0,30 | 2021/2150 | 663300/80 | | | 0,30 | |
| 100 | | Imprevisti | 828,79 | 2021/2150 | 663300/80 | | | 828,79 | |
| 100 | | Imprevisti | 30.025,48 | 2021/2875 | 663300/100 | | | 30.025,48 | |
| F.lli Carollo s.r.l. | 46337. | Lavori di fornitura e posa punti luce pista ciclabile Vicolo Zanella | 2.244,80 | 2021/2875/4 | 663300/100 | 2.244,80 | | | |
| Venice Plan Ingegneria s.r.l. | 29852. | Incarico progettazione variante n. 1 | 23.497,99 | 2020/2397 | 201515/30 | 23.497,99 | | | |
| Geom. Augusto Zanatta | 10119 | Incarico di frazionamento e accatastamento | 3.912,64 | 2020/3535 | 201515/30 | 2.370,40 | | 1.542,24 | |
| Studio tecnico Conte & Pegorer | 8222 | Incarico di predisposizione della pratica autorizzativa al Genio Civile per la terebrazione di un pozzo ad uso irriguo | 1.903,20 | 2021/1913 | 201515/30 | 942,45 | | 960,75 | |
| Regione Veneto - Genio Civile | 8881 | Spese istruttoria per concessione di derivazione acqua sotterranea ad uso irrigazione area verde | 200,00 | 2021/2875/5 | 663300/100 | 200,00 | | | |
| TFE | | Incarico coordinamento | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--|---------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Ingegneria s.r.l. | 46754 | sicurezza esecuzione e direzione operativa impianti perizia n. 3 | 1.540,16 | 2021/2875 | 663300/100 | | | | 1.540,16 | |
| TOTALE | | | 1.151.313,83 | | | 613.921,00 | 4.768,46 | 2.635,36 | 529.988,11 | 0,30 |

(U. 2.02.01.09.016 – 2.02.03.05.001)

Ritenuto pertanto di approvare la perizia di variante n.3 in diminuzione dei lavori denominati “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione area esterna piscine di Selvana” e il nuovo quadro economico di spesa aggiornato.

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2 e ss.mm.ii;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con DGC n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel quadro economico dell'opera prevista dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2017-2019, 2018-2020 e 2021-2023;

Richiamati il comma 1 dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia di variante n. 3 in diminuzione dei lavori denominati "Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione area esterna piscine di Selvana" (CUP E47B17000780001) predisposta dal direttore dei lavori arch. Gianluca Sampieri, in data 15/11/2021, che comporta una diminuzione dell'importo contrattuale di euro 8.165,04, oltre a IVA 10%, al netto del ribasso contrattuale, ed è composta dagli elaborati elencati in premessa e conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
2. di approvare l'atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 16/11/2021 dalla ditta I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI e in data 17/11/2021 dal direttore dei lavori arch. Gianluca Sampieri, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso in pari data e conservato agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
3. di approvare il nuovo quadro economico di progetto aggiornato, come da perizia di variante in diminuzione in premessa riportato, di totali euro 1.151.313,83;
4. di concedere alla ditta I.TEC s.r.l. Costruzioni Generali una proroga di giorni 30 (trenta) sul termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante;
5. di dare atto che la perizia di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa di legge;
6. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa complessiva di euro 1.151.313,83 (dei quali euro 613.921,00 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

| Fornitore | Codice Ascot | Oggetto | Importo | Impegno | Cap/art | pagato | Cronoprogramma | | | |
|---|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|------|----------|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | ECONOMIE |
| Pascoli Ingegneria ed Architettura s.r.l. | 44167 | Incarico progettazione e CSP | 50.609,81 | 2018/885 | 201515/50 | 50.609,81 | | | | |
| Aequa Engineering s.r.l. | 30276 | Incarico redazione relazione idraulica | 3.806,40 | 2018/2006 | 663300/80 | 3.806,40 | | | | |
| Aequa Engineering s.r.l. | 30276 | Redazione relazione terre e rocce da scavo con esecuzione di ulteriori analisi | 2.537,60 | 2019/3505 | 663300/80 | 2.537,60 | | | | |
| ANAC | 37489 | Tassa ANAC | 375,00 | 2019/2004 | 663300/80 | 375,00 | | | | |
| CONI | 16303 | Parere | 150,00 | 2018/2608 | 663300/80 | 150,00 | | | | |
| Vigili del Fuoco | 813 | Valutazione progetto | 400,00 | 2018/2416 | 663300/80 | 400,00 | | | | |
| ULSS | 5540 | Parere CCVLPS | 95,50 | 2018/3907 | 663300/80 | 95,50 | | | | |
| Comune di Treviso – CCVLPS | 3622 | Esame progetto | 101,80 | 18/3906 | 663300/80 | 101,50 | | | | 0,30 |
| Regione Veneto – Genio Civile | 14675 | Autorizzazione idraulica deviazione fosso fronte piscine Selvana | 81,50 | 18/2162 | 663300/80 | 81,50 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|-------------------------|------------------------|------------|------------|----------|------------|--|
| Dipendenti diversi | 19609 | Incentivo + IRAP a favore del personale | 11.106,30 | 2019/2005 2021/2098 | 663300/80 | 4.768,46 | | 6.337,84 | |
| | 19609 | Fondo 20% ai sensi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 | 3.621,62 | 2021/2102 | 663300/80 | | | 3.621,62 | |
| Dipendenti diversi | 19609 | Incentivo + IRAP + Fondo 20% su lavori di perizia | 1.893,70 | 2021/2875-2 | 663300/100 | | | 1.893,70 | |
| TFE Ingegneria s.r.l. | 46754 | Incarico coordinamento sicurezza esecuzione e direzione operativa impianti | 30.713,87 | 2021/2100 | 663300/80 | 23.035,06 | | 7.678,81 | |
| TFE Ingegneria s.r.l. | 46754 | Incarico sicurezza e direzione operativa perizia | 5.292,98 | 2021/2875-3 | 663300/100 | | | 5.292,98 | |
| Albertin & Company s.r.l. | 10278 | Incarico collaudo statico in corso d'opera | 4.160,64 | 2021/2101 | 663300/80 | | | 4.160,64 | |
| Archetipo s.r.l. | 40917 | Assistenza scavi archeologici | 4.121,16 | 2020/652 | 663300/80 | 3.028,04 | 1.093,12 | | |
| TIM S.p.A. | 12894 | Spostamento impianto telefonico | 2.781,49 - 828,79 | 2020/2011 2021/2121 | 663300/80 | 1.952,70 | | | |
| Regione Veneto | 14675 | Rilascio concessione idraulica temporanea | 80,00 | 2019/3635 | 663300/80 | 80,00 | | | |
| I.TEC. s.r.l. | 14461. | Lavori più IVA | 712.796,12 | 2021/2099 | 663300/80 | 498.412,25 | | 214.383,87 | |
| I.TEC. s.r.l. | 14461. | Lavori più IVA | 47.030,45 | 2021/1747 | 663300/80 | | | 47.030,45 | |
| I.TEC. s.r.l. | 14461. | Lavori di perizia più IVA | 57.784,42 - 8.981,54 | 2021/2875-1 | 663300/100 | | | 48.802,88 | |
| 100 | | Imprevisti (economie di gara di gara da non utilizzare) | 157.025,80 | 2021/2155 | 663300/80 | | | 157.025,80 | |
| 100 | | Imprevisti (economie di gara da non utilizzare) | 404,64 | 2021/2156 | 663300/80 | | | 404,64 | |
| 100 | | Imprevisti (economie di gara di gara da non utilizzare) | 0,30 | 2021/2150 | 663300/80 | | | 0,30 | |
| 100 | | Imprevisti | 828,79 | 2021/2150 | 663300/80 | | | 828,79 | |
| 100 | | Imprevisti | 30.025,48 | 2021/2875 | 663300/100 | | | 30.025,48 | |
| F.Ili Carollo s.r.l. | 46337. | Lavori di fornitura e posa punti luce pista ciclabile Vicolo Zanella | 2.244,80 | 2021/2875/4 | 663300/100 | 2.244,80 | | | |
| Venice Plan Ingegneria s.r.l. | 29852. | Incarico progettazione variante n. 1 | 23.497,99 | 2020/2397 | 201515/30 | 23.497,99 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Geom. Augusto Zanatta | 10119 | Incarico di frazionamento e accatastamento | 3.912,64 | 2020/3535 | 201515/30 | 2.370,40 | | 1.542,24 | | |
| Studio tecnico Conte & Pegorer | 8222 | Incarico di predisposizione della pratica autorizzativa al Genio Civile per la terebrazione di un pozzo ad uso irriguo | 1.903,20 | 2021/1913 | 201515/30 | 942,45 | | | 960,75 | |
| Regione Veneto - Genio Civile | 8881 | Spese istruttoria per concessione di derivazione acqua sotterranea ad uso irrigazione area verde | 200,00 | 2021/2875/5 | 663300/100 | 200,00 | | | | |
| TFE Ingegneria s.r.l. | 46754 | Incarico coordinamento sicurezza esecuzione e direzione operativa impianti perizia n. 3 | 1.540,16 | 2021/2875 | 663300/100 | | | | 1.540,16 | |
| TOTALE | | | 1.151.313,83 | | | 613.921,00 | 4.768,46 | 2.635,36 | 529.988,11 | 0,30 |

(U. 2.02.01.09.016 – 2.02.03.05.001)

7. di aggiornare il cronoprogramma sopra riportato per la diminuzione di spesa dovuta ai minori lavori eseguiti come da perizia n. 3 pari a euro 8.981,54 (euro 8.165,04 per lavori + euro 816,50 per IVA 10%), facendo affluire la somma tra gli imprevisti all'impegno n. 2021/2875;
8. di rilevare, per le motivazioni indicate in premessa, l'economia di euro 828,79 al capitolo 663300/80 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – C.S. (E 402911/5)" (U 2.2.1.9.016) - impegno n. 2021/2121 a favore di TIM S.p.A., facendo riaffluire l'importo all'impegno n. 2021/2150 fra le somme a disposizione;
9. di dare mandato al Servizio Ragioneria di adeguare gli impegni di spesa conseguenti al cronoprogramma sopra riportato;
10. di dare mandato al Servizio Ragioneria di assumere gli impegni e rilevare le economie di spesa conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
11. di dare atto che l'entrata relativa al contributo è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 2490 del 22/12/2017 al capitolo 402911/5 (cod. E 4.02.01.01.003) – accertamenti 21/465-501-503;
12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023;
13. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla ditta esecutrice.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2017LPSLR10 - Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione area esterna piscine di Selvana" di € 1.151.313,83, di cui € 613.921,30 già pagati/economizzati:

impegna la somma di € 1.540,16 per Incarico coordinamento sicurezza esecuzione e direzione operativa impianti perizia n. 3, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a favore TFE Ingegneria s.r.l. (codice 46754), al cap. 663300/100 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi -IVA - AA Vinc ONERI URB" p.d.c.f. U. 2.02.01.09.016 – 2021/2875/6 finanziato da avanzo di amministrazione vincolato, rendiconto 2020, applicato nel 2021

dà atto avere rilevato economia di 8.981,54 al cap. 663300/100 – imp.2021/2875/1, facendo affluire la somma all'impegno n. 2021/2875 tra gli imprevisti;

dà atto avere rilevato economia di euro 828,79 al capitolo 663300/80 - impegno n. 2021/2121, facendo riaffluire l'importo all'impegno n. 2021/2150 tra gli imprevisti;

dà atto che la restante somma di € 535.852,37 trova copertura, in base all'esigibilità, come segue:

al cap. 663300/80 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5)" - p.d.c.f. U 2.02.01.09.016 - finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata agli esercizi successivi con variazione pari alla Spesa

Esercizio 2019

€ 4.768,46 a favore del personale dipendente (cod. sogg 19609) per incentivi – imp. 2019/2005

Esercizio 2020

€ 1.093,12 a favore di Archetipo s.r.l. (cod. sogg. 40917) per assistenza agli scavi archeologici – imp. 2020/652

Esercizio 2021

€ 47.030,45 a favore a favore di I.Tec. s.r.l. (cod. sogg. 14461) per lavori – imp. 2021/1747;

€ 6.337,84 a favore del personale dipendente (cod. sogg 19609) per incentivi – imp. 2021/2098;

€ 214.383,87 a favore a favore di I.Tec. s.r.l. (cod. sogg. 14461) per lavori – imp. 2021/2099;

€ 7.678,81 a favore di TFE Ingegneria s.r.l. (cod. sogg. 46754) per spese tecniche di perizia – imp. 2021/2100;

€ 4.160,64 a favore di Albertin & Company s.r.l. (cod. sogg. 10278) per collaudo statico – imp. 2021/2101;

€ 3.621,62 a favore del personale dipendente (cod. sogg 19609) per incentivi/fondo 20% – imp. 2021/2102;

€ 829,09 per somme a disposizione – imp. 2021/2150;

€ 157.025,80 per somme a disposizione/economia ribasso gara - imp. 2021/2155;

€ 404,64 per somme a disposizione – imp. 2021/2156;

al cap. 663300/100 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi -IVA - AA Vinc ONERI URB” p.d.c.f. U. 2.02.01.09.016 – finanziato da avanzo di amministrazione vincolato, rendiconto 2020, applicato nel 2021

Esercizio 2021

€ 48.802,88 a favore di I.Tec. s.r.l. (cod. sogg. 14461) per lavori di perizia – imp. 2021/2875/1

€ 1.893,70 a favore del personale dipendente (cod. sogg. 19609) per incentivi di perizia – imp. 2021/2875/2;

€ 5.292,98 a favore di TFE Ingegneria s.r.l. (cod. sogg. 46754) per spese tecniche di perizia – imp. 2021/2875/3;

€ 30.025,48 per imprevisti – imp. 2021/2875

al cap. 201515/30 “Incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi” – pdcf. U. 2.02.03.05.001 - finanziata da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2020 – Alienazione Certificati bianchi e verdi esercizio 2020 - DD n. 593/2020 al Cap. 401814/05 acc. 2020/515 – codifica Titolo 4 Tipologia 500 Categoria 4

Esercizio 2020 - € 1.542,24 a favore di Zanatta Augusto (cod. sogg. 10119) per incarico di frazionamento catastale ed accatastamento, - imp. 2020/3535

Esercizio 2021 - € 960,75 a favore di Studio Conte & Pegorer (cod. sogg. 8222) per pratica genivile – imp. 2021/1913;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria