



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 24/05/2021

OGGETTO: 2019LPSMMS07 - "rifacimento lucernari, pavimentazioni loculi ed interventi di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale di S. Lazzaro (CUP: E49G19000100004 - Approvazione elaborati perizia suppletiva e di variante - approvazione schema di atto aggiuntivo.

Onere: € 155821,39 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE - PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l'intervento "Rifacimento lucernari e pavimentazioni loculi cimitero di S. Lazzaro e interventi vari di manutenzione straordinaria cimiteri comunali" - cod. B0418LL19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità redatto in data 05/06/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 900.000,00, finanziato per euro 700.000,00 al cap. 266302/45 "Interventi vari nei cimiteri" - A.A. e per euro 200.000,00 al cap. 266302/50 "Interventi vari nei cimiteri" - L.10/77 (U 2.2.1.9.015) per un importo totale di euro 900.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1679 del 24/10/2019 è stato affidato alla società Albertin & Company srl, nella persona dell'ing. Giovanni Antonio Albertin, legale rappresentante, avente lo studio in Via Vittorio Emanuele II a Conegliano TV P.IVA: 03540810268, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
- con deliberazione di G.C. n. 379 del 05.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di rifacimento dei lucernari, pavimentazioni loculi ed interventi di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale di San Lazzaro, per un importo complessivo di Euro 880.000,00, di cui Euro 694.000,00 per lavori ed Euro 186.000,00 per somme a disposizione;
- con DD n. 217 del 24/02/2020, esecutiva, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dei lavori, con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 268 del 04.03.2020 è stato riapprovato, per le motivazioni ivi esposte, l'elaborato relativo al capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, facente parte del progetto definitivo/esecutivo già approvato con D.G.C. n. 379/2019 ed è stata indetta una gara d'appalto a mezzo procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare, a norma di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a misura posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia d'anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo dei lavori: Euro 694.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 679.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 635 del 29/04/2020, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 46556 - sedute del 06.04.2020 e 10.04.2020 relativo all'appalto per l'affidamento dei lavori di rifacimento lucernari, pavimentazioni loculi ed interventi di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale di S. Lazzaro (C.I.G.: 8225599B05 - CUP: E49G19000100004);
- con lo stesso provvedimento è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. - C.F./P.I. 02149990729, con sede in Andria (BT), via Sofocle n. 37, che ha offerto il ribasso del 20,00% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 543.200,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 558.200,00 (IVA esclusa), di cui Euro 543.200,00 per lavori ed Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza;
- con delibera di Giunta comunale n. 217 del 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il quadro economico aggiornato a seguito ribasso d'asta decidendo di mantenere l'importo di euro 165.676,00 (IVA 22% compresa), tra le somme a disposizione del quadro economico alla voce "imprevisti", per eventuali lavori e spese tecniche che si rendessero necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente;

L'importo complessivo di euro 880.000,00 è così finanziato:

- Euro 200.000,00, al cap. 266302/50 "Interventi vari nei cimiteri - L. 10/77" (U. 2.02.01.09.015), somma finanziata da L. 10/77 - entrate da costo di costruzione 2019 - Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1 - OGSPE 2019/845/2020;
- Euro 680.000,00 al cap. 266302/45 "Interventi vari nei cimiteri - A.A." (U. 2.02.01.09.015) somma finanziata da avanzo di amministrazione rendiconto 2018 applicato all'esercizio finanziario 2019 e transitato al 2020 tramite FPV - OGSPE 2019/844/2020;

Il contratto con la società Costruzioni Metalliche srl è stato stipulato in data 15/06/2020 rep.13489;

i lavori sono stati consegnati in data 21 Settembre 2020, come da verbali in atti, da ultimarsi in giorni 180 (centottanta), perciò cessanti il giorno 21 marzo 2021.

Preso atto che:

A seguito emergenza Covid-19, è stato necessario adeguare il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) alla nuova normativa; il tecnico incaricato, l'ing. Giovanni Antonio Albertin, ha redatto l'aggiornamento dei documenti riguardanti la sicurezza a causa dell'emergenza sanitaria in data 24/08/2020, approvati con determinazione dirigenziale n. 1424 del 08/09/2020, esecutiva;

- Con lo stesso provvedimento è stata approvata la maggiore spesa dovuta per gli oneri per la sicurezza conseguenti al Covid-19, che ammonta ad euro 4.950,00 (esclusa IVA 22%);
- l'importo contrattuale aggiornato ammonta ad euro 563.150,00 (IVA 22% esclusa), di cui euro 543.200,00 per lavori ed euro 19.950,00 per oneri di sicurezza.

Con verbale in data 18 gennaio 2021 è stata effettuata la sospensione dei lavori per avverse condizioni meteorologiche;

con verbale in data 23 febbraio 2021 è stata effettuata la ripresa dei lavori, e il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi era il 26/04/2021;

con verbale in data 15 aprile 2021 i lavori sono stati sospesi vista l'impossibilità temporanea di proseguire i lavori con continuità ed utilmente a regola d'arte per variazione in corso d'opera.

Considerato infatti che:

In corso d'opera, data la natura degli interventi richiesti e l'imponderabilità delle richieste stesse, si è ravvisata l'estrema necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale.

Detti maggiori lavori si rendono necessari per cause impreviste e imprevedibili all'atto della redazione del progetto e porteranno un significativo miglioramento di

alcune parti dell'opera, adeguandone in parte l'impostazione progettuale, ai fini del perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Tali modifiche non comporteranno nessuna alterazione della natura generale del contratto.

Per poter proseguire nello svolgimento dei lavori d'appalto il direttore dei lavori geom. Stefano De Martin ha redatto una perizia suppletiva e di variante, vistata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12/05/2021;

la perizia di cui trattasi determina gli oneri finanziari dovuti all'impresa a seguito le lavorazioni aggiuntive indispensabili al risultato ottimale dell'intervento.

Il costo complessivo della perizia compresi i lavori aggiuntivi è determinato in € 826.804,71 lordi che, per effetto del ribasso d'asta del 20,00% proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori in sede di gara, si riduce ad € 661.443,77, a cui si aggiungono € 25.268,68 per oneri della sicurezza ed € 4.160,00 per lavori in economia, comportando un aumento netto dell'importo contrattuale pari a € 132.672,45.

La percentuale complessiva di aumento contrattuale derivante dalla variante ammonta quindi al 23,768% dell'importo iniziale di contratto e le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto stesso;

gli elaborati presentati dal direttore dei lavori geom. De Martin sono i seguenti:

- Relazione tecnica illustrativa e quadro economico
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Il quadro economico dell'opera aggiornato e proposto è il seguente:

	Stima originaria	A seguito ribasso	Stima di perizia	variazioni
LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNARI E PAVIMENTAZIONI LOCULI CIMITERO DI S. LAZZARO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Lavori	679.000,00	679.000,00	826.804,71	147.804,71
Oneri per la sicurezza	15.000,00	15.000,00	25.268,68	10.268,68
Lavori in economia	-	-	4.160,00	4.160,00
Ribasso d'asta del 20,00%		-	-	-
		135.800,00	165.360,94	29.560,94
TOTALE LAVORI	694.000,00	558.200,00	690.872,45	132.672,45
ONERI A CARICO DELL'A.C.				
IVA 22%	152.680,00	122.804,00	151.991,94	29.187,94
Tassa autorità	375,00	375,00	375,00	-
Oneri di progettazione incentivi	13.880,00	13.880,00	17.124,67	3.244,67
Spese tecniche coord. sicurezza (inclusi oneri 4%)	15.078,18 €	15.078,18 €	15.910,18	832,00
IVA su spese tecniche	3.317,20 €	3.317,20 €	3.500,24 €	183,04 €

(22%)		20 €		4
imprevisti ed arrotondamenti	669,62	166.345,62	225,52 €	- 166.120,10
TOTALE SOMME A.C.	186.000,00	321.800,00	189.127,55	- 132.672,45
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	880.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €	0,00

Dato atto che:

Emerge sostanzialmente un maggior importo per lavori di € 132.672,45 rispetto al contratto iniziale, e vi è un conseguente aggiornamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

La variante proposta è stata predisposta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.

tuttavia, superando il limite del 20% (quinto d'obbligo) previsto dal comma 12 del citato art. 106, è necessario stipulare un atto aggiuntivo al contratto principale, secondo lo schema predisposto dagli uffici e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

a norma di quanto stabilito dal "Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con DGC n. 283 dell'8/10/2019, l'atto aggiuntivo verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata con spese e carico dell'impresa aggiudicataria;

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Anticorruzione è il seguente: 8762753488;

l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi è stato firmato per accettazione dall'impresa esecutrice dei lavori in data 07/05/2021;

il maggiore importo derivante dalla redazione della perizia e dai maggiori costi individuati tra le somme a disposizione dell'amministrazione, trova copertura alla voce imprevisti tra le medesime somme.

Riproponendo il quadro economico aggiornato, anche a seguito della determinazione dirigenziale n.1424 del 08/09/2020, si riporta quanto segue:

	QE progetto esecutivo	A seguito ribasso	Nuovo Q.E. per adeguamento oneri sicurezza	Stima di perizia	variazioni
LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNARI E PAVIMENTAZIONI LOCULI CIMITERO DI S. LAZZARO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
Lavori	€ 679.000,00	€ 679.000,00	€ 679.000,00	€ 826.804,71	€147.804,71

Oneri per la sicurezza	€ 15.000,00	€ 15.000,00	15.000,00	€ 25.268,68	€ 10.268,68
Lavori in economia	€ -	€ -	4.950,00	€ 4.160,00	€ 4.160,00
Ribasso d'asta del 20,00%		-€ 135.800,00	-€ 135.800,00	€165.360,94	-€29.560,94
TOTALE LAVORI	€ 694.000,00	€ 558.200,00	€ 563.150,00	€ 690.872,45	€127.722,45
ONERI A CARICO DELL'A.C.					
IVA	€152.680,00	€ 122.804,00	€ 123.893,00	€ 151.991,94	-€28.098,94
Tassa autorità	€375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ -
Oneri di progettazione incentivi	€13.880,00	€ 13.880,00	€ 13.880,00	€ 17.124,67	-€ 3.244,67
Spese tecniche coord. sicurezza (inclusi oneri 4%)	15.078,18 €	15.078,18 €	€ 15.078,18	€ 15.910,18	-€ 832,00
IVA su spese tecniche (22%)	3.317,20 €	3.317,20 €	€ 3.317,20	€ 3.500,24	-€ 183,04
imprevisti ed arrotondamenti	€ 669,62	€ 166.345,62	€ 160.306,62	€ 225,52	€160.081,10
TOTALE SOMME	€186.000,00	€ 321.800,00	€ 316.850,00	€ 189.127,55	€127.722,45
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 0,00

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, la spesa complessiva di Euro 880.000,00 (dei quali **euro 580.593,69** già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile (codice bilancio 2.02.01.09.015):

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art		Cronoprogramma	
								2020	2021
ALBERTIN & COMPANY SRL	10278	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in	18.395,38	2019/5387	2.2.1.9.015	266302/45	5.966,07		0,00
				2020/452	2.2.1.9.015	266302/45	2.228,70	0,01	

				2021/5864	2.2.1.9.015	266302/45	6.239,85		3.960,75
ALBERTIN & COMPANY SRL	10278	spese tecniche per perizia	1.015,04	2021/1463	2.2.1.9.015	266302/45			570,94
				2021/1462	2.2.1.9.015	266302/45			444,10
ANAC	37489	Tassa ANAC	375,00	2020/1680	2.2.1.9.015	266302/45	375,00		0,00
Dipendenti diversi	19609	Incentivo + FONDO	11.104,00	2021/881	2.2.1.9.015	266302/45			11.104,00
			2.776,00	2020/1681	2.2.1.9.015	266302/45		2.776,00	0,00
dipendenti diversi	19609	Incentivo + FONDO per perizia	2.595,74	2021/1463	2.2.1.9.015	266302/45			2.595,74
			648,93	2021/1463	2.2.1.9.015	266302/45			648,93
Costruzioni Metalliche srl	46332	Lavori più IVA 22%	344.803,20	2020/2400	2.2.1.9.015	266302/45	190.212,05		0,00
				2021/882		266302/45	154.591,15		0,00
				2020/2399		266302/45	136.200,80		0,00
				2021/884		266302/50	78.741,07		121.258,93
Costruzioni Metalliche srl	46332	aggiornamento oneri di sicurezza (più IVA 22%)	6.039,00	2021/883	2.2.1.9.015	266302/45	6.039,00		0,00
Costruzioni Metalliche srl	46332	perizia di variante più IVA 22%	155.821,39	2021/1463	2.2.1.9.015	266302/45			155.821,39
100		Imprevisti	225,52	2021/1462	2.2.1.9.015	266302/45			225,52
TOTALE			880.000,00				580.593,69	2.776,01	296.630,30

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 22.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 22.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017;

- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i.;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di affidamento lavori ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
4. che la spesa di cui al presente provvedimento è stata prevista nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021;
5. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno determinato la spesa;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa da intendersi qui riportate, gli elaborati elencati nelle premesse che riguardano la redazione della perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori geom. Stefano De Martin in data 05 maggio 2021 e vistata dal Responsabile di procedimento in data 12/05/2021, e relativi ai lavori di "rifacimento lucernari, pavimentazioni loculi ed interventi di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale di S. Lazzaro (CUP: E49G19000100004, cod. str: 2019LPSMMS07);
2. di prendere atto che la variante proposta è stata predisposta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
3. di dare atto che la perizia di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa di legge ma, superando il limite del 20% (quinto d'obbligo) previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, comporta la stipula di un atto aggiuntivo con spese a carico della ditta aggiudicataria;
4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo, che verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, predisposto dagli uffici, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e sottoscritto digitalmente dalla ditta esecutrice dei lavori;

5. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente affidamento è il seguente: 8762753488;
6. di dare atto che l'impresa esecutrice dei lavori Costruzioni Metalliche srl ha sottoscritto in data 07/05/2021 l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, la spesa complessiva di Euro 880.000,00 (dei quali euro 580.593,69 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile (codice bilancio 2.02.01.09.015):

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma			
							2020	2021		
ALBERTIN & COMPANY SRL	10278	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	18.395,38	2019/5387	2.2.1.9.015	266302/45	5.966,07		0,00	
				2020/452	2.2.1.9.015	266302/45	2.228,70	0,01		
				2021/5864	2.2.1.9.015	266302/45	6.239,85		3.960,75	
ALBERTIN & COMPANY SRL	10278	spese tecniche per perizia	1.015,04	2021/1463	2.2.1.9.015	266302/45			570,94	
				2021/1462	2.2.1.9.015	266302/45			444,10	
ANAC	37489	Tassa ANAC	375,00	2020/1680	2.2.1.9.015	266302/45	375,00		0,00	
Dipendenti diversi	19609	Incentivo + FONDO	11.104,00	2021/881	2.2.1.9.015	266302/45			11.104,00	
			2.776,00	2020/1681	2.2.1.9.015	266302/45		2.776,00	0,00	
dipendenti diversi	19609	Incentivo + FONDO per perizia	2.595,74	2021/1463	2.2.1.9.015	266302/45			2.595,74	
			648,93	2021/1463	2.2.1.9.015	266302/45			648,93	
Costruzioni Metalliche srl	46332	Lavori più IVA 22%	344.803,20	2020/2400	2.2.1.9.015	266302/45	190.212,05		0,00	
				2021/882			266302/45	154.591,15		0,00
				2020/2399			266302/45	136.200,80		0,00
				2021/884			266302/50	78.741,07		121.258,93
Costruzioni Metalliche srl	46332	aggiornamento oneri di sicurezza (più IVA 22%)	6.039,00	2021/883	2.2.1.9.015	266302/45	6.039,00		0,00	
Costruzioni Metalliche srl	46332	perizia di variante più IVA 22%	155.821,39	2021/1463	2.2.1.9.015	266302/45			155.821,39	
100		Imprevisti	225,52	2021/1462	2.2.1.9.015	266302/45			225,52	

TOTALE			880.000,00				580.593,69	2.776,01	296.630,30
---------------	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------

8. di impegnare le maggiori somme (spese tecniche, importo di perizia e spese per gruppo di progettazione) così come previste nel cronoprogramma al cap. 266302/45 "Interventi vari nei cimiteri - A.A." (U. 2.02.01.09.015);
9. di approvare il cronoprogramma della spesa dell'opera a seguito approvazione di perizia, come sopra riportato;
10. di trasmettere il presente provvedimento, una volta esecutivo, alla ditta esecutrice dei lavori, alla direzione lavori e al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

così come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera 2019LPSMMS07 "rifacimento lucernari e pavimentazioni loculi cimitero di S. Lazzaro e interventi di manutenzione straordinaria" di € 305.445,31 (di cui € 580.593,69 già pagati) come indicato

impegna la spesa di € 160.081,10 per lavori di perizia suppletiva e di variante, imputandola all'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 266302/45 "Interventi vari nei cimiteri – A.A." (U. 2.02.01.09.015) – finanziata da avanzo di amministrazione rendiconto 2018 applicato all'esercizio finanziario 2019 e transitato al 2021 tramite FPV

€ 155.821,39 per lavori, a favore di Costruzione Metalliche (codice 46332) – imp. 2021/1463/4;

€ 444,10 per spese tecniche, a favore di Albertin & company srl (codice 10278) – imp. 2021/1462/1;

€ 570,94 per spese tecniche, a favore di Albertin & company srl (codice 10278) – imp. 2021/1463/1;

€ 2.595,74 per incentivi + IRAP a favore del personale dipendente (codice 19609) – imp. 2021/1463/2;

€ 648,93 per Fondo 20% su incentivi a favore del personale dipendente (codice 19609) – imp. 2021/1463/3;

da atto che la restante spesa di € 562.663,29 risulta finanziata come segue:

Esercizio 2021 – ove è transitato con FPV

al cap. 266302/45 "Interventi vari nei cimiteri – A.A." (U. 2.02.01.09.015) –

finanziata da avanzo di amministrazione rendiconto 2018 applicato all'esercizio finanziario 2019 tramite FPV

€ 3.960,75 per spese tecniche, a favore di Albertin & company srl (ascot 10278) – imp. 2021/131;

€ 11.104,00 per incentivi, a favore del personale dipendente - imp. 2021/581;

Esercizio 2020 – ove è transitato con FPV

€ 2.776,00 fondo 20% su incentivi, a favore del personale dipendente - imp. 2020/1681;

al cap. 266302/50 "Interventi vari nei cimiteri – L. 10/77" (U. 2.02.01.09.015) - somma finanziata da L. 10/77 – entrate da costo di costruzione esercizio 2019 - Titolo 4 – Tipologia 500 – Categoria 1, tramite FPV

Esercizio 2021 – ove è transitato con FPV

€ 121.258,93 per lavori, a favore di Costruzione Metalliche (codice 46332) – imp. 2021/884;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria