



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 28/12/2022

OGGETTO: 2020LPSLRI02 Restauro delle facciate e realizzazione nuovo abside dell'ex chiesa di Santa Caterina. Riconoscimento compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni nella L. 91 del 15/7/2022, assunzione impegni spesa conseguenti all'approvazione della perizia suppletiva di variante e aggiornamento cronoprogramma.

Onere: € 205913,06 = IVA compresa.

Premesso che:

- in data 18/12/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e il Mibact per la disciplina di tempi e modalità per il monitoraggio e la rendicontazione del contributo relativo all'intervento sul Museo di S. Caterina ammesso al Piano Operativo "Cultura e Turismo" 2014/2020 per l'annualità 2018 per l'importo di 1 milione di euro;
- l'intervento denominato "Museo di S. Caterina: restauro facciate e nuova abside" è stato inserito nel programma Opere Pubbliche 2020/2022 per le annualità 2020/2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/2/2020 con il codice A0396AA20 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 140.000,00 per il 2020 e € 860.000,00 per il 2021;
- con determinazione n. 738 del 18/05/2020 è stato affidato il servizio di aggiornamento del progetto preliminare, la progettazione architettonica definitiva ed esecutiva e la direzione artistica all'arch. Antonio Follina;
- con determinazione n. 1434 del 11/9/2020 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva complementare a quella architettonica, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e ulteriori servizi, al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dalla società di ingegneria W.E.I.'N VENICE SRL di Conegliano, dalla società ALBERTIN & COMPANY S.R.L. di Conegliano, dall'arch. Marco Coletti di Casale sul Sile e dal capogruppo ing. Arch. Marco Sari di Treviso;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 327 del 17/11/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico aggiornato dell'intervento per l'importo di € 721.000,00 di lavori e € 279.000,00 per somme a disposizione; il progetto era interamente finanziato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – piano operativo "Cultura e Turismo";
- con deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo dell'intervento in parola per un importo complessivo di € 1.300.000,00 dando atto che nel progetto erano considerate anche ulteriori lavorazioni autorizzabili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se ritenute di interesse dell'Amministrazione per una spesa presunta quantificata in euro 300.000,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/07/2021 è stata approvata la terza variazione al Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2021/2023 incrementando di euro 300.000,00 la spesa complessiva dell'intervento cod. A0396AA21 "Museo di Santa Caterina: restauro facciate e nuova abside - lavori" per dare corso ad un intervento più completo del restauro, comprendente anche l'area esterna all'abside e le facciate contermini;

Rilevato che:

- a seguito del finanziamento aggiuntivo, al fine di appaltare con unica gara sia i lavori principali sia quelli inizialmente indicati come "ulteriori lavorazioni da affidare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016" si è provveduto ad aggiornare il progetto riformulando alcuni elaborati progettuali ed il quadro economico per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 917.000,00 di lavori (€ 721.000,00 a carico dei fondi FSC e € 196.000,00 a carico del Comune) e € 383.000,00 di somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 1467 del 13.09.2021 è stato quindi riapprovato il progetto esecutivo e avviata la procedura di affidamento lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020 e dell'art. 51 del D.L. 77/2021 e si è dato atto che l'importo complessivo dei lavori è pari a euro 917.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 901.482,60, soggetti a ribasso d'asta e Euro 15.517,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale n. 1698 del 13/10/2021 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa Garbuio srl - C.F./P.I. 02116530268, con sede in Sernaglia della Battaglia (TV), via Casona n. 1/A, che ha offerto il ribasso dell'8,725% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 822,828,24 (oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 838.345,64 (IVA 10% esclusa), di cui Euro 822.828,24 per lavori ed Euro 15.517,40 per oneri di sicurezza;
 - con deliberazione di Giunta comunale n.337 del 16/11/2021 si è preso atto dell'economia da ribasso conseguente all'aggiudicazione di gara e pari all'importo di Euro 86.519,80 (IVA 10% compresa) mantenendo tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, per fronteggiare eventuali imprevisti, solo la quota del ribasso d'asta riferibile alla parte dei lavori finanziati direttamente dall'ente;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato l'assestamento del quadro economico dell'intervento in oggetto, secondo l'apposito modello ministeriale, per € 838.345,64 di lavori e € 130.535,72;
- I lavori sono stati consegnati in data 11/01/2022;
- con determinazione n. 120 del 31/01/2022 è stato affidato l'incarico per il collaudo statico a D.F.G. Ingegneria S.r.l. C.F. 03944390263 con sede in Castelfranco Veneto (TV) Via delle Querce, 3/A per l'importo complessivo di € 6.132,72;

Considerato che:

- l'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni nella L. 91 del 15/7/2022, al comma 1 prescrive che "per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, é adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 (..omissis) I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4 (omissis..). Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento;
- con DGR n. 555 del 20/05/2022 la Giunta regionale ha approvato il Prezzario regionale 2022;
- il Direttore dei Lavori, ing. arch. Marco Sari, ha provveduto ad estrapolare dalla contabilità emessa relativamente ai lavori eseguiti nel periodo di riferimento (01.01.2022 - 31.07.2022) le lavorazioni interessate dall'aumento dei prezzi, redigendo apposita relazione conservata agli atti (prot. n. 123636 del 24/08/2022);
- dalla citata relazione si evince che la compensazione dei prezzi relativa al periodo di riferimento (01.01.2022 - 31.07.2022) per lavori eseguiti e contabilizzati in detto arco temporale è pari a complessivi € 22.148,24 oltre a iva al 10%;
- la sottoscritta, Rup dell'intervento convalida i conteggi e dà atto della disponibilità delle risorse nel quadro economico dell'opera;
- la somma da riconoscere all'Impresa Garbuio srl - C.F./P.I. 02116530268 a titolo di compensazione dei prezzi per il periodo di riferimento (01.01.2022 - 31.07.2022) ammontante ad

Euro 22.148,24, oltre Euro 2.214,82 per IVA al 10%, per un importo totale di Euro 24.363,06, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera che viene così rideterminato:

- con nota prot. N.0174058/2022 del 25/11/2022 è stata chiesta al Ministero della Cultura l'autorizzazione ad utilizzare il ribasso di gara per l'adeguamento prezzi mediante l'apposita procedura;

Dato atto inoltre che:

- nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di introdurre accorgimenti tecnico costruttivi adeguati a risolvere alcune problematiche riscontrate in corso d'opera, non accertabili in fase di redazione progettuale, con particolare riferimento a lavorazioni integrative sui paramenti murari a lato dell'arco absidale, sul tunnel del sistema di ricambio aria, sulle murature dell'ala Foffano, l'Amministrazione inoltre ha ritenuto opportuno introdurre migliorie all'opera ed alla sua funzionalità, gestione e manutenzione programmata;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 14/11/2022 è stata approvata la variazione di bilancio che prevede lo stanziamento di ulteriori € 133.000,00 per la copertura della spese per varianti all'esecuzione dell'opera;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 429 del 20/12/2022 è stata approvata la prima perizia suppletiva di variante per un importo netto di € 155.000,00 (iva al 10% esclusa) redatta dal direttore lavori ing./arch. Marco Sari per il nuovo quadro economico di complessivi € 1.364.804,34 dando atto che l'importo di € 68.195,66, pari all'economia di gara relativa al finanziamento del Ministero della Cultura, verrà nuovamente stanziato a bilancio e rimarrà nella disponibilità del quadro economico per compensazione prezzi conseguente agli eccezionali aumenti dei costi dei carburanti e delle materie prime ai sensi del D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, e delle successive comunicazioni e disposizioni operative in materia;

Rilevato che il quadro economico dell'opera, a seguito dell'approvazione della prima perizia di variante e del riconoscimento della compensazione dei prezzi relativa al periodo 01.01.2022 - 31.07.2022, risulta così rideterminato:

A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori	€ 977.828,24
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.517,40
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 993.345,64
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini e lavori accessori	
a) scavi e indagini archeologiche	€ 9.174,00
b) indagini geologiche	€ 2.220,00
c) analisi di laboratorio	
d) analisi specialistiche - verifica rischio bellico residuo	€ 16.000,00
e) spostamento opere d'arte	€ 7.800,00

Totale spese indagini, analisi e lavori accessori	€ 35.194,00
Progettazione, D.L., collaudo	
e) rilievi	
f) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 79.601,48
g) direzione lavori + contabilità	€ 38.614,37
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 6.705,89
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.764,73
l) accatastamento e pratica VVF	€ 1.325,00
m) relazione geologica	€ 950,00
n) supporto al Rup	€ -
o) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ -
p) collaudo statico	€ 4.833,48
q) consulenze specialistiche	€ -
r) consulenze e spese legali	€ -
s) collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.682,36
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 151.477,31
B.2 Allacciamenti	
t) alla rete di energia elettrica	
u) alla rete telefonica	
v) altro	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti	€ 2.120,31
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 10.134,68
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	
compensazione adeguamento prezzi art. 26 comma 1 D.L 50/2022	€ 22.148,24
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 375,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 34.778,22
B.4 IVA/oneri	

IVA su lavori	€ 97.782,82
IVA su manodopera	
IVA su oneri sicurezza	€ 1.551,74
IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 34.658,01
IVA su forniture e servizi (spostamento opere d'arte)	€ 1.716,00
IVA su indagini	€ 6.026,68
IVA su compensazione (10%)	€ 2.214,82
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 6.059,09
Totale IVA/oneri	€ 150.009,16
TOTALE GENERALE	€ 1.364.804,34

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, paragrafo 5.4.10, la spesa complessiva di Euro 1.364.804,34 (di cui euro 637.731,76 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap.	Art.	Pagati	2022	2023
Nome	Codice Ascot								
Ing. Arch. Marco Sari (capogruppo o RTP)	17677	Incarico progettazione DL e CS	50.023,96	2022/1065	247906	60	20.321,22		2.730,49
				2022/1067	247906	60			26.972,25
Arch. Marco Coletti (mandante RTP)	52327	Incarico progettazione DL e CS	8.300,09	2022/1066	247906	60	1457,58		6842,51
			9.711,74	2022/1068	247906	60			9.711,74
Albertin & Company srl (mandante)	10278	Incarico progettazione DL e CS	5.273,06	2021/535/2	247906	60	5.273,06		
			6.169,88	2021/536/2	247906	60	6.169,88		
W.E.I'N Venice srl (mandante)	52328	Incarico progettazione DL e CS	9.589,47	2021/535/3	247906	60	9.589,47		
			11.220,42	2021/536/3	247906	60	11.220,42		
Arch. Toni Follina	2655	Incarico progettazione arch e direzione artistica	50.117,60	2020/2566	247906	60	46.945,60		
				2022/1064					
Dott. Sergio Drago	50234	Incarico geologo	1.182,18	2021/619	247906	60	1.182,18		

Petra società coop	10620	Indagine archeologica	1.378,60	2021/1606/1	247906	60	1.378,60		
Pama srl	2075	Scavi demolizione e smaltimento materiali	7.849,48	2021/1577/1	247906	60	7.849,48		
Petra società coop	10620	Indagine archeologica	1.964,20	2021/1606/2 021/1606/2	247906	60	1.964,20		
Geodis srl	49952	indagini geotecniche	2.708,40	2021/1606/3	247906	60	2.708,40		
Impresa Garbuio srl	9378	Lavori e iva	197.275,86	2022/1063	247906	25	197.275,86		
Impresa Garbuio srl	9378	Lavori, iva,	724.904,34	2022/1070	247906	60	271.988,20	158.510,00	294.406,14
Biotto srl		Bonifica bellica	19.520,00	2021/1606/6 2021/1607/2	247906	60	19.520,00		
Passarella restauri srl		Mobilitazione affresco	9.516,00	2021/3445/1 0	247906	25	9.516,00		
D.F.G. Ingegneria S.r.l	29561	Incarico di collaudo statico	6.132,72	2022/1069/1	247906	60			6.132,72
	100	Imprevisti	6.780,66		247906	60			6.780,66
	100	Imprevisti	644,76		247906	25			644,76
Impresa Garbuio srl	9378	Compensazioni e adeguamento prezzi art. 26 comma 1 D.L. 50/2022	2.228,16	2022/1069	247906	60		2.228,16	
Impresa Garbuio srl	9378	Compensazioni e adeguamento prezzi art. 26 comma 1 D.L. 50/2022	22.134,90	2022/1057	247906	25		22.134,90	
Anac	37489	Tassa autorità per gara lavori	375,00	2021/1607/1	247906	60	375,00		
Dipendenti diversi	19609	Incentivo quota MIC	3.833,68	2022/1071	247906	60			3.833,68
Dipendenti diversi	19609	Quota 20% fondo incentivo quota MIC DA ECONOMIZZARE	-6.780,66	2022/1072	247906	60			
Dipendenti diversi	19609	Incentivo quota Comune	1.019,08	2022/1058	247906	25			1.019,08
Dipendenti diversi	19609	Quota 20% fondo incentivo – quota Comune DA ECONOMIZZARE	-1.802,45	2022/1059	247906	25			
Ing. Arch. Marco Sari (capogruppo RTP) cig 842580496A	17677	Adeguamento compenso per lavori facciate	8.650,70	2022/1060	247906	25	8.650,70		
Arch. Marco Coletti(mandante RTP) cig 842580496A	52327	Adeguamento compenso per lavori facciate	3.259,26	2022/1061	247906	25	3.259,26		
Albertin & Company srl (mandante) cig 842580496A	10278	Adeguamento compenso per lavori facciate	514,96	2022/1062	247906	25	111,47	403,49	

W.E.I'N Venice srl(mandante rto) cig 842580496A	52328	Adeguamento compenso per lavori facciate	3.323,67	2021/3445/6	247906	25	3.323,67		
Arch. Toni Follina cig Z012CCBB3B	2655	Adeguamento compenso per lavori facciate	7.651,51	2021/3445/7	247906	25	7.651,51		
Impresa Garbuio srl	9378	Lavori di perizia	110.000,00		247115	60			110.000,00
Impresa Garbuio srl	9378	Lavori di perizia	23.000,00		247150	5			23.000,00
Impresa Garbuio srl	9378	Lavori di perizia	37.500,00	2022/1057	247906	25			37.500,00
Ing. Arch. Marco Sari	17677	Adeguamento competenze per perizia	7.351,61	2022/1057	247906	25			7.351,61
Ing. Arch. Marco Sari	17677	Adeguamento competenze per perizia	2.540,70	2022/1069	247906	60			2.540,70
Ing. Arch. Marco Sari	17677	Adeguamento competenze per perizia	1.157,69		247906	25			1.157,69
			1.364.804, 34				637.731,76	183.276,55	543.796,03

(U. 02.02.01.10.08)

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile del settore/servizio che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL, il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Con la presente determinazione si precisa l'esigibilità e si dà mandato al servizio ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa e di entrata correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Dato atto che occorre aggiornare il cronoprogramma adeguando l'esigibilità degli impegni come indicati nel prospetto e :

- rilevando l'economia relativa agli impegni assunti per la quota del 20% del compenso incentivante da accantonare al fondo in quanto l'art. 113 del D.lgs 50/2016 esclude da tale accantonamento i finanziamenti e destinazione vincolata e pertanto va rilevata l'economia degli impegni 2022/1059 al capitolo 247906/25 per € 1802,45 e 2022/1072 al capitolo 247906/60 per € 6.780,66 che rimangono nella disponibilità del quadro economico per fronteggiare eventuali imprevisti;
- impegnando a favore della ditta Impresa Garbuio srl (cod.forn. 9378):

al capitolo 247906/60 "Manutenzione straordinaria complesso S.Caterina - C.S. (E 402911/5) – IVA" la somma di euro 2.228,16 ed al capitolo 247906/25 "Interventi su complesso S.Caterina - IVA - A.A." la somma di euro 22.134,90 imputandola all'esercizio 2022 in cui risulta esigibile, la maggiore spesa per compensazione prezzi per euro 24.363,06 (IVA 10% compresa);

al capitolo 247115/60 "manutenzione straordinaria sedi museali - IVA - L. 10/77" la somma di € 110.000,00, al capitolo 247150/5 "Interventi di recupero beni culturali - lavori in economia - D.Lgs 42/2004 (E 402880/5)" la somma di € 23.000,00 ed al capitolo 247906/25 "Interventi su complesso S.Caterina - IVA - A.A." (impegno 2022/1057) l'importo di € 37.500,00 per complessivi € 170.500,00 (iva 10% compresa) per la perizia suppletiva di variante approvata

con deliberazione di Giunta comunale n. 429 del 20/12/2022 imputandoli all'esercizio 2023 in cui risultano esigibili;

e a favore del direttore lavori ing/arch. Marco Sari (cod. fornitore 17677) € 11.050,00 per adeguamento alla perizia di variante delle competenze professionali (€ 8.709,02 onorari professionali oltre a € 348,61 per contributo inarcassa e € 1.992,62 per iva al 22%) impegnandoli rispettivamente per € 7.351,61 all'impegno 2022/1057 del capitolo 247906/25, € 2.540,70 all'impegno 2022/1069 capitolo 247906/60 e per € 1.157,69 al capitolo 247906/25 imputandoli all'esercizio 2023 in cui risultano esigibili;

Visti:

- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 pubblicata in G.U. 15/07/2022, n. 164.
- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2 e ss.mm.ii.;
- la DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con DGC n. 326 del 16.11.2021;
- la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2022/2024, approvato con la delibera consiliare n. 86 del 22/12/2021;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento rientra nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti altresì:

- il D.lgs. n. 50/2016,
- il D.lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

Ritenuto di provvedere in conformità, garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione a contrarre,

DETERMINA

1. riconoscere, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, a titolo di compensazione prezzi a favore dell'Impresa Garbuio srl - C.F./P.I. 02116530268, appaltatore dei "Lavori di Restauro facciate e nuova abside dell'ex Chiesa di Caterina", 2020LPSLR102", la somma di Euro 22.148,24, oltre IVA al 10%, come risultante dalle relazioni del Direttore dei Lavori, ing. arch. Marco Sari, conservata agli atti (prot. n. 123636 del 24/08/2022);
2. di dare atto che la somma da riconoscere all'Impresa Garbuio srl - C.F./P.I. 02116530268 a titolo di compensazione prezzi, ammontante a Euro 22.148,24, oltre Euro 2.214,82 per IVA al 10%, per un importo totale di Euro 24.363,06 trova copertura finanziaria all'interno del quadro

economico dell'opera alla voce "Imprevisti" - imp. 2022/1069 al capitolo 247906/60 "Manutenzione straordinaria complesso S.Caterina - C.S. (E 402911/5) – IVA" per euro 2.228,16 ed imp. 2022/1057 al capitolo 247906/25 "Interventi su complesso S.Caterina - IVA - A.A." per euro 22.134,90;

3. di dare atto che, a seguito della sopracitata compensazione e dell'approvazione della prima perizia suppletiva di variante con aumento del finanziamento, il quadro economico dell'opera viene aggiornato come riportato in premessa;
4. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, paragrafo 5.4.10), la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 1.364.804,34 è stata suddivisa sulla base del cronoprogramma indicato in premessa, da intendersi qui riportato, ed imputata agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 24.363,06 per la compensazione in parola come da cronoprogramma sopra indicato a favore dell'Impresa Garbuio srl - C.F./P.I. 02116530268;
6. di sub-accertare la corrispondente entrata di € 2.228,16 al capitolo 402911/5 Lavori pubblici - contributo dallo Stato per investimenti cod. 4.2.1.1.001 (accertamento 2022/253) con precedenti determinazioni, ultima DD n. 120 esecutiva il 01/02/2022;
7. di rilevare l'economia di relativa agli impegni assunti per la quota del 20% del compenso incentivante da accantonare al fondo in quanto l'art. 113 del D.lgs 50/2016 esclude da tale accantonamento i finanziamenti e destinazione vincolata e pertanto va rilevata l'economia degli impegni 2022/1059 al capitolo 247906/25 per € 1802,45 e 2022/1072 al capitolo 247906/60 per € 6.780,66 somme che rimangono nella disponibilità del quadro economico per fronteggiare eventuali imprevisti;
8. di impegnare la somma di complessivi € 170.500,00 (iva la 10% compresa) a favore dell'Impresa Garbuio srl come sopra identificata a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva di variante con imputazione rispettivamente al capitolo 247115/60 "manutenzione straordinaria sedi museali - IVA - L. 10/77" per la somma di € 110.000,00, al capitolo 247150/5 "Interventi di recupero beni culturali - lavori in economia - D.Lgs 42/2004 (E 402880/5)" per la somma di € 23.000,00 ed al capitolo 247906/25 "Interventi su complesso S.Caterina - IVA - A.A." (impegno 2022/1057) l'importo di € 37.500,00 imputandoli all'esercizio 2023 in cui risultano esigibili;
9. di impegnare a favore dell'ing/arch. Marco Sari (cod. fornitore 17677) € 11.050,00 per adeguamento alla perizia di variante delle competenze professionali (€ 8.709,02 onorari professionali oltre a € 348,61 per contributo inarcassa e € 1.992,62 per iva al 22%) impegnandoli rispettivamente per € 7.351,61 all'impegno 2022/1057 del capitolo 247906/25, € 2.540,70 all'impegno 2022/1069 capitolo 247906/60 e per € 1.157,69 al capitolo 247906/25 imputandoli all'esercizio 2023 in cui risultano esigibili;
10. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma sopra riportato e all'esigibilità di spesa e di entrata;
11. di dare atto che l'importo di € 68.195,66, pari all'economia di gara relativa al finanziamento del Ministero della Cultura, verrà nuovamente stanziato a bilancio e rimarrà nella disponibilità del quadro economico per compensazione prezzi conseguente agli eccezionali aumenti dei costi dei carburanti e delle materie prime ai sensi del D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, e delle successive comunicazioni e disposizioni operative in materia avendo già avviato la richiesta al Ministero della Cultura per l'utilizzo del ribasso d'asta per adeguamento prezzi;
12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2022/2024;

13. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori e alla Direzione Lavori.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare come nel testo, rilevare l'economia e aggiornare il cronoprogramma

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegate "Variazione della spesa pari all'entrata" e "variazione FPV"

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma di € 1.364.804,34 (di cui € 637.731,76 già pagati) relativo ai lavori Museo Santa Caterina restauro facciate e nuova abside (2020LPSLR102)

p.d.c.f. U. 2.02.01.10.008

da atto avere rilevato l'economia di spesa delle somme di seguito indicate che rimangono nella disponibilità del quadro economico per fronteggiare eventuali imprevisti:

€ 1802,45 al capitolo 247906/25 – imp.2022/1059

€ 6.780,66 al capitolo 247906/60 – imp.2022/1072

impegna la somma di € 110.000,00 per Lavori di perizia di variante 1, imputandola all'esercizio finanziario 2023 in cui risulta esigibile ove transita con variazione di FPV, a favore Impresa Garbuio srl (cod. soggetto 9378), al cap. 247115/60 manutenzione straordinaria sedi museali - IVA - L. 10/77 - imp. 2023/991;
finanziato da entrate L.10/1977 – costo di costruzione - esercizio finanziario 2022 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1

impegna la somma di € 23.000,00 per Lavori di perizia di variante 1, imputandola all'esercizio finanziario 2023 in cui risulta esigibile ove transita con variazione di FPV, a favore Impresa Garbuio srl (cod. soggetto 9378), al cap. 247150/05 Interventi di recupero beni culturali - lavori in economia - D. Lgs 42/2004 (E 402880/5) - imp. 2023/992;
finanziato da entrate da Sanzioni amministrative violazione codice beni culturali D. Lgs. 42/2004 – cap. 402880/5 accert. 2022/336 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 4

impegna la somma di € 37.500,00 per Lavori di perizia di variante 1, imputandola all'esercizio finanziario 2023 in cui risulta esigibile ove transita con variazione di FPV, a favore Impresa Garbuio srl (cod. soggetto 9378), al cap. 247906/25 "Interventi su complesso S. Caterina - IVA - A.A." – imp. 2023/986;
finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2021 applicato nell'esercizio 2022;

impegna la somma di € 22.134,90 per adeguamento prezzi art. 26 comma 1 D.L. 50/2022, imputandola all'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, a favore Impresa Garbuio srl (cod. soggetto 9378), al cap. 247906/25 "Interventi su complesso S. Caterina - IVA - A.A." – imp. 2022/1057/1
finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2021 applicato nell'esercizio 2022;

impegna la somma di € 2.228,16 per adeguamento prezzi art. 26 comma 1 D.L. 50/2022, imputandola all'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, a favore Impresa Garbuio srl (cod. soggetto 9378),, al cap. 247906/60 Manutenzione straordinaria complesso S.Caterina - C.S. (E 402911/5) – IVA - imp. 2022/1069/2;
finanziata da Contributi dello Stato per investimenti accertati al cap. 402911/05 – Titolo 4 – Tipologia 200 – Categoria 1;

impegna la somma di € 8.509,30 per incarico servizi perizia di variante 1, imputandola all'esercizio finanziario 2023 in cui risulta esigibile ove transita con variazione di FPV, a favore di Sari Marco (cod. sogg. 17677), al cap. 247906/25 "Interventi su complesso S. Caterina - IVA - A.A." come indicato

€ 7.351,61 - imp. 2023/987;

€ 1.157,69 - imp. 2023/990;

finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2021 applicato nell'esercizio 2022;

impegna la somma di € 2.540,70 per incarico servizi perizia di variante 1, imputandola all'esercizio finanziario 2023 in cui risulta esigibile ove transita con variazione pari all'entrata, a favore di Sari Marco (cod. sogg. 17677), al cap. 247906/60 Manutenzione straordinaria complesso S. Caterina - C.S. (E 402911/5) – IVA - imp. 2023/982 (2022/1069/3);

finanziata da Contributi dello Stato per investimenti accertati al cap. 402911/05 – Titolo 4 – Tipologia 200 – Categoria 1;

dà atto che la restante somma di € 521.159,52,00 risulta finanziata come segue:

al cap. 247906/25 "Interventi su complesso S. Caterina - IVA - A.A.", finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2021 applicato nell'esercizio 2022;

Esercizio 2022

€ 403,49 a favore di Albertin & Company s.r.l. (cod. sogg. 10278) per incarico lavori facciate – imp. 2022/1062;

Esercizio 2023 ove transita con variazione di FPV

€ 1.019,08 a favore del personale dipendente (cod. sogg. 19609) per incentivo – imp. 2023/988;

€ 644,76 per somme a disposizione nel QE – imp. 2023/989;

al cap. 247906/60 Manutenzione straordinaria complesso S.Caterina - C.S. (E 402911/5) – IVA - imp. 2021/1607/1;

finanziato da Contributi dello Stato per investimenti accertati al cap. 402911/005 – Titolo 4 – Tipologia 200 – Categoria 1

Esercizio 2022

€ 158.510,00 a favore Impresa Garbujo s.r.l. (cod. sogg. 9378) per lavori – imp. 2022/1070;

Esercizio 2023 ove transita con variazione pari all'entrata

€ 3.172,00 a favore dell'Arch. Follina Antonio (cod. sogg. 2655) per incarico progettazione arch e direzione artistica - imp. 2023/976;

€ 2.730,49 a favore di Sari Marco (cod. sogg. 17677) per incarico progettazione, DL, CS – imp. 2023/977;

€ 6.842,51 a favore di Coletti Marco (cod. sogg. 52327) per incarico progettazione, DL, CS – imp. 2023/978;

€ 26.972,25 a favore di Sari Marco (cod. sogg. 17677) per incarico progettazione, DL, CS – imp. 2023/979;

€ 9.711,74 a favore di Coletti Marco (cod. sogg. 52327) per incarico progettazione, DL, CS – imp. 2023/980;

€ 6.132,72 per incarico collaudo statico, a favore di D.F.G. Ingegneria S.r.l. (cod. soggetto 29561) - imp. 2023/981;

€ 294.406,14 a favore Impresa Garbujo s.r.l. (cod. sogg. 9378) per lavori – imp. 2023/983;

€ 3.833,68 a favore del personale dipendente (cod. sogg. 19609) per incentivo – imp. 2023/984;

€ 6.780,66 per somme a disposizione nel QE – imp. 2023/985;

Il contributo statale di euro 1.000.000,00, risulta accertato per euro 931.804,34 al capitolo 402911/5 “Lavori pubblici - contributo dallo Stato per investimenti” – p.d.c.f. 4.02.01.01.001 - acc.to 2022 dal 251 al 259 e anni precedenti;

Prende atto che la quota di contributo di euro 68.195,66 verrà nuovamente iscritta a bilancio ed accertata in quanto rientra nella disponibilità del quadro economico dell'opera;

Sub accerta la somma complessiva di euro 4.768,86, quota impegnata con il presente provvedimento, al capitolo 402911/5 come segue:

- Euro 2.228,16 acc.to 2022/253/2 e 2022/2571/1
- Euro 2.540,70 acc.to 2022/257/2

A seguito modifica del cronoprogramma di spesa, re imputa l'entrata per complessivi euro 363.122,89, mediante variazione pari alla spesa, all'esercizio 2023, nel quale l'entrata risulta esigibile, come di seguito specificato:

- Euro 2.730,49 – acc.to 2023/234
- Euro 6.842,51 – acc.to 2023/235
- Euro 26.972,25 – acc.to 2023/236
- Euro 9.711,74 – acc.to 2023/237
- Euro 6.132,72 – acc.to 2023/238
- Euro 294.406,14 – acc.to 2023/239
- Euro 3.172,00 – acc.to 2023/240
- Euro 2.540,70 – acc.to 2023/241
- Euro 3.833,68 – acc.to 2023/242
- Euro 6.780,66 – acc.to 2023/243 (preoopp)

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria