



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 21/11/2019

OGGETTO: 2018LPSLMS08 Intervento di miglioramento sismico asilo nido di Fiera -
approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 - ditta: Bezzegato Antonio Srl

Onere: € 200000 = IVA compresa.

Premesso che:

- con DGC n. 375 del 06/12/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Intervento di miglioramento sismico asilo nido di Fiera Via Leonardo Da Vinci” cod. B1618HH18, per un importo complessivo di Euro 100.000,00;
- l'intervento, previsto per l'anno 2018, è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, al codice A050807, - (CUP E44H17000860004) per un importo complessivo di Euro 100.000,00 di cui Euro 73.000,00 per lavori;
- con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 2020 del 20/11/2017 è stato individuato, come Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Antonio Amoroso;
- con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 1369 del 07/08/2018 è stato affidato l'incarico per la progettazione, la d.l., il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla Società ITS Srl – C.F./P.I. 02146140260 - con sede a in Corte delle Caneve, 11 – 31053 Pieve di Soligo (TV) per euro 17.914,64 (oneri contributivi ed IVA compresi); la convenzione è stata sottoscritta in data 10.08.2018 prot.n.114036/18 (CIG: Z9B243487F);
- nel corso dell'approfondimento progettuale si è ritenuto di ampliare gli interventi previsti nello studio di fattibilità approvato con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 375/2017 e di aumentare l'importo di progetto complessivo per i lavori fino ad euro 120.000,00, inserito nel programma OO.PP. in sede di variazione approvata con DCC n. 34/18 del 28/09/2018
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 1835 del 22/10/2018 l'incarico affidato alla Società ITS Srl, è stato adeguato al nuovo importo di progetto per una maggiore spesa di euro 7.335,24 (oneri contributivi ed IVA compresi);
- con DGC n. 343 del 26/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento per un importo complessivo di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 2397 del 18/12/2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di euro 120.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 117.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione del Dirigente degli Affari Generali ed Istituzionali n. 379 del 18/03/2019 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 22/02/2019 (prot. n.34389) ed aggiudicato l'appalto in via definitiva all'impresa BEZZEGATO ANTONIO SRL con sede in Camposampiero (PD), in via G. Leopardi, 1 – C.F./P.I. 04066350283, che ha offerto il ribasso del 20,38% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 93.155,40 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta pertanto ad Euro 96.155,40 - IVA 22% esclusa - (Euro 93.155,40 importo d'aggiudicazione ed Euro 3.000,00 importo degli oneri per la sicurezza);
- con deliberazione n. 121 del 10/05/2019 la Giunta Comunale ha preso atto del ribasso di aggiudicazione mantenendo l'importo corrispondente nel quadro economico dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 727 del 14/05/2019 è stato approvato il cronoprogramma a seguito aggiudicazione;
- il contratto è stato stipulato in data 07/05/2019 con prot.n. 67922/19;
- i lavori sono stati consegnati in data 31/07/2019 come da verbale agli atti del Settore;
- con determinazione dirigenziale n. 1159 del 26/07/2019, è stato affidato l'incarico per la redazione del collaudo statico all'ing. Giuseppe Beninca' di Cison di Valmarino (TV) per euro 2.548,00 (oneri contributivi compresi, regime forfettario non soggetto ad IVA);
- con determinazione dirigenziale n. 1816 dell'11/11/2019 è stato affidato il servizio per la pulizia dei locali dell'asilo alla ditta Euro Dinamica Società Cooperativa con sede a Casale sul Sile (TV) per euro 5.843,80 (IVA inclusa);
- con determinazione dirigenziale in corso di approvazione è stato affidato il servizio per il ripristino del sistema di sicurezza antintrusione dell'asilo alla ditta Sicuritalia SpA con sede a Como (CO) per euro 305,00 (IVA inclusa);

Visto che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto e, a tal scopo, il direttore dei lavori ing. Carlo Tifton della Società incaricata, ITS Srl, sentito il Responsabile del procedimento, arch. Antonio Amoroso, ha redatto in Novembre 2019 una perizia suppletiva e di variante per un importo netto di euro 14.341,86 composta dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnico-illustrativa
 - atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - quadro comparativo di confronto;
 - intervento con rete e geocalce – relazione di calcolo;
 - nuova parete al piano primo – relazione di calcolo;
 - intervento con rete e geocalce – particolari costruttivi;
 - nuova parete al piano primo – particolari costruttivi;

Il quadro economico di raffronto è il seguente:

	q.e. progetto esecutivo	q.e. assestato a seguito gara	differenze	q.e a seguito perizia n.1
LAVORI				
Lavori a base d'asta	117.000,00	93.155,40		93.155,40
Oneri per la sicurezza	3.000,00	3.000,00		3.000,00
maggiori lavori perizia n.1	0,00	0,00	14.341,86	14.341,86
Sommano per lavori	120.000,00	96.155,40		110.497,26
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA su lavori 22%	26.400,00	21.154,19	3.155,21	24.309,40
spese tecniche prog.d.l.sicurezza	19.900,60	19.900,60	0,00	19.900,60
spese tecniche per collaudo statico	2.500,00	2.500,00	-50,00	2.450,00
spese tecniche per perizia di variante	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
IVA 22% e CNPAIA 4% su spese tecniche	6.021,28	6.021,28	178,64	6.199,92
oneri progettazione art.133 D.lgs 50/16 lavori	2.400,00	2.400,00	-1.248,00	1.152,00
fondo accantonamento 20% + accantonamento per prestazioni esterne (d.l.) lavori	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
oneri progettazione art.133 D.lgs 50/16 perizia	0,00	0,00	172,93	172,93
fondo accantonamento 20% + accantonamento per prestazioni esterne (d.l.) perizia	0,00	0,00	187,33	187,33
contributo ANAC	30,00	30,00	0,00	30,00
attività per sgombero locali (finanziate fuori q.e.)	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
igienizzazione locali (pulizie straordinarie)	4.500,00	4.500,00	290,00	4.790,00
IVA 22% su igienizzazione locali	2.970,00	2.970,00	-1.916,20	1.053,80
ripristino sistema sicurezza	0,00	0,00	250,00	250,00
IVA 22% su ripristino sistema sicurezza	0,00	0,00	55,00	55,00
imprevisti + imprevisti da ribasso	6.278,12	35.368,53	-10.464,77	24.903,76
Totale somme a disposizione	80.000,00	103.844,60	-14.341,86	89.502,74
TOTALE	200.000,00	200.000,00		200.000,00

Tenuto conto che:

- il maggior onere conseguente alla redazione della perizia prevede:
 - l'aumento delle spese tecniche a favore della Società ITS Srl per un importo di euro 2.800,00 oltre oneri previdenziali 4% pari ad euro 112,00 ed IVA 22% pari ad euro 640,64, per un totale di euro 3.552,64 che viene soddisfatto utilizzando le somme a disposizione nel quadro economico alla voce imprevisti;
 - l'aumento degli oneri di progettazione per perizia ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016, euro 172,93 a favore dei dipendenti ed euro 187,33 per fondo accantonamento 20% comprensivo di

fondo accantonamento per prestazioni esterne d.l., per complessivi euro 360,26, che viene soddisfatto utilizzando parte delle somme a disposizione nel quadro economico alla voce imprevisti;

- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'aumento dei lavori a base d'asta è inoltre contenuto entro il quinto d'obbligo che l'appaltatore è tenuto ad eseguire ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.P.R. 207/2010;
- il responsabile del procedimento ha sottoscritto digitalmente la relazione sull'ammissibilità della variante;
- Il sig. Bezzegato Michele legale rappresentante della ditta Bezzegato Antonio Srl, ha sottoscritto digitalmente l'atto di sottomissione, agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 200.000,00 (di cui euro 13.338,61 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot	***				pagati	economie	2019
ITS Srl	28572	incarico progettazione e CSP	9.442,73	18/3412	661510/30	9.442,73		0,00
ITS Srl	28572	integrazione incarico prog. CSP	3.865,89	18/4060	661510/30	3.865,88	0,01	0,00
ITS Srl	28572	incarico d.l. e CSE	8.471,91	19/724	661510/30	0,00		8.471,91
ITS Srl	28572	integrazione incarico d.l. CSE	3.469,35	19/727	661510/30	0,00		3.469,35
	37489	contributo ANAC	30,00	18/4907	661510/30	30,00		0,00
	19609	oneri progettazione	1.152,00	19/725	661510/30	0,00		1.152,00
	19609	fondo accantonamento 20% e per prestazioni esterne	1.248,00	19/726	661510/30	0,00		1.248,00
Bezzegato Srl	27538	lavori e IVA 22%	72.320,12	19/1501	661510/30	0,00		72.320,12
Bezzegato Srl	27538	lavori e IVA 22%	44.989,47	19/1500	661510/15	0,00		44.989,47
Beninca' Giuseppe	45892	per collaudo statico	2.548,00	19/2984	661510/15	0,00		2.548,00
Euro Dinamica	28374	pulizie straordinarie	5.843,80	19/3956	661510/15	0,00		5.843,80
Sicuritalia	37372	ripristino sistema di sicurezza	305,00	OG 18/301/19	661510/15	0,00		305,00
Bezzegato Srl	27538	perizia e IVA 22%	17.497,07	OG 18/301/19	661510/15	0,00		17.497,07
	19609	oneri progettazione perizia	172,93	OG 18/301/19	661510/15	0,00		172,93
	19609	fondo accantonamento 20% e per prestazioni esterne	187,33	OG 18/301/19	661510/15	0,00		187,33
ITS Srl	28572	per perizia	3.552,64	OG 18/301/19	661510/15	0,00		3.552,64
	100	Imprevisti	24.903,76	OG 18/301/19	661510/15	0,00		24.903,76
		TOTALE	200.000,00			13.338,61	0,01	186.661,38

- occorre aggiornare il cronoprogramma sopra indicato, impegnando la spesa al capitolo 661510/15 "Manutenzione straordinaria asili nido e centri infanzia – reimpieghi - IVA" (2.2.1.9.17), come segue:
 - per lavori di perizia impegnare la somma complessiva di euro 17.497,07 (IVA 22% compresa) a favore della ditta Bezzegato Antonio Srl;
 - per spese tecniche la somma complessiva di euro 3.552,64 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi) a favore della Società ITS Srl;

- per oneri progettazione perizia art.113 D.Lgs 50/16, impegnare euro 172,93 a favore dei dipendenti ed euro 187,33 per fondo accantonamento 20% comprensivo di fondo accantonamento per prestazioni esterne d.l., per complessivi euro 360,26;

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa a seguito perizia di variante ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori denominati "Intervento di miglioramento sismico asilo nido di Fiera" (cod.str.2018LPSLMS08) predisposta dal direttore dei lavori, ing. Carlo Tifton della Società incaricata ITS Srl, in Novembre 2019, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 14.341,86 al netto del ribasso ed è composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore LLPP., Infrastrutture e Sport;
2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal sig. Bezzegato Michele legale rappresentante dalla ditta Bezzegato Antonio Srl, dal direttore dei lavori ing. Carlo Tifton della ITS Srl, dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di cui sopra, il quale non modifica la spesa complessiva di euro 200.000,00 come da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 200.000,00 (di cui euro 13.338,61 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma
-----------	---------	---------	---------	---------	----------------

Nome	Codice Ascot	***				pagati	economie	2019
ITS Srl	28572	incarico progettazione e CSP	9.442,73	18/3412	661510/30	9.442,73		0,00
ITS Srl	28572	integrazione incarico prog. CSP	3.865,89	18/4060	661510/30	3.865,88	0,01	0,00
ITS Srl	28572	incarico d.l. e CSE	8.471,91	19/724	661510/30	0,00		8.471,91
ITS Srl	28572	integrazione incarico d.l. CSE	3.469,35	19/727	661510/30	0,00		3.469,35
	37489	contributo ANAC	30,00	18/4907	661510/30	30,00		0,00
	19609	oneri progettazione	1.152,00	19/725	661510/30	0,00		1.152,00
	19609	fondo accantonamento 20% e per prestazioni esterne	1.248,00	19/726	661510/30	0,00		1.248,00
Bezzegato Srl	27538	lavori e IVA 22%	72.320,12	19/1501	661510/30	0,00		72.320,12
Bezzegato Srl	27538	lavori e IVA 22%	44.989,47	19/1500	661510/15	0,00		44.989,47
Beninca' Giuseppe	45892	per collaudo statico	2.548,00	19/2984	661510/15	0,00		2.548,00
Euro Dinamica	28374	pulizie straordinarie	5.843,80	19/3956	661510/15	0,00		5.843,80
Sicuritalia	37372	ripristino sistema di sicurezza	305,00	OG 18/301/19	661510/15	0,00		305,00
Bezzegato Srl	27538	perizia e IVA 22%	17.497,07	OG 18/301/19	661510/15	0,00		17.497,07
	19609	oneri progettazione perizia	172,93	OG 18/301/19	661510/15	0,00		172,93
	19609	fondo accantonamento 20% e per prestazioni esterne	187,33	OG 18/301/19	661510/15	0,00		187,33
ITS Srl	28572	per perizia	3.552,64	OG 18/301/19	661510/15	0,00		3.552,64
	100	Imprevisti	24.903,76	OG 18/301/19	661510/15	0,00		24.903,76
		TOTALE	200.000,00			13.338,61	0,01	186.661,38

5. di aggiornare il cronoprogramma sopra indicato, impegnando la spesa al capitolo 661510/15 "Manutenzione straordinaria asili nido e centri infanzia – reimpieghi - IVA" (2.2.1.9.17), come segue:
- per lavori di perizia impegnare la somma complessiva di euro 17.497,07 (IVA 22% compresa) a favore della ditta Bezzegato Antonio Srl;
 - per spese tecniche la somma complessiva di euro 3.552,64 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi) a favore della Società ITS Srl;
 - per oneri progettazione perizia art.113 D.Lgs 50/16, impegnare euro 172,93 a favore dei dipendenti ed euro 187,33 per fondo accantonamento 20% comprensivo di fondo accantonamento per prestazioni esterne d.l., per complessivi euro 360,26;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori/ coordinatore per la sicurezza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 21.409,97, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, per lavori di cui all'STR 2018LPSLMS08 intervento di miglioramento sismico asilo nido di Fiera, al cap. 661510/15 "Manutenzione straordinaria asili nido e centri infanzia - reimpieghi - IVA" – p.d.c.f. (2.02.01.09.017) come di seguito indicato:

- € 17.497,07, a favore di BEZZEGATO ANTONIO SRL (ascot 27538) per lavori di perizia suppletiva e di variante, imp. 2019/4130;

- € 3.552,64, a favore di ITS SRL (ascot 28572) per spese tecniche suppletive, imp. 2019/4131;

- € 187,33, per Fondo 20% ex art.113 D.Lgs.50/2016, a favore del Personale dipendente (ascot. 19109) 2019/4132

- € 172,93, per Incentivi + IRAP per perizia di variante, a favore del Personale dipendente (ascot. 19109) - imp. 2019/4133;

somma finanziata da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1, transitata al 2019 tramite FPV

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria