



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 28/12/2020

OGGETTO: 2018LPSLRI05 Ristrutturazione impianto sportivo CONI - approvazione perizia n.3
e aggiornamento cronoprogramma per la maggior spesa

Onere: € 175000 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06/12/2017, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 1° stralcio", per un importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 160.000,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E44H17000870004;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 2° stralcio", per un importo complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 589.500,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E48E18000000004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/2018 è stata approvata la seconda variazione al programma OOPP 2018/2020 che ha previsto la sostituzione degli interventi di ristrutturazione del Coni stralcio 1 e stralcio 2 con un intervento complessivo "Ristrutturazione Coni primo e secondo stralcio" di euro 900.000,00 con CUP E48E18000000004;
- con determinazione dirigenziale n. 475 del 28/03/2018 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geosismiche alla Società G & T Srl di Spresiano (TV) per complessivi euro 2.862,12 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2104 del 22/11/2018 è stato affidato l'incarico per la valutazione dello stato del controsoffitto allo Studio Tecnico Conte & Pegorer di Treviso, per complessivi euro 6.157,34 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2317 del 12/12/2018 è stato affidato l'incarico per la redazione del DUVRI per consentire lo svolgimento della valutazione dello stato del controsoffitto all'arch. Gianluca Finco per complessivi euro 659,78 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2437 del 19/12/2018 è stato affidato l'incarico per indagini strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano, per complessivi euro 11.260,60 (IVA inclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 2527 del 28/12/2018 sono stati affidati i lavori per la predisposizione del cantiere alla ditta Errevi Srl di Castelfranco Veneto (TV) per complessivi euro 6.252,50 (IVA inclusa);
- con determinazione dirigenziale n.1529 del 06/09/2018 e successiva integrazione n.1571 del 14/09/2018, è stato stabilito di indire una gara d'appalto ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, verifiche e collaudi e verifiche di vulnerabilità sismica relativamente all'intervento in parola, con importo a base di gara pari ad Euro 87.719,20 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2515 del 28/12/2018 l'appalto è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo), con sede legale in Bologna (BO) via San Felice, 21 e sede operativa in San Vendemiano (TV) via Treviso, 18, geol. LUCCHETTA Gino (mandante), con sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta, 9/2, ing. SABLONE Eleonora (mandante), con sede in Pescara via Lungomare C. Colombo, 56 per complessivi euro 64.085,47 (contributi previdenziali ed IVA inclusi); con successiva determinazione dirigenziale n. 178 dell'11/02/2019 è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione; con successiva determinazione dirigenziale n. 517 del 05/04/2019 sono state integrate e parzialmente rettificata le precedenti determinazioni, precisando che nel servizio affidato non è compresa l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e approvando il testo del contratto, aggiornato con tale precisazione; il contratto è stato stipulato in data 18/04/2019 al n. 13445 di repertorio del Segretario Generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 19.04.2019 al n. 7306 Serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 309 del 07/03/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1343 del 03/09/2019 è stato affidato il servizio per l'esecuzione di ulteriori indagini strutturali ad integrazione del precedente, alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano per euro 6.161,00 (IVA inclusa);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 17/09/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di euro 900.000,00, di cui euro 675.000,00 per lavori ed euro 225.000,00 per somme a disposizione;
- durante l'attività progettuale svolta dai progettisti incaricati della R.T.I MATE Società Cooperativa (Capogruppo), è emersa la necessità di realizzare un maggior numero di interventi rispetto a quelli previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica aumentando l'importo dei lavori iniziale da euro 675.000,00 ad euro 685.711,37;
- con determinazione dirigenziale n 1626 del 21/10/2019 è stato adeguato l'importo dell'incarico a favore della RTI MATE Società Cooperativa (Capogruppo) assumendo la maggior spesa per euro 3.274,27 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) rispetto alla spesa impegnata inizialmente;
- con determinazione dirigenziale n.1847 del 14/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per complessivi euro 900.000,00 di cui euro 685.711,37 per lavori ed euro 214.288,63 per somme a disposizione;
- con stessa determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c-bis), del D.Lgs 50/16 per l'affidamento dei predetti lavori – importo lavori euro 685.711,37 (IVA esclusa), di cui euro 667.710,77 soggetto a ribasso d'asta ed euro 18.000,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 2411 del 31/12/2019 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato l'appalto alla RTI – GSE SRL con sede a Paese (TV) (impresa capogruppo) e TRENTO IMPIANTI SRL con sede Paese (TV) (impresa mandante) che ha offerto il ribasso del 13,78% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 575.700,23 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 37 del 20/01/2020 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Pierpaolo Fugali per euro 7.981,14 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell'11/02/2020 è stato preso atto del ribasso di aggiudicazione per euro 101.211,60 (comprensivo di IVA 10%) mantenendolo nel quadro economico dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 214 del 24/02/2020 è stato approvato il cronoprogramma a seguito aggiudicazione;
- con determinazione dirigenziale n. 443 del 26/03/2020 è stato affidato l'incarico per la direzione operativa degli impianti alla Società Climosfera Srl con sede a Villorba (TV), nella persona dell'ing. Marco Paissan per euro 4.504,24 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 821 del 28/05/2020 è stato affidato il servizio per l'esecuzione di ulteriori indagini strutturali ad integrazione delle precedenti, alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano per euro 5.953,60 (IVA inclusa);
- il contratto è stato stipulato in data 12.02.2020 Rep.13477 - Prot.n. 21931/20;
- i lavori sono stati consegnati in data 25.05.2020 come da verbale agli atti del Settore;
- con determinazione dirigenziale n. 1070 del 09/07/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo di euro 72.202,74 (IVA 10% inclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 1286 del 12.08.2020 è stato autorizzato il subappalto per lavori di demolizione e rifacimento manto di copertura per un importo presunto di euro 30.000,00 alla ditta Varnerin Srl con sede a Castelfranco V.to (TV);
- con determinazione dirigenziale n. 1352 del 27/08/2020 è stata approvata la spesa a favore di Enel Energia SpA per l'esecuzione del sopralluogo tecnico necessario allo spostamento del contatore elettrico per un importo complessivo di euro 122,00 (IVA 22% compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1391 del 03/09/2020 è stato affidato l'incarico per la direzione operativa delle strutture alla Società Venice Plan Ingegneria Srl (nella persona dell'ing. Tosi) con sede a Venezia-Mestre (VE), in Rampa Cavalcavia 26/A per euro 4.948,32 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 03/11/2020 è stata approvata la perizia di variante n.2 e finanziata la maggior spesa pari ad euro 125.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2032 del 24/11/2020 è stato preso atto dell'approvazione della perizia di variante n.2, è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo e impegnata la maggior spesa;

- con determinazione dirigenziale n. 1914 del 10/11/2020 è stata rettificata la DD n. 309 del 07/03/2020 di costituzione del gruppo di lavoro;

i lavori sono stati consegnati in data 25.05.2020, sospesi in data 05.08.2020 e ripresi il 07/09/2020 come da verbali agli atti del Settore;

Visto che:

- si riscontra la necessità di apportare ulteriori modifiche alle previsioni originarie di progetto:
 - per consolidare i collegamenti SAP in laterocemento tra le travi di copertura;
 - per realizzare gli interventi indicati dai VV.FF. per garantire la conformità del progetto alle prescrizioni antincendio;
 - per impiego di due strati di tessuto unidirezionale in luogo del bidirezionale congruente alle prescrizioni di progetto;
- a tal scopo, il direttore dei lavori arch. Daniele Talotti del Settore LL.PP. e Infrastrutture, incaricato, sentito il Responsabile del procedimento, arch. Antonio Amoroso, ha redatto nel mese di Novembre 2020 una perizia suppletiva e di variante n.3 per un importo netto di euro 91.602,76 (IVA 10% esclusa) nella quale si evidenziano le ragioni di cui sopra, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione di variante;
 - Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
 - Computo metrico e stima di perizia;
 - Prospetto di confronto

Il quadro economico di raffronto è il seguente:

	q.e assestato a seguito perizia n.2	differenze	q.e assestato a seguito perizia n.3
LAVORI			
Lavori a base d'asta	714.188,51	81.227,96	795.416,47
Oneri per la sicurezza	79.019,45	9.394,79	88.414,24
Manodopera	0,00	722,15	722,15
Noli	0,00	257,86	257,86
Sommano per lavori	793.207,96	91.602,76	884.810,72
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10% su lavori	79.320,80	9.160,28	88.481,07
Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza progettazione (MATE Soc.Coop)	50.508,72	0,00	50.508,72
CNPAIA 4% su spese tecniche	2.020,35	0,00	2.020,35
IVA 22% su spese tecniche	11.556,40	0,00	11.556,40
spese tecniche progettazione e coord.sicurezza integrazione (MATE Soc.Coop.)	2.580,61	0,00	2.580,61
CNPAIA 4% su spese tecniche integrazione	103,22	0,00	103,22
IVA 22% su spese tecniche integrazione	590,44	0,00	590,44
spese tecniche coord.sic. esecuzione (Fugali)	6.290,31	0,00	6.290,31
CNPAIA 4% su spese tecniche coord.sic.esecuzione	251,61	0,00	251,61
IVA 22% su spese tecniche coord.sic.esecuzione	1.439,22	0,00	1.439,22
spese tecniche coord.sic. esecuzione perizia n.2 (Fugali)	1.469,61	0,00	1.469,61
CNPAIA 4% su spese tecniche coord.sic.esecuzione perizia n.2	58,78	0,00	58,78

IVA 22% su spese tecniche coord.sic.esecuzione perizia n.2	336,25	0,00	336,25
spese tecniche coord.sic. esecuzione perizia n.3 (Fugali)	0,00	-812,33	812,33
CNPAIA 4% su spese tecniche coord.sic.esecuzione perizia n.3	0,00	-32,49	32,49
IVA 22% su spese tecniche coord.sic.esecuzione perizia n.3	0,00	-185,86	185,86
Contributo ANAC	405,00	0,00	405,00
Spese istruttorie richieste pareri Enti	350,00	0,00	350,00
Indagini e verifiche preliminari	39.306,94	0,00	39.306,94
Spese commissione gara	1.502,00	0,00	1.502,00
spese tecniche per d.o. impianti (Climosfera)	3.550,00	0,00	3.550,00
CNPAIA 4% su spese tecniche d.o. impianti	142,00	0,00	142,00
IVA 22% su spese tecniche d.o. impianti	812,24	0,00	812,24
Spese tecniche per d.o. strutture (Venice Plan)	3.900,00	0,00	3.900,00
CNPAIA 4% su spese tecniche d.o. strutture	156,00	0,00	156,00
IVA 22% su spese tecniche d.o. strutture	892,32	0,00	892,32
ENEL per sopralluogo spostamento contatore	100,00	0,00	100,00
IVA 22% ENEL	22,00	0,00	22,00
Pratica SCIA antincendio - indagini e rel.tecnica (Venice Plan)	0,00	-8.500,00	8.500,00
CNPAIA 4% su spese tecniche pratica SCIA	0,00	-340,00	340,00
IVA 22% su spese tecniche pratica SCIA	0,00	-1.944,80	1.944,80
Collaudo statico (ing. Dal Moro)	0,00	-4.823,94	4.823,94
CNPAIA 4% spese tecniche collaudo statico	0,00	-192,96	192,96
IVA 22% su spese tecniche collaudo statico	0,00	-1.103,72	1.103,72
Opere di completamento	0,00	-29.327,40	29.327,40
IVA 22% su opere di completamento	0,00	-6.452,03	6.452,03
Oneri progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016	13.714,23	0,00	13.714,23
Oneri progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 perizia n.1	1.312,78	0,00	1.312,78
Oneri progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 perizia n.2	3.120,04	0,00	3.120,04
Oneri progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 perizia n.3	0,00	-2.091,85	2.091,85
Imprevisti	5.980,17	18.429,58	24.409,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	231.792,04	83.397,24	315.189,28
TOTALE	1.025.000,00	175.000,00	1.200.000,00

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 15/12/2020 è stata approvata la perizia di variante n.3 e finanziata la maggior spesa;
 - con determinazione in corso di approvazione è stato affidato l'incarico per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture e la predisposizione della pratica SCIA antincendio alla Società Venice Plan Ingegneria Srl con sede a Mestre-Venezia, per euro 10.784,80 (oneri inclusi);
- Tenuto conto che:
- il maggior onere conseguente alla redazione della perizia prevede l'aumento per l'incentivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 relativamente alla direzione lavori che viene soddisfatto utilizzando parte delle somme a disposizione nel quadro economico alla voce "imprevisti";
 - la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - il responsabile del procedimento arch. Antonio Amoroso, ha sottoscritto la relazione sull'ammissibilità della variante;

- Il sig. Bassetto Luigino legale rappresentante della ditta GSE SRL ha sottoscritto digitalmente l'atto di sottomissione, agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;
- Il direttore dei lavori ha proposto, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, una proroga di giorni 57 (cinquantasette) sul termine contrattuale degli stessi;

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 1.200.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2020	2021
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/9 0	2.862,12		0,00	
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/9 0	6.157,34		0,00	
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/9 0	659,78		0,00	
4 Emme Service SpA	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/9 0	11.260,60		0,00	
ANAC	37489	contributo gara professionisti	30,00	18/3583	663300/4 5	30,00		0,00	
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/4 5	1.502,00		0,00	
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizion e cantiere	6.252,50	20/1964	663300/4 5	0,00		6.252,50	
RTI MATE dipendenti diversi	46120 19109	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie oneri progettazione	64.085,47 10.800,00	19/738 2020/1057	663300/4 5 663300/4 5	64.085,45 0,00	0,02	0,00 10.800,00	
	19109	fondo 20% oneri progettazione	2.700,00	2020/1058	663300/4 5	0,00		2.700,00	
	19109	oneri progettazione per aumento importo lavori	171,38	2020/1059	663300/4 5	0,00		171,38	
	19109	fondo 20% oneri progettazione per aumento importo lavori	42,85	2020/1060	663300/4 5	0,00		42,85	
ANAC	37489	contributo gara lavori	375,00	19/737	663300/4 5	375,00		0,00	
4 Emme Service SpA	14233	integrazione indagini strutturali	6.161,00	19/3252	663300/4 5	6.161,00		0,00	
VV.FF	813	per acquisizione parere progetto	200,00	19/3008	663300/4 5	200,00		0,00	
CONI	16303	per acquisizione parere progetto	150,00	19/3009	663300/4 5	150,00		0,00	
RTI MATE	46120	integrazione onorari progettazione	3.274,27	19/3590	663300/4 5	3.274,27		0,00	
GSE SRL	18859	lavori + IVA	316.184,27	2020/1010	663300/9	74.735,86		241.448,4	

		10%			0			1	
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	75.222,35	2020/1008	663300/45	75.222,35		0,00	
Trentin Impianti Srl	48008	lavori + IVA 10%	261.664,29	2020/1009	663300/90	52.332,85		209.331,44	
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	7.981,14	2020/1378	663300/45	0,00		7.981,14	
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	4.504,24	2020/2170	663300/45	0,00		4.504,24	
4 Emme Service SpA	14233	ulteriore integrazione indagini strutturali	5.953,60	2020/2662	663300/45	5.953,60		0,00	
GSE SRL	18859	lavori perizia n.1 + IVA 10%	43.271,10	2020/2954	663300/90	0,00		43.271,10	
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.1 + IVA 10%	28.931,64	2020/2955	663300/90	0,00		28.931,64	
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	1.050,22	2020/2956	663300/45	0,00		1.050,22	
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.1	262,56	2020/2957	663300/45	0,00		262,56	
Enel Energia SPA	9035	per sopralluogo spostamento contatore	122,00	2020/3334	663300/45	0,00		122,00	
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	4.948,32	2020/3427	663300/45	0,00		4.948,32	
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	22.255,11	20/4428	663300/90	0,00		22.255,11	
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	2.496,03	20/4429	663300/90	0,00		2.496,03	
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.2	624,01	20/4430	663300/90	0,00		624,01	
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.2	1.864,64	20/4431	663300/90	0,00		1.864,64	
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	65.994,88	20/4432	663300/70	0,00		65.994,88	
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.2 + IVA 10%	59.005,12	20/4433	663300/70	0,00		59.005,12	
GSE SRL	18859	lavori perizia n.3 + IVA 10%	60.387,29		663300/70	0,00		0,00	60.387,29
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.3 + IVA 10%	40.375,75		663300/70	0,00		0,00	40.375,75
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.3	1.673,48		663300/70	0,00		0,00	1.673,48
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.3	418,37		663300/70	0,00		0,00	418,37
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.3	1.030,68		663300/70	0,00		0,00	1.030,68
Venice Plan Ing. Srl	29852	valutazione resistenza al fuoco delle strutture e	10.784,80		663300/70	0,00		0,00	10.784,80

		pratica SCIA antincendio							
	100	IMPREVISTI da ribasso	1.769,07	OGSPE 18/288/20	663300/90	0,00		0,00	1.769,07
	100	IMPREVISTI somme a disposizione	4.211,10	OGSPE 18/159/20	663300/45	0,00		0,00	4.211,10
	100	IMPREVISTI somme a disposizione	60.329,63		663300/70	0,00			60.329,63
		TOTALE	1.200.000,00			304.962,22	0,02	714.057,59	180.980,17

occorre aggiornare il cronoprogramma sopra indicato, impegnando/prenotando la maggior spesa pari ad euro 175.000,00 al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" finanziato con Avanzo di Amministrazione (U. 2.02.01.09.016) come segue:

- per lavori di perizia a favore della ditta GSE Srl la somma di euro 60.387,29 (IVA 10% inclusa) (cod.forn.18859);
- per lavori di perizia a favore della ditta Trentin Impianti Srl la somma di euro 40.375,75 (IVA 10% inclusa) (cod.forn.48008) ;
- per oneri progettazione perizia a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16 la somma di euro 1.673,48 (cod.forn.19609);
- per fondo 20% ai sensi art. 113 D.Lgs 50/16, la somma di euro 418,37 (cod.forn.19609);
- per spese tecniche a seguito perizia a favore arch. P. Fugali la somma di euro 1.030,68 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) (cod.forn. 47767);
- per somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti euro 60.329,63;
- per incarico (in corso di approvazione) per redazione pratica antincendio a favore della Società Venice Plan Ingegneria Srl, la somma di euro 10.784,80 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) (cod.forn.29852);

Precisato che:

le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione.

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

- che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel quadro economico dell'opera prevista dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020 e aggiornato con DGC n. 302 del 03/11/2020;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di dare atto che con DGC n. 369 del 15/12/2020 è stata approvata, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia suppletiva e di variante n.3 dei lavori denominati "Ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI" - cod.str.2018LPSLRIO5 - CUP: E48E18000000004 - CIG: 8072976E88 predisposta dal direttore dei lavori, arch. Daniele Talotti, nel mese di Novembre 2020, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 91.602,76 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso contrattuale ed è composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore LLPP. e Infrastrutture;
2. di dare atto che con la medesima DGC è stato approvato l'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal sig. Bassetto Luigino legale rappresentante dalla ditta GSE Srl, dal direttore dei lavori arch. Daniele Talotti, dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso e conservato agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;
3. il termine per l'ultimazione dei lavori necessita di essere incrementato di 57 (cinquantasette) giorni;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 1.200.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2020	2021
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/9 0	2.862,12		0,00	
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/9 0	6.157,34		0,00	
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/9 0	659,78		0,00	
4 Emme Service SpA	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/9 0	11.260,60		0,00	
ANAC	37489	contributo gara professionisti	30,00	18/3583	663300/4 5	30,00		0,00	
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/4 5	1.502,00		0,00	
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizion e cantiere	6.252,50	20/1964	663300/4 5	0,00		6.252,50	
RTI MATE dipendenti	46120 19109	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie oneri	64.085,47 10.800,00	19/738 2020/1057	663300/4 5 663300/4	64.085,45 0,00	0,02	0,00 10.800,00	

diversi		progettazione			5			
	19109	fondo 20% oneri progettazione	2.700,00	2020/1058	663300/4 5	0,00		2.700,00
	19109	oneri progettazione per aumento importo lavori	171,38	2020/1059	663300/4 5	0,00		171,38
	19109	fondo 20% oneri progettazione per aumento importo lavori	42,85	2020/1060	663300/4 5	0,00		42,85
ANAC	37489	contributo gara lavori	375,00	19/737	663300/4 5	375,00		0,00
4 Emme Service SpA	14233	integrazione indagini strutturali	6.161,00	19/3252	663300/4 5	6.161,00		0,00
VV.FF	813	per acquisizione parere progetto	200,00	19/3008	663300/4 5	200,00		0,00
CONI	16303	per acquisizione parere progetto	150,00	19/3009	663300/4 5	150,00		0,00
RTI MATE	46120	integrazione onorari progettazione	3.274,27	19/3590	663300/4 5	3.274,27		0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	316.184,27	2020/1010	663300/9 0	74.735,86		241.448,4 1
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	75.222,35	2020/1008	663300/4 5	75.222,35		0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori + IVA 10%	261.664,29	2020/1009	663300/9 0	52.332,85		209.331,4 4
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	7.981,14	2020/1378	663300/4 5	0,00		7.981,14
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	4.504,24	2020/2170	663300/4 5	0,00		4.504,24
4 Emme Service SpA	14233	ulteriore integrazione indagini strutturali	5.953,60	2020/2662	663300/4 5	5.953,60		0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.1 + IVA 10%	43.271,10	2020/2954	663300/9 0	0,00		43.271,10
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.1 + IVA 10%	28.931,64	2020/2955	663300/9 0	0,00		28.931,64
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	1.050,22	2020/2956	663300/4 5	0,00		1.050,22
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.1	262,56	2020/2957	663300/4 5	0,00		262,56
Enel Energia SPA	9035	per sopralluogo spostamento contatore	122,00	2020/3334	663300/4 5	0,00		122,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	4.948,32	2020/3427	663300/4 5	0,00		4.948,32
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	22.255,11	20/4428	663300/9 0	0,00		22.255,11
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	2.496,03	20/4429	663300/9 0	0,00		2.496,03
	19609	fondo 20%	624,01	20/4430	663300/9	0,00		624,01

		oneri prog. perizia n.2			0				
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.2	1.864,64	20/4431	663300/90	0,00		1.864,64	
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	65.994,88	20/4432	663300/70	0,00		65.994,88	
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.2 + IVA 10%	59.005,12	20/4433	663300/70	0,00		59.005,12	
GSE SRL	18859	lavori perizia n.3 + IVA 10%	60.387,29		663300/70	0,00		0,00	60.387,29
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.3 + IVA 10%	40.375,75		663300/70	0,00		0,00	40.375,75
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.3	1.673,48		663300/70	0,00		0,00	1.673,48
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.3	418,37		663300/70	0,00		0,00	418,37
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.3	1.030,68		663300/70	0,00		0,00	1.030,68
Venice Plan Ing. Srl	29852	valutazione resistenza al fuoco delle strutture e pratica SCIA antincendio	10.784,80		663300/70	0,00		0,00	10.784,80
	100	IMPREVISTI da ribasso	1.769,07	OGSPE 18/288/20	663300/90	0,00		0,00	1.769,07
	100	IMPREVISTI somme a disposizione	4.211,10	OGSPE 18/159/20	663300/45	0,00		0,00	4.211,10
	100	IMPREVISTI somme a disposizione	60.329,63		663300/70	0,00			60.329,63
		TOTALE	1.200.000,00			304.962,22	0,02	714.057,59	180.980,17

5. di aggiornare il cronoprogramma sopra indicato impegnando/prenotando la maggior spesa pari ad euro 175.000,00 al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" finanziato con Avanzo di Amministrazione (U. 2.02.01.09.016) come segue:
 - per lavori di perizia a favore della ditta GSE Srl la somma di euro 60.387,29 (IVA 10% inclusa) (cod.forn.18859);
 - per lavori di perizia a favore della ditta Trentin Impianti Srl la somma di euro 40.375,75 (IVA 10% inclusa) (cod.forn.48008) ;
 - per oneri progettazione perizia a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16 la somma di euro 1.673,48 (cod.forn.19609);
 - per fondo 20% ai sensi art. 113 D.Lgs 50/16, la somma di euro 418,37 (cod.forn.19609);
 - per spese tecniche a seguito perizia a favore arch. P. Fugali la somma di euro 1.030,68 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) (cod.forn. 47767);
 - per somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevidi euro 60.329,63;
 - per incarico (in corso di approvazione) per redazione pratica antincendio a favore della Società Venice Plan Ingegneria Srl, la somma di euro 10.784,80 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) (cod.forn.29852);
6. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
7. di comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la maggior spesa come da cronoprogramma e da provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV" – VAE 6542

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2018LPSLRIO5 Ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto" di € 895.037,76 (€ 900.000,00 di cui € 304.962,24 già pagati/economizzati) – pdcf U. 2.02.01.09.016 -

Impegna/prenota la spesa di € 164.215,20 per lavori di perizia 3, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui sarà esigibile ed ove transita tramite fpv con il presente atto, al capitolo 663300/70 al capitolo 663300/70 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA IVA - pdcf U 2.2.1.9. 016 - finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020, transitato al 2021 con FPV

€ 60.387,29 per lavori di perizia a favore della ditta GSE Srl (ascot 18859) – OG 2020/740/2021;
€ 40.375,75 per lavori di perizia a favore della ditta Trentin Impianti Srl (ascot 48008) – OG 2020/740/2021;

€ 1.673,48 per oneri progettazione perizia a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16 (ascot 19609) – OG 2020/740/2021;

€ 418,37 per fondo 20% ai sensi art. 113 D.Lgs 50/16 (ascot 19609) – OG 2020/740/2021;

€ 1.030,68 per spese tecniche a seguito perizia a favore arch. P. Fugali (ascot 47767) – OG 2020/740/2021;

€ 60.329,63 per imprevisti – somme a disp. del QE - OG 2020/740/2021;

dà atto che la restante spesa di € 730.822,56 è finanziata, secondo l'esigibilità, come segue

esercizio 2021 ove è transita con variazione di FPV

€ 10.784,80 per incarico di servizi, a favore Venice Plan Ingegneria Srl (ascot. 29852), al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA IVA - pdcf U 2.2.1.9. 016 - ogspe 2020/678/2021;

finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020, transitato al 2021 con FPV

al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" - somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 transitato al 2021 tramite FPV € 4.211,10 imprevisti - somme a disposizione nel QE – ogspe 2018/159/2021;

al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA" - finanziata da Avanzo amministrazione vincolato anno 2018 transitato al 2021 tramite FPV € 1.769,07 imprevisti - somme a disposizione nel QE – ogspe 2018/288/2021;

esercizio 2020

al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" - somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 transitato al 2021 tramite FPV
€ 10.800,00 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – 2020/1057;
€ 1.050,22 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – 2020/2956;
€ 2.700,00 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - fondo 20% – 2020/1058;
€ 262,56 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - fondo 20% – 2020/2957;
€ 6.252,50 a favore di Errevi s.r.l. (ascot 19526) per lavori predisposizione cantiere – imp. 2020/1964;
€ 171,38 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – imp. 2020/1059;
€ 42,85 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - fondo 20% – imp. 2020/1060;
€ 7.981,14 a favore FUGALI PIER-PAOLO (ascot 47767) – 2020/1378;
€ 4.504,24 a favore CLIMOSFERA SRL (ascot 48192) – 2020/2170;
€ 122,00 a favore E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ascot 9035) – 2020/3334;
€ 4.948,32 incarico di direzione operativa a favore VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) – 2020/3427;

al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA" - finanziata da Avanzo amministrazione vincolato anno 2018 transitato al 2020 tramite FPV
€ 241.448,41 per lavori a favore di GSE s.r.l. (ascot 18859) – imp 2020/1010;
€ 209.331,44 per lavori a favore di Trentin Impianti s.r.l. (ascot 48008) – imp 2020/1009;
€ 43.271,10 per lavori a favore di GSE s.r.l. (ascot 18859) – imp 2020/2954;
€ 28.931,64 per lavori perizia suppl di variante 1 a favore di Trentin Impianti s.r.l. (ascot 48008) – imp 2020/2955;
€ 22.255,11 per lavori perizia 2 a favore di GSE s.r.l. (ascot 18859) – imp 2020/4428;
€ 2.496,03 per incentivi perizia 2 a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16 (ascot 19609) – imp 2020/4429;
€ 624,01 per fondo 20% ai sensi art. 113 D.Lgs 50/16 (ascot 19609) – imp 2020/4430;
€ 1.864,64 per spese tecniche perizia 2 a favore arch. P. Fugali (ascot 47767) – imp 2020/4431;

al capitolo 663300/70 al capitolo 663300/70 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA IVA - pdf U 2.2.1.9. 016 - finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020
€ 65.994,88 per lavori perizia 2 a favore di GSE s.r.l. (ascot 18859) – imp 2020/4432;
€ 59.005,12 per lavori perizia 2 a favore di Trentin Impianti s.r.l. (ascot 48008) – imp 2020/4433;

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria