



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 31/08/2020

OGGETTO: 2019LPSLMS14 - Lavori di messa a norma dello stadio O. Tenni di Treviso. Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di restauro del portale d'ingresso principale, autorizzazione proroga e approvazione cronoprogramma aggiornato dell'intervento complessivo.

Onere: € 11968,53 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l'intervento di "Messa a norma Stadio O. Tenni" – cod. A0274LL19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità redatto in data 24/05/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 305.000,00, finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;
- con determinazione dirigenziale n. 1102 del 17.07.2019 è stato affidato all'ing. Alberto Zara di Treviso l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e pratica prevenzione incendi, relativamente ai suddetti lavori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo a "Messa a norma Stadio O. Tenni" per un importo complessivo di euro 305.000,00, dei quali euro 140.000,00 per lavori ed euro 165.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1263 del 14/08/2019 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L. 55/2019), all'impresa Elettro 2S con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro;
- in data 26/09/2019 è stato stipulato in forma di scrittura privata il contratto tra il Comune e l'impresa Elettro 2S, prot. n. 42871, per un importo contrattuale di euro 140.000,00 più IVA;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03/09/2019; con DD n. 1740 del 30/10/2019 è stata approvata una proroga ed il termine per l'ultimazione dei lavori è slittato al 30/11/2019;
- durante l'esecuzione dei lavori, con nota n.0140664/2019 del 25/09/2019, il Responsabile di Procedimento ing. Andrea Baldan, ha ritenuto di avvalersi di quanto previsto dai commi 8 e 11 dell'art. 2 del CSA parte amministrativa, recuperando parte del ribasso d'asta offerto dalla Ditta Elettro 2S nell'ambito dell'appalto in oggetto;
- considerato che l'importo dei lavori appaltati risultava pari a euro 140.000,00 di cui 5.000,00 per oneri di sicurezza e che la somma impegnata a favore della Ditta Elettro 2S ammontava a euro 170.800,00 (IVA al 22% inclusa), è stato chiesto alla Direzione Lavori di limitare gli interventi dei lavori fino ad un importo non superiore a euro 118.000,00 (più IVA 22%);
- i lavori relativi alla "Messa a norma dello Stadio O. Tenni di Treviso" (CUP: E49H19000110004; CIG: 7995833221; cod. STR: 2019LPSLMS14), sono stati conclusi in data 30/11/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 272 del 04/03/2020, esecutiva, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori ing. Alberto Zara in data 30/12/2019 e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento in pari data, per un importo finale degli stessi di euro 117.236,75 (esclusa IVA 22%).

Considerato che:

- con DGC n. 310 del 29/10/2019, esecutiva, nell'ambito dell'opera è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO STADIO COMUNALE DI TREVISO, predisposto dal progettista incaricato, arch. Daniele Talotti, funzionario tecnico del Settore LL.PP., e dal professionista ing. Alberto Zara per quanto riguarda la sicurezza, incaricato per tali specifici lavori con determinazione dirigenziale n. 1564 del 10/10/2019.
- l'importo di euro 67.000,00, spesa complessiva per i lavori del Portale, è stato finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio

- 2019 e rientra nel finanziamento complessivo del quadro economico dell'opera principale, per un importo totale di euro 305.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2397 del 30/12/2019, esecutiva, è stata avviata la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n. 55/2019, per l'affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, per i lavori di RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO STADIO COMUNALE DI TREVISO (cod. str: 2019LPSLMS14 – CUP: E49H19000110004 – CIG: 8094767D09);
 - con il medesimo provvedimento i lavori sono stati affidati al CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA, Via Marghera, 5 di 31033 Castelfranco Veneto (TV), C.F./P.I., 00848630265 che ha offerto il ribasso del 16,60% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta;
 - il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata dalla dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport in data 19/02/2020 e registrato al n. di prot. 24700/2020;
 - i lavori sono stati consegnati in data 25/02/2020; sono stati sospesi in data 16 marzo 2020, e ripresi in data 15 giugno 2020, come da verbali in atti;
 - con DGC n. 70 del 24/03/2020, esecutiva, è stato approvato il quadro economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori del restauro del portale, con la disposizione di mantenere tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento il risparmio di spesa conseguente all'aggiudicazione, pari a complessivi euro 9.276,08 (IVA 10% compresa), per eventuali lavori e spese tecniche che si fossero resi necessari od opportuni, rinviando all'ultimazione degli stessi la quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie;
 - con determinazione dirigenziale n. 723 del 14/05/2020 è stato affidato alla società Veniceplan Ingegneria Srl con sede in via Rampa del Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia, nella persona dell'ing. Gabriele Tosi, l'incarico per la redazione del progetto di consolidamento del Portale;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 09/06/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 che ha comportato un aumento contrattuale di euro 21.766,30, oltre a IVA 10%, al netto del ribasso contrattuale, e una maggiore spesa per l'opera di euro 30.000,00, rispetto al quadro economico del progetto originario, finanziata al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA;
 - con il medesimo provvedimento è stata altresì autorizzata una proroga di 30 giorni per l'esecuzione dei maggiori lavori autorizzati;
 - con determinazione dirigenziale n. 958 del 19/06/2020 è stato approvato il nuovo cronoprogramma relativo ai lavori di "Messa a norma dello Stadio O. Tenni di Treviso", aggiornato a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di "Restauro del Portale".

Visto che:

- successivamente all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto come di seguito elencate:
 - intonaco fibrinforzato a base di calce in sostituzione a quello a base di cemento non opportuno per il manufatto in esame;
 - rasatura con prodotti compatibili con il supporto a base di calce idraulica naturale fibrinforzato;
 - portali in ferro zincato a caldo;
 - maniglioni antipanico a barra incorporata su ogni anta dei due cancelli;
- di tali circostanze, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2026, il direttore dei lavori ha informato il responsabile unico del procedimento, richiedendo contestualmente l'autorizzazione alla redazione di perizia di variante;
- il responsabile del procedimento Ing. Andrea Baldan, a seguito dell'analisi della situazione di fatto e dell'ammissibilità dei lavori promossi dalla direzione dei lavori, ha autorizzato la redazione di una perizia suppletiva e di variante;
- il direttore dei lavori ha pertanto redatto in data 25/08/2020 la perizia suppletiva e di variante n. 2, composta dai seguenti elaborati, tutti conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture:

- 01) Relazione di variante
- 02) Computo metrico e stima di perizia
- 03) Prospetto di confronto
- 04) Atto sottomissione e verbale nuovi prezzi
- 05) Elaborati progettuali

S.01 Interventi strutturali – sostituzione cancelli.

- il nuovo quadro economico relativo ai soli lavori di restauro del portale, aggiornato a seguito della perizia in argomento, è il seguente:

		QE a seguito perizia suppletiva e di variante n. 1 approvata con DGC n. 139 del 9/6/2020	QE a seguito perizia suppletiva e di variante n. 2	differenze
RESTAURO DEL PORTALE DI INGRESSO PRINCIPALE DEI LAVORI DI "Messa a norma stadio O. Tenni "				
LAVORI				
Lavorazioni		63.095,50	73.781,69	+ 10.686,19
Oneri per la sicurezza		2.238,00	2.238,00	
TOTALE LAVORI		65.333,50	76.019,69	+ 10.686,19
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Restauro Portale	10,00%	6.533,35	7.601,97	+1.068,62
Tassa Autorità Restauro Portale		30,00	30,00	0,00
spese gruppo di progettazione per progetto su Restauro Portale (complessivo)	2,00%	1.557,84	1.771,56	+ 213,72
Spese tecniche per coord. Sicurezza (inclusi oneri 4%)		3.380,00	3.380,00	0,00
Iva su spese tecniche (22%)		743,60	743,60	0,00
Spese tecniche (progetto e calcoli strutturali) inclusi oneri 4%		3.200,00	3.200,00	0,00
Iva spese tecniche 22%		860,16	860,16	0,00
imprevisti ed arrotondamenti Restauro Portale		7.000,00	409,52	- 6.590,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.304,95	17.996,81	- 5.308,14
TOTALE COMPLESSIVO		88.638,45	94.016,50	+ 5.378,05

- il quadro economico di dettaglio relativo ai soli lavori del restauro del Portale evidenzia una maggiore spesa di euro 5.378,05 che trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico complessivo dei lavori di "Messa a norma dello stadio Tenni".

Tenuto conto che:

- emerge sostanzialmente un maggior importo per lavori di euro 10.686,19, oltre a IVA 10%, pari al 16,36% dell'importo contrattuale;
- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta entro i limiti previsti dalla normativa di legge;
- il CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA ha sottoscritto in data 26/08/2020 l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;
- il maggior importo derivante dalla redazione della perizia trova copertura nel quadro economico complessivo dell'opera, alla voce "imprevisti" tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
- con la perizia in argomento è stata prevista una proroga di 60 giorni sul termine contrattuale per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti.

Ritenuto di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento, assestato a seguito della perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di restauro del portale, dell'importo complessivo di euro 333.949,29, come di seguito riportato:

		QE A SEGUITO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1	QE A SEGUITO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2	Differenze
QUADRO ECONOMICO				
"Messa a norma stadio O. Tenni "				
LAVORI				
Accordo Quadro		113.000,00	113.000,00	0,00
Oneri per la sicurezza		5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE LAVORI		118.000,00	118.000,00	0,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
Restauro Portale		65.333,50	76.019,69	+ 10.686,19
IVA Accordo Quadro	22,00%	25.960,00	25.960,00	0,00
IVA Restauro Portale	10,00%	6.533,35	7.601,97	+ 1.068,62
Tassa Autorità Accordo Quadro (intervento principale)		30,00	30,00	0,00
Tassa Autorità Restauro Portale		30,00	30,00	0,00
spese gruppo di progettazione per progetto di "Messa a norma Stadio Tenni"	2,00%	2.800,00	2.800,00	0,00
spese gruppo di progettazione per progetto su Restauro Portale	2,00%	1.557,84	1.771,56	+ 213,72
Spese tecniche - affidamento incarico a Ing. Alberto Zara (inclusi oneri 4%)		20.940,41	20.940,41	0,00
IVA su spese tecniche (22%)	22,00%	4.606,89	4.606,89	0,00
Verifica impianto di terra - affidamento incarico a Botta Engineering srl		450,00	450,00	0,00
IVA su verifica impianto di terra	22,00%	99,00	99,00	0,00
Servizio idoneità statica - affidamento incarico a Albertin & Company srl		2.288,00	2.288,00	0,00
IVA su incarico Albertin & Company	22,00%	503,36	503,36	0,00
Interventi di installazione dissuasori volatili comprensivi di sanificazione propedeutici all'esecuzione dei lavori (affidati alla Ditta SGD Group srl)		39.000,00	39.000,00	0,00
IVA su interventi ditta SGD Group srl	22,00%	8.580,00	8.580,00	0,00
Asporto rifiuti Ditta Contarina		10.813,78	10.813,78	0,00
IVA su asporto rifiuti Ditta Contarina	22,00%	2.343,12	2.343,12	0,00
rilascio pareri Coni e membri di rappresentanza, Enel e Vigili del Fuoco		1.193,35	1.193,35	0,00
Affidamento a Elettro2S per intervento di "manutenzione e sostituzione serbatoio per gruppo elettrogeno"		4.550,00	4.550,00	0,00
IVA lavori complementari	22,00%	1.001,00	1.001,00	0,00

Spese tecniche (progetto e calcoli strutturali) inclusi oneri 4% - affidamento Gabriele Tosi		3.200,00	3.200,00	0,00
Iva spese tecniche	22,00%	860,16	860,16	0,00
Sostituzione collettore idraulico - Affidamento Elettro 2S		550,00	550,00	0,00
IVA per sostituzione collettore idraulico	22,00%	121,00	121,00	0,00
Affidamento studio ASA prelievo e analisi materiale (IVA inclusa)			226,48	+ 226,48
imprevisti ed arrotondamenti		12.604,53	409,52	-12.195,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		215.949,29	215.949,29	0,00
TOTALE COMPLESSIVO		333.949,29	333.949,29	0,00

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 333.949,29 (dei quali euro 238.261,50 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	CRONOPROGRAMMA		
						pagamenti	2019	2020
A) OPERA PRINCIPALE: MESSA ANORMA STADIO TENNI								
ALBERTO ZARA	14708	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	21.423,70	2019/2936	663300/45	21.423,70		
dipendenti diversi	19609	Spese per gruppo di progettazione	2.800,00	2019/3116	663300/45		2.800,00	
ANAC	37489	TASSA	30,00	2019/3115	663300/45	30,00		
SGD Group S.r.l.	29020	Inst. Antivolatili Stadio Tenni	31.720,00	2019/2764	663300/45	31.720,00		
SGD Group S.r.l.	29020	Intervento suppletivo per sanificazione e dissuasori	15.860,00	2019/2980	663300/45	15.860,00		
VVF	813	parere antincendio	400,00	2019/3078	663300/45	400,00		
Botta Engineering srl	35027	verifica impianto messa a terra	549,00	2019/3370	663300/45	549,00		
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	9035	disalimentazione e messa in sicurezza della connessione BT	303,78	2019/3552	663300/45	303,78		
Arch. Gabriele Bassi	47371	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	139,57	2019/3554	663300/45	139,57		

Ing. Anna Damian	47372	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	200,00	2019/3553	663300/45	200,00		
soc. Albertin & C. srl	10278	verifica della permanenza della validità dell'attestato di idoneità statica delle strutture cartelloni pubblicitari	2.791,36	2019/3379	663300/45	2.791,36		
CONI	16303	PARERE RIDUZIONE CAPIENZA SPETTATORI	150,00	2019/3341	663300/45	150,00		
ELETTRO 2S	23897	LAVORI Più IVA 22%	143.960,00	2019/3118	663300/45	143.028,63	931,37	
ELETTRO 2S	23897	sostituzione collettore idraulico più IVA 22%	671,00	2020/2271	663300/45	671,00		
ELETTRO 2S	23897	manutenzione e sostituzione serbatoio per gruppo elettrogeno	5.551,00	2020/1445	663300/45	5.551,00		
CONTARINA SPA	7198	Carico trasporto e smaltimento rifiuti	14.207,61	2019/3164	663300/45	13.156,90		
B) RESTAURO PORTALE (SOMME A DISPOSIZIONE DEL QE COMPLESSIVO)								
ALBERTO ZARA	14708	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione E in fase di esecuzione	4.123,60	2019/3550 2020/1082	663300/45	2.030,08		2.093,52
dipendenti diversi	19609	Spese per gruppo di progettazione	1.040,00	2020/1081	663300/45			1.040,00
dipendenti diversi	19609	Spese aggiuntive per gruppo di progettazione per perizia n. 1	517,84	2020/2866	663300/45			517,84
dipendenti diversi	19609	Spese aggiuntive per gruppo di progettazione per perizia n. 2	213,72	OGSPE 2019/378/2 020	663300/45			213,72
ANAC	37489	TASSA	30,00	2019/5174	663300/45	30,00		
CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	46565	LAVORI più IVA 10%	47.923,92	2020/1080	663300/45			47.923,92
CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	46565	lavori aggiuntivi di perizia n. 1 più IVA 10%	23.942,93	2020/2867	663300/45			23.942,93

CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	46565	Maggiori lavori per perizia n. 2 più IVA 10%	11.754,81	OGSPE 2019/378/2 020 OGSPE 2020/128	663300/ 45			11.754,81
VENICE PLAN srl nella persona di Gabriele Tosi	29852	incarico per progettazione strutturale più IVA 22%	4.060,16	2020/2563	663300/ 45			4.060,16
Studio ASA	15542	Prelievo e analisi materiale	226,48	2020/2966	663300/ 45	226,48		
COD. 100 (A e B)		imprevisti	409,52	OGSPE 2020/128	663300/ 45			409,52
TOTALE			333.949,29			238.261,50	3.731,37	91.956,42

p.d.c.f. 2.02.01.09.016

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati;
- la DCC n. 68 del 18/12/2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12/11/2019;
- la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa di cui al presente provvedimento è stata inserita nella Prima variazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019, esecutivo;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di "Restauro del Portale Stadio Tenni" cod. str. 2019LPSLMS14 - CUP: E49H19000110004 - predisposta dal direttore dei lavori, arch. Daniele Talotti, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 10.686,19, oltre a IVA 10%, al netto del ribasso contrattuale, ed è composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
2. di approvare l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 25/08/2020 dal direttore dei lavori arch. Talotti, in data 26/08/2020 dal CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA e vistato in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Andrea Baldan, conservato agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
3. di dare atto che la perizia di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa di legge;
4. di concedere al CO.SV.E.M. una proroga di giorni 60 (sessanta) sul termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante;
5. di approvare il nuovo quadro economico di spesa dei lavori di "Restauro del portale Stadio Tenni" dell'importo di euro 94.016,50, nonchè il quadro economico di spesa dell'intervento complessivo relativo ai lavori di "Messa a norma stadio Tenni", il quale non modifica la spesa complessiva di euro 333.949,29, aggiornati a seguito della perizia suppletiva e di variante n. 2, come da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;
6. di approvare, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il nuovo cronoprogramma relativo ai lavori di "Messa a norma dello Stadio O. Tenni di Treviso" (CUP: E49H19000110004 - cod. STR: 2019LPSLMS14), aggiornato a seguito della perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di "Restauro del portale Stadio Tenni";
7. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 333.949,29 (dei quali euro 238.261,50 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	CRONOPROGRAMMA		
						pagamenti	2019	2020
A) OPERA PRINCIPALE: MESSA ANORMA STADIO TENNI								
ALBERTO ZARA	14708	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	21.423,70	2019/2936	663300/45	21.423,70		

dipendenti diversi	19609	Spese per gruppo di progettazione	2.800,00	2019/3116	663300/45		2.800,00	
ANAC	37489	TASSA	30,00	2019/3115	663300/45	30,00		
SGD Group S.r.l.	29020	Inst. Antivolatili Stadio Tenni	31.720,00	2019/2764	663300/45	31.720,00		
SGD Group S.r.l.	29020	Intervento suppletivo per sanificazione e dissuasori	15.860,00	2019/2980	663300/45	15.860,00		
VVF	813	parere antincendio	400,00	2019/3078	663300/45	400,00		
Botta Engineering srl	35027	verifica impianto messa a terra	549,00	2019/3370	663300/45	549,00		
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	9035	disalimentazione e messa in sicurezza della connessione BT	303,78	2019/3552	663300/45	303,78		
Arch. Gabriele Bassi	47371	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	139,57	2019/3554	663300/45	139,57		
Ing. Anna Damian	47372	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	200,00	2019/3553	663300/45	200,00		
soc. Albertin & C. srl	10278	verifica della permanenza della validità dell'attestato di idoneità statica delle strutture cartelloni pubblicitari	2.791,36	2019/3379	663300/45	2.791,36		
CONI	16303	PARERE RIDUZIONE CAPIENZA SPETTATORI	150,00	2019/3341	663300/45	150,00		
ELETTRO 2S	23897	LAVORI Più IVA 22%	143.960,00	2019/3118	663300/45	143.028,63	931,37	
ELETTRO 2S	23897	sostituzione collettore idraulico più IVA 22%	671,00	2020/2271	663300/45	671,00		
ELETTRO 2S	23897	manutenzione e sostituzione serbatoio per gruppo elettrogeno	5.551,00	2020/1445	663300/45	5.551,00		
CONTARINA SPA	7198	Carico trasporto e smaltimento rifiuti	14.207,61	2019/3164	663300/45	13.156,90		
B) RESTAURO PORTALE (SOMME A DISPOSIZIONE DEL QE COMPLESSIVO)								
ALBERTO ZARA	14708	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione E in fase di esecuzione	4.123,60	2019/3550 2020/1082	663300/45	2.030,08		2.093,52
dipendenti diversi	19609	Spese per gruppo di progettazione	1.040,00	2020/1081	663300/45			1.040,00

dipendenti diversi	19609	Spese aggiuntive per gruppo di progettazione per perizia n. 1	517,84	2020/2866	663300/45			517,84
dipendenti diversi	19609	Spese aggiuntive per gruppo di progettazione per perizia n. 2	213,72	OGSPE 2019/378/2020	663300/45			213,72
ANAC	37489	TASSA	30,00	2019/5174	663300/45	30,00		
CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	46565	LAVORI più IVA 10%	47.923,92	2020/1080	663300/45			47.923,92
CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	46565	lavori aggiuntivi di perizia n. 1 più IVA 10%	23.942,93	2020/2867	663300/45			23.942,93
CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	46565	Maggiori lavori per perizia n. 2 più IVA 10%	11.754,81	OGSPE 2019/378/2020 OGSPE 2020/128	663300/45			11.754,81
VENICE PLAN srl nella persona di Gabriele Tosi	29852	incarico per progettazione strutturale più IVA 22%	4.060,16	2020/2563	663300/45			4.060,16
Studio ASA	15542	Prelievo e analisi materiale	226,48	2020/2966	663300/45	226,48		
COD. 100 (A e B)		imprevisti	409,52	OGSPE 2020/128	663300/45			409,52
TOTALE			333.949,29			238.261,50	3.731,37	91.956,42

p.d.c.f. 2.02.01.09.016

8. di dare mandato al Servizio Ragioneria di assumere gli impegni di spesa conseguenti al cronoprogramma sopra riportato;
9. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;
10. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla ditta esecutrice dei lavori.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'assestamento del Q.E. dell'opera "2019LPSLMS14"- Lavori di messa a norma dello stadio O. Tenni di Treviso, a seguito della perizia suppletiva e di variante n. 2 e dell'aggiornamento del cronoprogramma, di € 333.949,29 (di cui € 238.261,50 già pagati) al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" p.d.c.f. (02.02.01.09.016),

somma finanziata:

euro 303.949,29 da avanzo destinato ad investimenti risultante dal rendiconto 2018, applicato all'esercizio 2019 e transitato tramite fpv al 2020;

euro 30.000,00, da Avanzo destinato agli investimenti rendiconto 2019 applicato all'esercizio 2020.

impegna la somma di € 11.968,53, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile al capitolo 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" - p.d.c.f. (02.02.01.09.016) come di seguito indicato:

- € 213,72, per incentivi + IRAP, favore del personale (ascot. 19609) per lavori di perizia suppletiva e di variante n. 2 per il "restauro del Portale Stadio Tenni"- imp.2020/3396;

- € 6.625,10, a favore di CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (ascot 46565) per lavori di perizia suppletiva e di variante n. 2 per il "restauro del Portale Stadio Tenni" - imp. 2020/3397;

somme finanziate a da avanzo destinato ad investimenti risultante dal rendiconto 2018, applicato all'esercizio 2019 e transitato tramite fpv al 2020;

€ 5.129,71, a favore di CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (ascot 46565) per lavori di perizia suppletiva e di variante n. 2 per il "restauro del Portale Stadio Tenni" - imp. 2020/3398;

somma finanziata da da Avanzo destinato agli investimenti rendiconto 2019 applicato all'esercizio 2020.

dà atto che la restante somma di € 83.719,26, (95.687,79 meno 11.968,53 dell'anno 2020 sopra indicati) trova copertura al capitolo suddetto come segue:

ANNO 2019 euro 3.731,37, così ripartiti:

- € 2.800,00, per incentivi + IRAP, favore del personale (ascot. 19609) - imp. 2019/1316;

- € 931,37 a favore di ELETTRIO 2 S S.R.L. (ascot 23897) per lavori di messa a norma, imp. 2019/3118;

ANNO 2020: 79.987,89, così ripartiti:

- € 2.093,52, a favore di Zara Alberto (ascot 14708) per il coord. sicurezza

progettazione/esecuzione del restauro portale ingresso principale, imp. 2020/1082;

- € 1040,00, per incentivi fondo 20% (ascot. 19609) - imp. 2020/1081;

- € 47.923,92, a favore di CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (ascot 46565) per lavori di rifacimento ingresso stadio, imp. 2020/1080;
- € 4.060,16, a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L (ascot 29852) per l'incarico progettazione strutturale per i lavori, imp. 2020/2563;
somma finanziata da avanzo destinato ad investimenti risultante dal rendiconto 2018, applicato all'esercizio 2019 e transitato tramite fpv.

- € 23.942,93, a favore di CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (ascot 46565) per lavori di perizia relativi al solo "restauro del Portale Stadio Tenni" - imp. 2020/2867;
- € 517,84, per incentivi + IRAP, favore del personale (ascot. 19609) per i lavori di perizia relativi al solo "restauro del Portale Stadio Tenni", - imp. 2020/2866;
- € 409,52, come somma a disposizione del Q.E. OGSPE 2020/128
somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti rendiconto 2019 applicato all'esercizio 2020.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria